Заказчик - ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Подрядчик - ТОО "Базис-К"

форма 2в

Наименование объекта - Строительство жилого дома по ул. Уалиханова 12 в г.Арыс, Туркестанской области

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1.	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровель из волнистых иполуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	178	132,57	2,81			23598	499			--	19403		46441
					129,77	--			23099	--			--	3440		
		НР - 84%; СП - 8%														
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков спрозорами	м2 кровли	180	157,46	19,2			28343	3456			--	18666		50769
					138,26	5,77			24887	1038			--	3761		
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	80	22711,34	4614,01			1816907	369120			--	1158229		3213147
					18097,33	2010,81			1447787	160865			--	238011		
		НР - 72%; СП - 8%														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	15	33334,28	15883,74	500014	238256	31588	282299	844898
					15344,64	7060,02	230170	105900	--	62585	
5.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	167,4	113	--	18916	--	--	--	20429
					--	--	--	--	--	1513	
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	167,4	94	--	15736	--	--	--	16994
					--	--	--	--	--	1259	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2403514	611332	31588	1478597	4192678
			Тенге		--	--	1725942	267803	--	310569	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2403514				
Материалы			Тенге				31589				
Всего заработная плата			Тенге					1993745			
Транспортные расходы			Тенге				34652				
Накладные расходы			Тенге				1478597				
Сметная прибыль			Тенге				310569				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4192679				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2161
Сметная заработная плата			Тенге					1993745			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4192679				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2161
Сметная заработная плата			Тенге					1993745			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1:			Тенге								4192678
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1725942				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				611332				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					267803			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				31588				
Перевозка грузов			Тенге				34652				
Накладные расходы			Тенге				1478597				
Сметная прибыль			Тенге				310569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ											
1.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,07	16450,33	1089,24	83403	5522	71872	6518	97114
					1185,3	227,35	6009	1153	--	7194	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	24,66	22840,57	2007,28	563249	49500	415119	98526	714717
					3999,6	390,94	98630	9641	--	52942	
		НР - 91%; СП - 8%									
3.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034008	221225	--	7523	--	7523	--	8125
					--	--	--	--	--	602	
		СП - 8%									
4.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,2054083	202102	--	41513	--	41513	--	44835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3321	
		СП - 8%									
5.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,23942	18972,38	977,26	4542	234	69	3924	9144
					17707,12	304,47	4239	73	--	677	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фундамент под перегородки									
6.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,48	20462,48	978,22	112134	5361	84534	21938	144798
					4058,2	340,98	22239	1869	--	10726	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0384636	237762	--	9145	--	9145	--	9877
					--	--	--	--	--	732	
		СП - 8%									
8.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312095	214266	--	6687	--	6687	--	7222
					--	--	--	--	--	535	
		СП - 8%									
9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072541	221225	--	1605	--	1605	--	1733
					--	--	--	--	--	128	
		СП - 8%									
10.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	м2 поверхности	34,008	779,08	10,52	26495	358	12509	12832	42474
					400,72	5,02	13628	171	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклом/									
		НР - 93%; СП - 8%									
11.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/	м2 поверхности	210,771	854,37	21,09	180076	4446	120446	51813	250440
					261,82	2,51	55184	529	--	18551	
		НР - 93%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
12.	1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,1	29673,33	2394,8	2287814	184639	1693124	417314	2921537
					5318,43	501,6	410051	38673	--	216410	
		НР - 93%; СП - 8%									
13.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1/	т	0,216	287262	--	62049	--	62049	--	67012
					--	--	--	--	--	4964	
		СП - 8%									
14.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	202,8947368	-274,63	--	-55720	--	--	-51820	-116143
					-274,63	--	-55720	--	--	-8603	
		НР - 93%; СП - 8%									
15.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	31,2	20156,73	2394,8	628890	74718	417926	141263	831766
					4366,86	501,6	136246	15650	--	61612	
		НР - 93%; СП - 8%									
16.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,216	352114,71	2192,31	76057	474	62048	12723	95882
					62660,4	677,16	13535	146	--	7102	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Усиление перегородок/КЖ-8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/ СП - 8%	т	0,0335984	287262	--	9652	--	9652	--	10424
					--	--	--	--	--	772	
18.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-3/ СП - 8%	т	0,0778008	287262	--	22349	--	22349	--	24137
					--	--	--	--	--	1788	
19.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,1113992	352114,71	2192,31	39225	244	32001	6562	49450
					62660,4	677,16	6980	75	--	3663	
20.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,198264	838411	1275	166227	253	120751	41249	224074
					228096	531,99	45223	105	--	16598	
21.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,02256	391233,68	1388,87	8826	31	5728	2799	12555
					135936	397,91	3067	9	--	930	
22.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ж/б пояс МОП-1/КЖ-9/ -Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,64544	30716,53	4707,81	204125	31285	110778	61987	287401
					9339	911,28	62062	6056	--	21289	
23.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3246647	18837,36	1338,48	6116	435	93	5191	12211
					17210,88	358,2	5588	116	--	905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
24.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2158019	214266	--	46239	--	46239	--	49938
					--	--	--	--	--	3699	
		СП - 8%									
25.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088628	221225	--	24083	--	24083	--	26010
					--	--	--	--	--	1927	
		СП - 8%									
		Перемычки монолитные стен									
26.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство /В15/	м3	2,518	39812,49	4347,68	100248	10947	54006	34058	145050
					14017	846,5	35295	2131	--	10744	
		НР - 91%; СП - 8%									
27.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30512	18837,36	1338,48	5748	408	89	4878	11476
					17210,88	358,2	5251	109	--	850	
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08738	221225	--	19331	--	19331	--	20877
					--	--	--	--	--	1546	
		СП - 8%									
29.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20736	202102	--	41908	--	41908	--	45261
					--	--	--	--	--	3353	
		СП - 8%									
30.				0,01038	214266	--	2224	--	2224	--	2402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	178	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3695389	303435	3495401	871755	6051799
			Тенге		--	--	667577	63072	--	448281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3695389				
	Материалы		Тенге				2496543				
	Всего заработная плата		Тенге					730650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227834				
	Накладные расходы		Тенге				676204				
	Сметная прибыль		Тенге				349727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4721320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								691
	Сметная заработная плата		Тенге					730650			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4721320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								691
	Сметная заработная плата		Тенге					730650			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		Окна									
31.				15,71	2036,63	164,65	31996	2587	15415	13691	49341
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		890,8	77,5	13994	1217	--	3655	
		НР - 90%; СП - 8%									
32.				15,71	18048	--	283534	--	283534	--	306217
	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	22683	
		СП - 8%									
33.				1,62	2977,58	161,36	4824	261	2120	2310	7704
	1110-0501 -0101	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка	м2		1507,98	76,45	2443	124	--	571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей глухих/ФРАМУГА/ НР - 90%; СП - 8%									
34.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1,62	12875 / --	-- / --	20858 / --	-- / --	20858 / --	-- / 1669	22526
35.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2	3	2293,01 / 1116,53	166,86 / 78,44	6879 / 3350	501 / 235	3028 / --	3226 / 808	10914
36.	2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	3	16191 / --	-- / --	48573 / --	-- / --	48573 / --	-1 / 3886	52459
37.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	13,2	2804,91 / 222,28	4,78 / 2,3	37025 / 2934	63 / 30	34028 / --	2668 / 3175	42868
38.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой	м2 покрытия	3,278	2942,26 / 1019,63	13,82 / 3,39	9645 / 3342	45 / 11	6258 / --	3085 / 1018	13748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
		Д В Е Р И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е -ДН-1									
39.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2479,19	49,32	6248	124	978	3585	10620
					2041,92	20,08	5146	51	--	787	
		НР - 69%; СП - 8%									
40.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	52098	--	131287	--	131287	--	141790
					--	--	--	--	--	10503	
		СП - 8%									
41.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209	--	4209	--	4209	--	4546
					--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
42.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
		Двери внутренние									
43.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,7	1642,54	74,83	24145	1100	7403	14506	41743
					1064,05	32,39	15642	476	--	3092	
		НР - 90%; СП - 8%									
44.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4293	--	32455	--	32455	--	35051
					--	--	--	--	--	2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	6972	--	35139	--	35139	--	37950
					--	--	--	--	--	2811	
		СП - 8%									
46.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	6433	--	13509	--	13509	--	14590
					--	--	--	--	--	1081	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
			Тенге		--	--	693764	4681	642233	43071	795781
					--	--	46851	2145	--	58947	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				548581				
Материалы			Тенге				68251				
Всего заработная плата			Тенге					43799			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				434068				
Накладные расходы			Тенге				39486				
Сметная прибыль			Тенге				47045				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				635113				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								40
Сметная заработная плата			Тенге					43799			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				145183				
Материалы			Тенге				978				
Всего заработная плата			Тенге					5196			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				138935				
Накладные расходы			Тенге				3585				
Сметная прибыль			Тенге				11901				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				160669				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5196			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				795782				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					48996			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ТИП ЛАМИНАТ - 155,2М2									
47.	1111-0101 -0102	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2	155,2	224,6	30,35	34858	4710	19441	11674	50255
			площади		68,99	11,04	10707	1713	--	3723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%	уплотнения								
48.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	46,56	14986,84 3608,56	1570,68 527,4	697787 168015	73131 24556	456641 --	181016 70304	949108
49.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	15,52	18706,19 3524,58	8,16 --	290320 54701	127 --	235492 --	51419 27339	369079
50.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	155,2	654,94 324,67	28,05 13,32	101647 50389	4353 2068	46905 --	49309 12076	163032
51.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	155,2	2547,03 242,82	11,69 5,69	395299 37686	1815 884	355798 --	36255 34524	466079
52.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	131,52	386,29 80,25	2,1 1	50805 10554	277 132	39974 --	10045 4868	65718
		ПЕРЕКРЫТИЕ/КЖ-9/									
53.	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	187,746	5647,78 952,22	214,69 85,78	1060349 178775	40306 16104	841268 --	175392 98859	1334600
54.	2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,92	20851 --	-- --	206842 --	-- --	206842 --	-- 16547	223389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
55.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,678	32952,35 20361,3	1050,7 476,52	187103 115611	5966 2706	65526 --	106485 23487	317076
56.	2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	5,678	39777 --	-- --	225854 --	-- --	225854 --	-- 18068	243922
57.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	15,598	8782 834,6	55,65 24	136982 13018	868 374	123096 --	12053 11923	160958
58.	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Перекрытия балки, накаты. Антисептирование пастами НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	187,746	319,94 76,48	1,27 0,56	60067 14359	239 104	45469 --	13017 5847	78931
59.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/ХМ-1/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,01296	137747,25 135936	1388,87 397,91	1785 1762	18 5	5 --	1608 271	3665
60.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01296	221225 --	-- --	2867 --	-- --	2867 --	-- 229	3096
61.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,2112	838411 228096	1275 531,99	177072 48174	269 112	128629 --	43940 17681	238694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
62.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2/	т	0,2014	838411 228096	1275 531,99	168856 45939	257 107	122660 --	41902 16861	227618
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
63.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия.Укладка глины	м3	28,1619	5749,41 2379,38	1692,16 426,36	161914 67008	47654 12007	47252 --	72694 18769	253377
		НР - 92%; СП - 8%									
64.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	187,746	686,67 188,17	27,29 3,89	128919 35328	5123 730	88468 --	33173 12967	175059
		НР - 92%; СП - 8%									
65.	1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	109,74	2405,55 1182,74	13,77 5,18	263985 129793	1511 568	132681 --	117325 30505	411816
		НР - 90%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4353312 981819	186622 62170	3184868 --	957307 424848	5735472

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4353312
Материалы	Тенге	2749308
Всего заработная плата	Тенге	1043989
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	435563
Накладные расходы	Тенге	957309
Сметная прибыль	Тенге	424850
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5735471
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	985
Сметная заработная плата	Тенге	1043989
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5735471
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	985
Сметная заработная плата	Тенге	1043989

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

66.	1110-0102	-Стены. Устройство	м2 стен,	22,63	1535,17	23,87	34741	540	254	30782	70765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	карнизов НР - 90%; СП - 8%	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1500,07	11,29	33947	255	--	5242	
67.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	22,63	1957 ---	-- --	44287 --	-- --	44287 --	-- 3543	47830
68.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8% .	м3 древесины в конструкции	1,5	94421,21 22033,7	1372,14 544,53	141632 33051	2058 817	106523 --	30481 13769	185881
69.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,863	82566,24 17305,2	1276,96 531,99	71255 14934	1102 459	55219 --	13854 6809	91918
70.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,363	8782 834,6	55,65 24	20752 1972	132 57	18648 --	1826 1806	24384
71.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	1,1	121049,07 49842	1289,61 514,08	133154 54826	1419 565	76909 --	49853 14641	197647
72.	1110-0115 -0201	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по	м2 обработа	231,55	305,65 31,64	2,58 1,11	70774 7326	598 258	62850 --	6826 6208	83807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	нной поверхности								
73.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	231,55	738,48 641,05	20,73 7,47	170996 148435	4799 1729	17762 --	138152 24732	333880
74.	2105-0109-0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	266,2825	1957 --	-- --	521115 --	-- --	521115 --	-- 41689	562804
75.	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб/КОНЕК/. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	1,84	132,49 51,4	0,26 0,13	244 95	-- --	149 --	87 26	357
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
76.	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436 --	6042 1094	14772
77.	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1114	47193 --	-- --	5257 --	-- --	5257 --	-- 421	5678
78.	2107-0203-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,1746	49344 --	-- --	8615 --	-- --	8615 --	-- 689	9305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%									
79.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	3,5	3014,34 310,94	58,92 23,59	10550 1088	206 83	9256 --	1054 928	12532
80.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2757	8188,68 2051,08	40,31 17,2	2258 565	11 5	1682 --	513 222	2992
81.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	0,414	1509,53 926,8	170,35 78,44	625 384	71 32	170 --	375 80	1079
82.	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	0,414	22026 --	-- --	9119 --	-- --	9119 --	-- 730	9848
83.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,5	4146,77 1583,6	98,25 26,01	14514 5543	344 91	8627 --	5183 1576	21272
84.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	2	486 --	-- --	972 --	-- --	972 --	-- 78	1050
85.	2113-0211	-Петля накладная	шт.	2	295	--	590	--	590	--	637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	47 66	
86.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	1	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- 66 --	893
87.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,052	8188,68 2051,08	40,31 17,2	426 107	2 1	317 --	97 42	564
88.	1115-0403 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3	1759,3 1451,52	2,58 1,23	5278 4355	8 4	915 --	3487 701	9466
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1275616 313005	12111 4691	950499 --	288612 125139	1689361

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1274644	
Материалы	Тенге	359717	
Всего заработная плата	Тенге		317697
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	589810	
Накладные расходы	Тенге	288609	
Сметная прибыль	Тенге	125060	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1688313	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		280
Сметная заработная плата	Тенге		317697
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	972	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	972	
Сметная прибыль	Тенге	78	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1050	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1689363	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		280
Сметная заработная плата	Тенге		317697

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

89.	1115-0206 -0207 РСНБ РК	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных	м2 отделываемой	109,74	717,32 489,13	3,13 0,92	78719 53677	344 101	24698 --	43023 9739	131481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
90.	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	109,74	334,96 174,33	2,58 1,23	36759 19131	283 135	17345 --	15413 4174	56345
91.	1115-0108 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР - 80%; СП - 8%	м2	48,16	1911,26 497,09	7,87 --	92046 23940	379 --	67727 --	19152 8896	120094
		СТЕНЫ									
92.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,81	1132,68 776,96	56,35 45,74	443797 304421	22078 17920	117298 --	257873 56134	757803
93.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,81	1362,2 882,58	19,15 5,85	533723 345804	7505 2291	180414 --	278476 64976	877175
94.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	391,81	615,74 441,48	4,36 2,09	241253 172976	1709 819	66568 --	139036 30423	410713
95.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхно	7,618	2916,48 2135,47	42,99 21,61	22218 16268	328 165	5622 --	13146 2829	38193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%	сти								
96.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,618	1034,7	5,89	7882	45	1866	4794	13690
					783,75	2,82	5971	22	--	1014	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1456397	32670	481538	770913	2405494
			Тенге		--	--	942187	21453	--	178185	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1456397				
Материалы			Тенге				481540				
Всего заработная плата			Тенге					963640			
Накладные расходы			Тенге				770912				
Сметная прибыль			Тенге				178185				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2405494				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								814
Сметная заработная плата			Тенге					963640			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2405494				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								814
Сметная заработная плата			Тенге					963640			

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

97.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/Теплая штукатурка	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,02	8645,44	30,27	1642807	5752	1491463	120301	1904157
					766,19	25,18	145592	4784	--	141049	
		НР - 80%; СП - 8%									
98.	1115-0402 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	190,02	859,84	3,24	163387	615	133755	23442	201775
					152,7	1,5	29017	286	--	14946	
		НР - 80%; СП - 8%									
99.	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,66	3591,3	34,45	156796	1504	24487	105634	283424
					2996	28,32	130805	1237	--	20994	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				7,618	516,24	0,77	3933	6	870	2446	6889
	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		401,28	--	3057	--	--	510	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1966923	7878	1650575	251823	2396245
			Тенге		--	--	308471	6306	--	177499	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1966923				
Материалы			Тенге				1650574				
Всего заработная плата			Тенге					314778			
Накладные расходы			Тенге				251822				
Сметная прибыль			Тенге				177500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2396245				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								236
Сметная заработная плата			Тенге					314778			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2396245				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								236
Сметная заработная плата			Тенге					314778			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО									
101.				2,265	20210,54	978,22	45777	2216	34369	9067	59232
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство крыльца В10/. Устройство	м3		4058,2	340,98	9192	772	--	4388	
		НР - 91%; СП - 8%									
102.				7	13,71	0,57	96	4	--	101	213
	1127-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		13,13	0,24	92	2	--	16	
		НР - 108%; СП - 8%									
103.				0,0193536	287262	--	5560	--	5560	--	6004
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	445	
		СП - 8%									
		Отмостка									
104.				5,1	18706,19	8,16	95402	42	77385	16897	121282
	1111-0101	-Слои подстилающие	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	подстилающего слоя		3524,58	--	17975	--	--	8984	
		РАЗНОЕ									
105.	4101-0105 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30/80/ км СП - 8%	т	623,302	780 --	-- --	486176 --	-- --	-- --	-- 38894	525070
106.	4101-0105 -1991 РСНБ РК 2015 К=50	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Закажды следующий км свыше 30 км СП - 8%	т·км	623,302	800 --	-- --	498642 --	-- --	-- --	-- 39891	538533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	1131651 27259	2261 774	117314 --	26065 92618	1250334

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1131651
Материалы	Тенге	111754
Всего заработная плата	Тенге	28033
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5560
Транспортные расходы	Тенге	984817
Накладные расходы	Тенге	26065
Сметная прибыль	Тенге	92617
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1250334
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	28
Сметная заработная плата	Тенге	28033
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1250334
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	28
Сметная заработная плата	Тенге	28033
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге	20324486
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3487100
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	615078
в том числе зарплата машинистов	Тенге	174046
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10522428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				984818				
		Накладные расходы	Тенге				3209546				
		Сметная прибыль	Тенге				1505517				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	24 517 166
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	220 654
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	24 737 820
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	173 165
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге	24 910 985
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	498 220
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	25 409 205
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	3 049 105
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**28 458 309**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО «БАЗИС-К»

Полатов Б.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

ГУ «Отдел строительства города Арыс»

Турабеков Н.А.

Эксперт ТОО «Ер-Гарант-Строй»

Мустаев М.