Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Подрядчик: : ТОО "AbIBekAi compaпy", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №КС3

АКТ
выполненных работ за октябрь (2) месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "Өзбекстан шек (Ташкентке)-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу"	тенге	3 456 291 976,26	**2025 год**						
				681 323 480,00	429 322 126,00	68 132 348,00	361 212 798,00	68 109 328,00	6 810 932,80	61 298 395,20
				2026 год						
				2 774 968 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**3 456 291 976,26**	**3 456 291 976,26**	**429 322 126,00**	**68 132 348,00**	**361 212 798,00**	**68 109 328,00**	**6 810 932,80**	**61 298 395,20**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетісу"

_____ Досжанов А.М.

Представитель заказчика:

_____ Талдыбаев Н.Б.

_____ Карюбек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "AbIBekAi compaпy"

_____ Утешов С.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

БИН 220740008104

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Наименование объекта: Земляные работы. Локальная смета № 2-1-1; Дорожная одежда Локальная смета 2-1-2; Искусственные сооружения. Локальная смета 2-2

Акт приемки выполненных работ за октябрь (2) месяц 2025 года

Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "Өзбекстан шек (Ташкентке)-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу"

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Земляные работы				
		Земляные работы				
6	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6м^3, группа грунта	м^3	10 429	278	2 899 262
7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	563 166	27	15 205 482
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/ возведение насыпи до 50м/	м^3	10 429	116	1 209 764
9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	10 429	366	3 817 014
10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см/8проходов/	м^3	10 429	232	2 419 528
11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	10 429	115	1 199 335
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	10 429	210	2 190 090
13	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка гребня механизированным способом, группа грунта 2	м^2	20 111	169	3 398 759
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32339234**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 978 727
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 418 228*
		машины и механизмы	тенге			14 102 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 266 489*

1	2	2				500710
		3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			52 145
		перевозки	тенге			15 205 482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 647		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				35476140
		Со сметной прибылью 5%				37249947
		Непредвиденные работы и затраты 3%				38314231
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				39800823
		ИТОГО С НДС-12%				44576922
		Всего с тендерным снижением				*43 685 383*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-1-2 Дорожная одежда				
		Раздел 1. Основная проезжая часть. Тип А				
1	**6201-0403-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /20см/**	**м^2**	**3 000**	**982**	**2 946 000**
2	**6201-0403-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802,6201-0403-0803**	**м^2**	**3 000**	**181**	**543 000**
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
3	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	**м^3**	**60**	**8 185**	**491 100**
4	**211-201-0504** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм**	**м^3**	**60**	**8 245**	**494 700**
5	**211-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм**	**м^3**	**90**	**8 365**	**752 850**
6	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**390**	**2 547**	**993 330**
7	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м^3**	**33**	**36**	**1 188**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6222168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			714 000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*351 000*
		машины и механизмы	тенге			2 775 000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*687 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 733 168
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	353		

1	2	3				
						500710
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				6825718
		Со сметной прибылью 5%				7167004
		Непредвиденные работы и затраты 3%				7371776
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				7657801
		ИТОГО С НДС-12%				8576737
		Всего с тендерным снижением				***8 405 202***
		Локальная смета 2-2 Искусственные сооружения				
Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Водопропускная труба диаметром 4х2,5 на ПК13+61, ПК14+46,ПК111+68, 3шт**				**1252887**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции				
			тенге			1 252 887
27	**225-109-0103** *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	**шт**	**2**	**235 754**	**471 508**
31	**225-104-0612** *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП38(Блок №107)**	**шт**	**1**	**781 379**	**781 379**
	Раздел 2.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК23+65, ПК28+11, ПК35+17, ПК80+87, 4шт**				**229214**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции				
			тенге			229 214
69	**225-109-0104** *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)**	**шт**	**2**	**114 607**	**229 214**
	Раздел 3.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК30+93, ПК33+26, ПК116+35, 3шт**				**2433142**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции				
			тенге			2 433 142
107	**225-104-0124** *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)**	**шт**	**20**	**73 966**	**1 479 320**
109	**225-109-0104** *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)**	**шт**	**6**	**114 607**	**687 642**
110	**225-109-0205** *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №34 (СТ10)**	**шт**	**2**	**133 090**	**266 180**
	Раздел 5.	**Водопропускная труба диаметром 4х2,5 м на ПК69+28, 1 шт**				**7943045**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 943 045
182	225-109-0103 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	шт	4	235 754	943 016
183	225-109-0102 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл**	шт	4	132 930	531 720
185	225-104-0534 *РСНБ РК 2022*	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок №94)**	шт	9	718 701	6 468 309
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11858288**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 858 288
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				13008542
		Со сметной прибылью 5%				13658969
		Непредвиденные работы и затраты 3%				14049225
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				14594335
		ИТОГО С НДС-12%				16345655
		Всего с тендерным снижением				***16 018 742***
		Всего по локальным сметам 2-1-1; 2-1-2; 2-2;				***68 109 328***

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиЖ области Жетісу"

_____ **Досжанов А.М.**

Представители Заказчика:

_____ **Далдыбаев Н.Б.**

_____ **Кәрібек Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Мамадияров Д.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ **Уразбаев Н.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**