форма 2в

Заказчик - ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Подрядчик - ТОО "Базис-К"

Наименование объекта - Строительство жилого дома по ул. ШПЗ 27 в г.Арыс, Туркестанской области

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1.	1146-0401-0704 РСНВ РК 2015	-Покрытия кровель из волнистых иполуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	178	132,57	2,81		23598	499	--	19403	46441	
					129,77	--		23099	--	--	3440		
		НР - 84%; СП - 8%											
2.	1208-0101-0101 РСНВ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков спрозорами	м2 кровли	178	157,46	19,2		28028	3418	--	18459	50205	
					138,26	5,77		24610	1027	--	3719		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1203-0101-0201 РСНВ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	80	22711,34	4614,01		1816907	369120	--	1158229	3213147	
					18097,33	2010,81		1447787	160865	--	238011		
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15	33334,28	15883,74	500014	238256	31588	282299	844898
4.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		15344,64	7060,02	230170	105900	--	62585	
		НР - 84%; СП - 8%		167,372	113	--	18913	--	--	--	20426
5.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	1513	
		СП - 8%		167,372	94	--	15733	--	--	--	16992
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	1259	
		СП - 8%			--	--	2403193	611294	31588	1478390	4192109
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1725665	267792	--	310527	
			Тенге				2403193				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31589				
Материалы			Тенге					1993457			
Всего заработная плата			Тенге				34646				
Транспортные расходы			Тенге				1478389				
Накладные расходы			Тенге				310527				
Сметная прибыль			Тенге				4192109				2160
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч					1993457			
Нормативная трудоемкость			Тенге				4192109				2160
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч					1993457			
Нормативная трудоемкость			Тенге								4192109
Сметная заработная плата											
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:			Тенге				1725665				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							611294				
Зарплата рабочих строителей			Тенге					267792			
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				31588				
в том числе зарплата машинистов			Тенге				34646				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1478390				
Перевозка грузов			Тенге				310527				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ									
1.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,31	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	70901 5109	4695 980	61097 --	5541 6115	82557
2.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	26,89	22840,57 3999,6	2007,28 390,94	614183 107549	53976 10512	452658 --	107436 57730	779349
3.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,034832	221225 --	-- --	7706 --	-- --	7706 --	-- 616	8322
4.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,2103853	202102	--	42519	--	42519	--	45921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3402	
		СП - 8%									
5.				0,2452173	18972,38	977,26	4652	240	70	4019	9365
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	4342	75	--	694	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фундамент под перегородки									
6.				2,5	20462,48	978,22	51156	2446	38564	10008	66057
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4058,2	340,98	10146	852	--	4893	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.				0,0177156	237762	--	4212	--	4212	--	4549
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
8.				0,0143745	214266	--	3080	--	3080	--	3326
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	246	
		СП - 8%									
9.				0,0033411	221225	--	739	--	739	--	798
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
10.				34,83	779,08	10,52	27135	366	12812	13142	43500
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	м2 поверхности		400,72	5,02	13957	175	--	3222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклом/									
		НР - 93%; СП - 8%		235,24	854,37	21,09	200982	4962	134429	57828	279515
					261,82	2,51	61591	590	--	20705	
11.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/	м2 поверхности								
		НР - 93%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
				63,38	29673,33	2394,8	1880695	151782	1391831	343052	2401648
					5318,43	501,6	337082	31791	--	177900	
12.	1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки								
		НР - 93%; СП - 8%		0,2025	287262	--	58171	--	58171	--	62824
					--	--	--	--	--	4654	
13.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1/	т								
		СП - 8%		166,7894737	-274,63	--	-45805	--	--	-42598	-95475
					-274,63	--	-45805	--	--	-7072	
14.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)								
		НР - 93%; СП - 8%		36,66	20156,73	2394,8	738946	87793	491064	165984	977325
					4366,86	501,6	160089	18389	--	72394	
15.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки								
		НР - 93%; СП - 8%									
		Усиленение перегородок/КЖ-8/		0,007211	287262	--	2071	--	2071	--	2237
					--	--	--	--	--	166	
16.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-3/	т	0,0358974	287262 --	-- --	10312 --	-- --	10312 --	-- 825	11137
		СП - 8%									
18.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0431084	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	15179 2701	95 29	12383 --	2539 1417	19136
		НР - 93%; СП - 8%									
19.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,099132	838411 228096	1275 531,99	83113 22612	126 53	60375 --	20625 8299	112037
		НР - 91%; СП - 8%									
20.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01128	391233,68 135936	1388,87 397,91	4413 1533	16 4	2864 --	1399 465	6278
		НР - 91%; СП - 8%									
		Ж/б пояс МОП-1/КЖ-9/									
21.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,60744	30716,53 9339	4707,81 911,28	202958 61707	31107 6021	110144 --	61633 21167	285757
		НР - 91%; СП - 8%									
22.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3228082	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	6081 5556	432 116	93 --	5161 899	12141
		НР - 91%; СП - 8%									
23.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400)	т	0,2145679	214266 --	-- --	45975 --	-- --	45975 --	-- 3678	49653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%		0,1082403	221225	--	23945	--	23945	--	25861
24.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1916	
		СП - 8%		2,149	39812,49	4347,68	85557	9343	46091	29067	123794
		Перемычки									
25.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство /В15/	м3		14017	846,5	30123	1819	--	9170	
		НР - 91%; СП - 8%		0,28633	18837,36	1338,48	5394	383	83	4578	10769
26.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	4928	103	--	798	
		НР - 91%; СП - 8%		0,08784	221225	--	19432	--	19432	--	20987
27.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1555	
		СП - 8%		0,21138	202102	--	42720	--	42720	--	46138
28.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3418	
		СП - 8%		0,00255	214266	--	546	--	546	--	590
29.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	3179705	281077	3075986	789414	5396096
		Тенге			--	--	580526	58325	--	399712	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3179705				
	Материалы	Тенге					2114928	638851			
	Всего заработная плата	Тенге					203173				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					591440				
	Накладные расходы	Тенге					301692				
	Сметная прибыль	Тенге					4072836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									607
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						638851			
	Сметная заработная плата	Тенге					4072836				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									607
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						638851			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ										
	Окна										
30.			18,75	2036,63	164,65	38187	3087	18397	16340		58889
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		890,8	77,5	16703	1453	--	4362		
	НР - 90%; СП - 8%										
31.			15,75	18048	--	284256	--	284256	--		306996
	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	22740		
	СП - 8%										
32.			3	2293,01	166,86	6879	501	3028	3226		10914
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2		1116,53	78,44	3350	235	--	808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
33.	2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3	16191 -- --	-- -- --	48573 -- --	-- -- --	48573 -- --	-- -- 3886	52459
		СП - 8%									
34.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	13,3	2804,91 222,28	4,78 2,3	37305 2956	64 31	34285 --	2688 3199	43193
		НР - 90%; СП - 8%									
35.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,926	2942,26 1019,63	13,82 3,39	8609 2983	40 10	5586 --	2754 909	12272
		НР - 92%; СП - 8%									
		Д В Е Р И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е -ДН-1									
36.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2479,19 2041,92	49,32 20,08	5206 4288	104 42	814 --	2988 656	8850
		НР - 69%; СП - 8%									
37.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52098 --	-- --	109406 --	-- --	109406 --	-- 8752	118158
		СП - 8%									
38.	2109-0404 -1003 РСНБ РК	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для	пара	1	4209 --	-- --	4209 --	-- --	4209 --	-- 337	4546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%									
39.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
		Двери внутренние									
40.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,18	1642,54	74,83	20006	911	6135	12019	34587
					1064,05	32,39	12960	395	--	2562	
		НР - 90%; СП - 8%									
41.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	6433	--	37826	--	37826	--	40852
					--	--	--	--	--	3026	
		СП - 8%									
42.	2109-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	5685	--	14326	--	14326	--	15472
					--	--	--	--	--	1146	
		СП - 8%									
43.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4293	--	16228	--	16228	--	17526
					--	--	--	--	--	1298	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	634455	4707	586508	40015	728428
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	43240	2166	--	53956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				512195				
		Материалы	Тенге				67431				
		Всего заработная плата	Тенге					41075			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401209				
		Накладные расходы	Тенге				37028				
		Сметная прибыль	Тенге				43938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				593161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41075			38
		Сметная заработная плата	Тенге				122260				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				815				
		Материалы	Тенге					4330			
		Всего заработная плата	Тенге				117054				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2988				
		Накладные расходы	Тенге				10020				
		Сметная прибыль	Тенге				135268				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4330			
		Сметная заработная плата	Тенге				728429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45406			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ТИП ЛАМИНАТ - 141,97М2									
44.				141,97	224,6	30,35	31887	4308	17785	10679	45971
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	9794	1567	--	3405	
		НР - 94%; СП - 8%		42,591	14986,84	1570,68	638305	66897	417716	165585	868201
45.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		3608,56	527,4	153692	22462	--	64311	
		НР - 94%; СП - 8%		14,197	18706,19	8,16	265572	116	215418	47036	337617
46.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	50038	--	--	25009	
		НР - 94%; СП - 8%		141,97	654,94	28,05	92982	3982	42906	45106	149135
47.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	46094	1891	--	11047	
		НР - 94%; СП - 8%		141,97	2547,03	11,69	361602	1660	325469	33165	426348
48.	1111-0101 -3408	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия		242,82	5,69	34473	808	--	31581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%									
49.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	111,6	358,46 114,89	0,79 0,38	40004 12822	88 42	27094 --	12092 4168	56263
		ПЕРЕКРЫТИЕ/КЖ-9/									
50.	1110-0104 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	163,38	5647,78 952,22	214,69 85,78	922735 155574	35075 14014	732086 --	152629 86029	1161393
51.	2107-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	8,652	20851 --	-- --	180403 --	-- --	180403 --	-- 14432	194835
52.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,916	32952,35 20361,3	1050,7 476,52	161994 100096	5165 2343	56733 --	92195 20335	274524
53.	2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	4,916	39777 --	-- --	195544 --	-- --	195544 --	-- 15643	211187
54.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,568	8782 834,6	55,65 24	119154 11324	755 326	107075 --	10485 10371	140010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%		163,38	319,94	1,27	52272	208	39569	11327	68687
					76,48	0,56	12495	91	--	5088	
55.	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Перекрытия балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия								
		НР - 90%; СП - 8%		0,01361	137747,25	1388,87	1875	19	6	1689	3848
					135936	397,91	1850	5	--	285	
56.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/ХМ-1/	т								
		НР - 91%; СП - 8%		0,01361	221225	--	3011	--	3011	--	3252
					--	--	--	--	--	241	
57.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
		СП - 8%		0,14784	838411	1275	123951	188	90041	30758	167086
					228096	531,99	33722	79	--	12377	
58.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т								
		НР - 91%; СП - 8%		0,28196	838411	1275	236398	359	171725	58662	318665
					228096	531,99	64314	150	--	23605	
59.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2/	т								
		НР - 91%; СП - 8%		24,507	5749,41	1692,16	140901	41470	41120	63259	220493
					2379,38	426,36	58311	10449	--	16333	
60.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия.Укладка глины	м3								
		НР - 92%; СП - 8%		163,38	686,67	27,29	112187	4458	76986	28868	152340
					188,17	3,89	30743	635	--	11284	
61.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%		138,59	2405,55	13,77	333386	1908	167563	148170	520080
					1182,74	5,18	163915	717	--	38524	
62.	1110-0403 -0102	-Потолки подвесные на одноуровневом	м2 потолка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР - 90%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	4014160	166657	2908250	911705	5319935
		Тенге			--	--	939258	55579	--	394068	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4014160				
	Материалы	Тенге					2529288				
	Всего заработная плата	Тенге						994838			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					378957				
	Накладные расходы	Тенге					911705				
	Сметная прибыль	Тенге					394069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5319935				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
	Сметная заработная плата	Тенге						994838			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5319935				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
	Сметная заработная плата	Тенге						994838			
	РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
63.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,46	1535,17	23,87	32945	512	241	29190	67106
					1500,07	11,29	32192	242	--	4971	
64.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	21,46	1957	--	41997	--	41997	--	45357
					--	--	--	--	--	3360	
65.	1110-0105 -0101	-Стропила. Установка	м3 древесин	1,23	94421,21	1372,14	116138	1688	87349	24994	152423
					22033,7	544,53	27101	670	--	11291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%	ы в конструкции								
66.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,332	82566,24 17305,2	1276,96 531,99	27412 5745	424 177	21243 --	5330 2619	35361
67.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,562	8782 834,6	55,65 24	13717 1304	87 37	12326 --	1207 1194	16118
68.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,8	121049,07 49842	1289,61 514,08	96839 39874	1032 411	55933 --	36256 10648	143743
69.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	202,11	305,65 31,64	2,58 1,11	61775 6395	522 225	54858 --	5958 5419	73152
70.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	202,11	738,48 641,05	20,73 7,47	149255 129563	4189 1510	15503 --	120587 21587	291429
71.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8% СЛУХОВОЕ ОКНО	м2	202,11	1957 --	-- --	395529 --	-- --	395529 --	-- 31642	427172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436 --	6042 1094	14772
73.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1114	47193 --	-- --	5257 --	-- --	5257 --	-- 421	5678
74.	2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1746	49344 --	-- --	8615 --	-- --	8615 --	-- 689	9305
75.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	3,5	3014,34 310,94	58,92 23,59	10550 1088	206 83	9256 --	1054 928	12532
76.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2757	8188,68 2051,08	40,31 17,2	2258 565	11 5	1682 --	513 222	2992
77.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	0,414	1509,53 926,8	170,35 78,44	625 384	71 32	170 --	375 80	1079
78.	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с	м2	0,414	22026 --	-- --	9119 --	-- --	9119 --	-- 730	9848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%									
79.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые.Устройство покрытия профнастилом НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,5	4146,77 1583,6	98,25 26,01	14514 5543	344 91	8627 --	5183 1576	21272
80.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	2	486 --	-- --	972 --	-- --	972 --	-- 78	1050
81.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47	637
82.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	1	827 --	-- --	827 --	-- --	827 --	-- 66	893
83.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,052	8188,68 2051,08	40,31 17,2	426 107	2 1	317 --	97 42	564
84.	1115-0403 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составамипо дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3	1759,3 1451,52	2,58 1,23	5278 4355	8 4	915 --	3487 701	9466
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1002275 260592	9916 3822	731762 --	240273 99405	1341949
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001303				
	Материалы		Тенге				268860				
	Всего заработная плата		Тенге					264415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				240271				
		Сметная прибыль	Тенге				99326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1340901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					264415			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				972				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1341951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					264415			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

85.				138,59	717,32	3,13	99413	434	31190	54333	166046
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутреннихповерхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		489,13	0,92	67789	128	--	12300	
		НР - 80%; СП - 8%									
86.				138,59	334,96	2,58	46422	357	21905	19465	71158
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		174,33	1,23	24160	171	--	5271	
		НР - 80%; СП - 8%									

СТЕНЫ

87.				316,69	1132,68	56,35	358709	17845	94809	208432	612513
	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		776,96	45,74	246055	14484	--	45371	
		НР - 80%; СП - 8%									
88.				316,69	1016,1	19,15	321787	6066	36216	225085	590622
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,58	5,85	279505	1852	--	43750	
		НР - 80%; СП - 8%									
89.				316,69	615,74	4,36	194999	1382	53805	112380	331969
	1115-0405	-Улучшенная окраска	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	139812	662	--	24590	
90.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоскиеоконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,618	2916,48 2135,47	42,99 21,61	22218 16268	328 165	5622 --	13146 2829	38193
91.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,618	1034,7 783,75	5,89 2,82	7882 5971	45 22	1866 --	4794 1014	13690
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	1051431 779560	26456 17483	245413 --	637635 135125	1824191
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1051431				
	Материалы		Тенге				245415				
	Всего заработная плата		Тенге					797043			
	Накладные расходы		Тенге				637634				
	Сметная прибыль		Тенге				135125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1824191				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673
	Сметная заработная плата		Тенге					797043			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1824191				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673
	Сметная заработная плата		Тенге					797043			
	РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
92.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/Теплая штукатурка НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,59	8645,44 766,19	30,27 25,18	1561281 138367	5467 4547	1417447 --	114331 134049	1809660
93.	1115-0402 -0202 РСНБ РК	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,	м2 окрашиваемой	180,59	859,84 152,7	3,24 1,5	155278 27577	585 272	127116 --	22279 14205	191762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	кремнийорганическая НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
94.	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,64	3591,3 2996	34,45 28,32	185455 154713	1779 1463	28963 --	124941 24832	335227
95.	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов	7,618	516,24 401,28	0,77 --	3933 3057	6 --	870 --	2446 510	6889
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	1905947 323714	7837 6281	1574396 --	263997 173596	2343538
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1905947				
Материалы			Тенге				1574396				
Всего заработная плата			Тенге					329995			
Накладные расходы			Тенге				263996				
Сметная прибыль			Тенге				173595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2343538				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								245
Сметная заработная плата			Тенге					329995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2343538				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								245
Сметная заработная плата			Тенге					329995			

РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО

96.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство крыльца В10/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,71	20210,54 4058,2	978,22 340,98	54771 10998	2651 924	41122 --	10849 5250	70869
97.	1127-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	7,92	13,71 13,13	0,57 0,24	109 104	5 2	-- --	114 18	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.				0,0228096	287262	--	6552	--	6552	--	7077
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	524	
		Отмостка									
99.				5,051	18706,19	8,16	94485	41	76641	16734	120117
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	17803	--	--	8898	
		РАЗНОЕ									
100.				590,603	780	--	460670	--	--	--	497524
	4101-0105 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30/80/ км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36854	
101.				590,603	800	--	472482	--	--	--	510281
	4101-0105 -1991 РСНБ РК 2015 К=50	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Закаждый следующий км свыше 30 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	37799	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1089069	2697	124315	27697	1206109
			Тенге		--	--	28904	926	--	89343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089069				
	Материалы		Тенге				117763				
	Всего заработная плата		Тенге					29830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6552				
	Транспортные расходы		Тенге				933153				
	Накладные расходы		Тенге				27698				
	Сметная прибыль		Тенге				89341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					29830			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1206108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					29830			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:		Тенге								18160246
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3158487				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				566031				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					157766			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9246630				
		Перевозка грузов	Тенге				933152				
		Накладные расходы	Тенге				2910736				
		Сметная прибыль	Тенге				1345205				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	22 352 356
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	201 171
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	22 553 527
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	157 875
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге	22 711 402
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	454 228
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	23 165 630
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	2 779 876
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**25 945 505**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО «БАЗИС-К»

Полатов Б.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

ГУ «Отдел строительства города Арыс»

Турабеков Н.А.

Эксперт ТОО «Ер-Гарант-Строй»

Мустаев М.