Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Форма № КС-3

Субподрядчик :ТОО "РегионСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №12"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		4	02.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР	12%	
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**7 327 804**	**7 327 804**		**7 327 804**			**879 336**	**8 207 140**
В том числе за отчетный месяц		**7 327 804**		**7 327 804**			**879 336**	**8 207 140**

Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З"
Субподрядчик : ТОО"регионСтройГрупп"
Наименование стройки- Капитальный ремонт КГУ"Средняя школа №12"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания школы и спортзала
Договор субподряда № 4 от 02.07.2019 года

АКТ № 1
Выполненных работ
За июль месц 2019г.

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1

Капитальный ремонт здания школы и спортзала

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017г года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Здание школы						
1	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 Фасад вертикальной проекции		1436	709,48	1018819	50,8% 243628,74
2	Е12-110102-0301 12-110102-0301 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		300	3621,7	1086509,4	59,1% 326575,03
3	Е12-110103-0202 12-110103-0202 РСНБ РК 2015	-Перетирка окрашенных поверхностей фасадов со снятием набела.Заполнение швов и борозд раствором	м2		1136	495,06	562390,74	59,1% 184263,45
4	Е11-150402-0203	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная с	м2 окрашиваемо		1436	210,89	302840,47	49,32%

	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	добавлением колера	й поверхности
5	Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Рустовые камни. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная с добавлением колера	м2 окрашиваемой поверхности
6	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности
14	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов
15	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2
16	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок
17	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных и грунтовка смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности

1	2	3	4

Изм. и

			51844,54
171,3	210,89	36125,75	49,32% 6184,52
90,3	1238,25	111814,18	54,8% 26794,09
54,81	1843,86	101062,21	59,8% 25604,91
54,81	11094,19	608072,42	
204	427,14	87137,16	59,8% 6973,01
75	1549,52	116214,18	54,8% 16884,51

5	6	7	8	9

	доп. вып. 9			
18	Е11-150405-0107 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	
19	С121-130814-2210 21-130814-2210 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	комплект	
20	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.	
21	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	Окна
22	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	
23	Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	
24	Е12-080101-2406 12-080101-2406 РСНБ РК 2015	-Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы.Разбор ка		
25	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	

1	2	3	4	5
	РК 2015			

75	1028,63	77147,03	54,8%
			22078,52
32	2864,33	91658,65	
32	5638,84	180442,94	
103	1719,06	177063,22	59,1%
			58013,69
280,45	604,57	169552,41	59,1%
			55670,53
91	1205,62	109711,01	59,1%
			36423,7
182	3064,96	557822,1	59,1%
			76746,26
8,8	4081,72	35919,11	59,8%
			5618,65

:	6	:	7	:	8	:	9

	Изм. и доп. вып. 9	
26	С121-090201-0706 21-090201-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 36 КГ
27	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых
28	С121-090201-0807 21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ
29	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых
30	С121-090201-0808 21-090201-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ
31	Е11-100501-0108	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей

1	2	3
	11-100501-	поворотных (откидных,

м2		8,8	31846,48	280249,02	
м2	проемов	3,9	3450,39	13456,52	59,8%
					2145,31
м2		3,9	24664,55	96191,73	
м2		245,07	2594,82	635913,48	59,8%
					101088,4
м2		157,02	30045,58	4717736	
м2		22,68	2924,53	66328,29	59,8%

4	5	6	7	8	9
					11548,68

	0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)					
32	С121-090201-0910 21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	22,68	24810,63	562705,02	
33	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	182	3760,66	684439,6	59,8% --- 17666,55

Внутренняя отделка

Итого :	7 489 391
Временные здания и сооружения 1,2%:	89 873
Итого с временными зданиями и сооружениями:	7 579 264
Зимние удорожания 1,35%:	102 320
Итого в ценах 2017 года :	7 681 584
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383 :	8 142 005
Итого по договорной цене К=0,9	7 327 804
НДС -12 %:	879 336
Всего по акту :	8 207 140

Субподрядчик :ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ Искалиев А.Н.

Подрядчик : "Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.