Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№119

«25» 12 2020г.

Заказчик: Заместитель руководителя Жаманкөз Н.Ж. Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент».

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от «24» 12 2020г.
ТОО «Гео Нұрқұрылыс» в лице директора Жанибекова М.М, город Шымкент, Абайский район, улица Колхоз, здание №11А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от от «24» 12 2020г
ТОО«Глобус инжиниринг», директор Кенжебаев Е.К. свидетельство об аккредитаций №KZ54VJE00032593,KZ81VJE00032592, KZ27VJE00032594 от 22.11.2017 года эксперт Тулендиев К.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» 12 2020г.
ТОО «ЭнергоСервис ЭТЛ», директор Кабыш Н.С., ГСЛ №14009755 от 02.07.2014 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство иженерно-коммуникационных сетей в жилом массиве Актас, г.Шымкент (электроснабжение) ».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**в жилом массиве Актас, г. Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю;
Акимат города Шымкент

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий наименование органа вынесшего решениеГосударственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент от «25».04.2018 г, №200;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Шымкент» от 22.05.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЭнергоСервис ЭТЛ №14009755 от 02.07.2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №9» управление здравоохранения города Шымкент» «____»._____.20____ года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «____»_____2020 г.;

месяц, год

окончание работ:«____»_____2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства:_____месяц;

по норме или по проекту организации строительства:_____месяц;

фактически:_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Монтаж ВЛ-10кВ. Подвеска проводов	км	9,187	9,187	9,187	9,187
Установка опоры железобетонные	опора	195	195	195	195
Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Подвеска проводов	км	24,548	24,548	24,548	24,548
Установка опоры железобетонные	опора	652	652	652	652
Установка КТПН	комплект	4	4	4	4
Ответвление к вводам в здание	шт	358	358	358	358
Заземление	шт	417	417	417	417

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*_____;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 263052,619тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 192915,066тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30078,8тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 249753,129тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 192915,066тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30078,8тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство иженерно-коммуникационных сетей в жилом массиве Актас, г.Шымкент (электроснабжение)».**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жаманкоз Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Тулендиев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Кабыш Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Жанибекова М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.