Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» декабрь 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГеоНұрқұрылыс", ГСЛ№20011960 от 18.08.2020г.г.Шымкент, Абайский район, улица Колхоз,11А,**
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Жанибекова Марал Мейрбековна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей в жилой массиве Актас, г.Шымкент (электроснабжение)"**.
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «МС-Строй групп» БИН 091140010891, ТОО «Строй Эталон-01» БИН 180940003795, ТОО «Стандард Петролеум» БИН 130640015560.**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЭнергоСервис ЭТЛ» №14009755 от 02.07.2014г**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Монтаж ВЛ-10 кВ Плдвеска проводов	Км	9,187	9,187	9,187	9,187
Установка опоры железобетонные	Опора	195	195	195	195
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Подвеска проводов	Км	24,548	24,548	24,548	24,548

Установка опоры железобетонные	Опоры	652	652	652	652
Установка КТПН	Комплект	4	4	4	4
Ответвление к вводам в здание	Шт	358	358	358	358
Заземление	Шт	417	417	417	417

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ года;
месяц, год

окончание работ 31.12.2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: месяцев:

по норме или по проекту организации строительства месяца;

фактически: месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено ___%(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГеоНұрқұрылыс"**считает объект: «**Строительство инженерно-коммуникационных сетей в жилой массиве Актас, г.Шымкент (электроснабжение)**» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "ГеоНұрқұрылыс"**

Директор – Жанибекова Марал Мейрбековна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)