ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20240827-62032793	1.1.	Номер учетной системы	00000000052
2.	Дата выписки 27.08.2024	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	22.08.2024
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ83070G000875N00780
14.	БИК KKMFKZ2A		15.	Наименование банка	РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240009070 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

18. Адрес места нахождения

Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Нурсултан Назарбаев, 182/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ87070103KSN2718000	23.	Назначение платежа	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	060240009070
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Нурсултан Назарбаев, 182/1
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №5 от 28.03.2024г к договору №38

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 06.09.2022

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000044

32.2 дата 22.08.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	65 361 546,58	65 361 546,58	0	0	65 361 546,58	12%	7 843 385,59	73 204 932,17			1	
				Всего по счету				65 361 546,58			65 361 546,58		7 843 385,59	73 204 932,17				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

zFId4zWOocE/4mY6lpzr2AWsH3uA9BwJI+4sKlvpRSLZcYdgtudlyjoemxyX4hSK
u5tVHV6VxU7TnNJ45G99mQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240009070

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 28.03.2024г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000044	22.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	73 204 932,17	73 204 932,17	7 843 385,59
				Итого	1	x	73 204 932,17	7 843 385,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Адилбеков Ж.З. Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №5	28.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	521 430 631,46	65 361 546,58								
За отчетный месяц		65 361 546,58							7 843 385,59	73 204 932,17
Всего к оплате		65 361 546,58							7 843 385,59	73 204 932,17

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

Руководитель _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Многоквартирный жилой дом № 9

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №5 от 28.03.2024г.

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ, 02-01-03 ВОДОПРОВОД, 02-01-04 КАНАЛИЗАЦИЮ, 02-01-08 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
РАЗДЕЛ 10.КРЫША И КРОВЛЯ													
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ										
1	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	389901,00	--	6862	--	6862	--	7411	
						--	--	--	--		549		
2	141	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	2,4086	9412,00	--	22670	--	22670	--	24484	
						--	--	--	--		1814		
3	142	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	2,4086	24882,00	--	59931	--	59931	--	64725	
						--	--	--	--		4794		
4	143	С1217-103-0105 ПРИМ	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80	1000 шт.	0,357	124347,00	--	44392	--	44392	--	47943	
						--	--	--	--		3551		
5	144	С1217-103-0106 прим	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,312	558992,00	--	174406	--	174406	--	188358	
						--	--	--	--		13952		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				308261	--	308261	--	332921	
								--	--	--	24660		
РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ													
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
6	192	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	529,2	2371,98	118,93	1255254	62938	336974	793241	2212375	
						1616,29	49,20	855342	26037		163880		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1255254	62938	336974	793241	2212375	
								855342	26037	--	163880		

РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ

			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ,ПРИХОЖИХ,КУХНИ 1 ЭТАЖ									
7	209	С1234-101-0204	**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	4,49904	41869,00	--	188370	--	188370	--	203440
						--	--	--	--		15070	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ,ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА									
8	231	С1235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	142,9344	405,00	--	57888	--	57888	--	62519
						--	--	--	--		4631	
9	232	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2 покрытия	127,62	4404,40	26,34	562089	3361	284841	258710	886463
						2146,12	10,47	273887	1336		65664	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ,ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА									
10	238	С1235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	571,7376	405,00	--	231554	--	231554	--	250078
						--	--	--	--		18524	
11	239	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2 покрытия	351	4404,40	26,34	1545943	9245	783411	711544	2438086
						2146,12	10,47	753287	3675		180599	
			ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
12	246	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство,БЕТОН В12,5**	м2 стяжки	239,8	1079,36	32,73	258830	7848	140212	108440	396652
						461,93	19,15	110770	4592		29382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				2844674	20454	1686276	1078694	4237238
								1137944	9603	--	313870	

РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			СТЕНЫ									
13	257	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7588,03	1955,29	102,17	14836776	775269	4268418	8341534	25032574
						1290,60	83,53	9793089	633828		1854265	
14	258	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	778,74	1579,28	96,70	1229850	75304	316386	720498	2106376
						1076,30	80,21	838160	62463		156028	
15	261	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/**	м2 отделываемой поверхности	4588,616	749,04	22,15	3437039	101638	1246681	1739401	5590555
						455,20	18,64	2088720	85532		414115	
			ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ									
16	271	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	16,33	786,50	4,19	12844	69	6858	4751	19003
						362,31	1,39	5917	23		1408	

17	272	С1234-101-0306	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	2,018388	55733,00	–	112491	–	112491	–	121490	
						–	–	–	–		8999		
18	273	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,82	3732,84	40,66	66519	724	31259	27944	102020	
						1938,04	22,12	34536	394		7557		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		тенге				19695519	953004	5982093	10834128	32972018	
								12760422	782240	–	2442372		

РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА- 0139/20-АР Л.3

19	275	Е11-150201-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Стены гладкие.Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,11	3374,57	45,86	1488558	20230	288062	956984	2641185	
						2675,67	36,19	1180266	15964		195643		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		тенге				1488558	20230	288062	956984	2641185	
								1180266	15964	–	195643		

РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 10 ШТ											
20	277	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,1	33657,12	1688,99	104337	5236	93517	6055	119224	
						1801,20	345,33	5584	1071		8831		
21	278	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	70	3079,58	1727,84	215571	120949	54472	77776	316815	
						573,57	368,03	40150	25762		23468		
22	279	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,69	40862,00	–	518539	–	518539	–	560022	
						–	–	–	–		41483		
23	280	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные,БЕТОН КЛАССА В15.Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	м3	0,54	39121,92	2058,15	21126	1111	17540	2465	25478	
						4582,61	433,85	2475	234		1887		
24	281	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	4,8	43335,58	1764,70	208011	8470	162051	35781	263296	
						7810,40	381,28	37490	1830		19503		
25	282	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,83	284,00	–	4212	–	4212	–	4549	
						–	–	–	–		337		
26	283	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,1194	1361332,95	1939,89	162543	231	120929	37747	216313	
						346593,06	808,09	41383	96		16023		
27	285	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	255	1185,65	28,84	302341	7355	193575	95216	429361	
						397,69	3,81	101411	972		31805		
28	286	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	10	4419,24	1168,43	44192	11684	22467	14588	63482	

						1004,08	232,19	10041	2322		4702		
29	288	С1222-203-0404	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,4	9848,00	–	1028131	–	1028131	–	1110381	
						–	–	–	–		82250		
			КОЗЫРЕК- 10 ШТ										
30	303	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5769	458447,00	–	264478	–	264478	–	285636	
						–	–	–	–		21158		
31	304	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4723	435218,00	–	640771	–	640771	–	692033	
						–	–	–	–		51262		
32	305	С1214-205-0201	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5046	492092,00	–	248310	–	248310	–	268175	
						–	–	–	–		19865		
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-10 ШТ										
33	314	С1222-503-0101	Косоуры	т	1,4903	981243,00	–	1462346	–	1462346	–	1579334	
						–	–	–	–		116988		
34	315	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83	т	1,5102	1004968,00	–	1517703	–	1517703	–	1639119	
						–	–	–	–		121416		
			ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М-0139/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8										
35	319	Е11-010201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт оснований под полы промышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	787,1	48,85	48,85	38450	38450	–	9158	51417	
						–	16,16	–	12720		3809		
36	320	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	80	35767,50	1688,99	2861400	135119	2582185	156267	3259081	
						1801,20	345,33	144096	27626		241413		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9642461	328605	8931226	435053	10883716	
								382630	72633	–	806200		
			ИТОГО по смете ЛС №02-01-01:	тенге								53279452	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	15	Е11-160501-0702 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	3102	685,32	2,51	2125857	7796	36232	2040474	4499638	
						671,12	0,09	2081829	288		333306		
2	16	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	1200	157,00	–	188400	–	188400	–	203472	
						–	–	–	–		15072		

3	17	Е11-160501-0703 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	685,71	1,85	41143	111	708	39525	87122	
						672,07	0,13	40324	8		6453		
4	18	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	259,00	--	15385	--	15385	--	16616	
						--	--	--	--		1231		
5	21	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	420	34,00	--	14280	--	14280	--	15422	
						--	--	--	--		1142		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				2385065	7907	255005	2079999	4822270	
								2122153	296	--	357204		
		ИТОГО по смете ЛС №02-01-02:		тенге								4822270	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 ВОДОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

			ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42х38 -1 шт										
1	62	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,2035	346,55	346,55	3883	3882	--	652	4898	
						--	80,80	--	905		363		
2	63	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3465	2845,13	--	986	--	--	710	1831	
						2845,13	--	986	--		136		
3	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989	
						1237,52	--	1609	--		221		
4	65	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277	
						--	15,35	--	60		20		
5	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,9	236,80	116,20	924	453	--	479	1515	
						120,60	50,00	470	195		112		
			ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3										
			КАНАЛ КЛ 42х38-8-1 ШТ										
6	67	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,7	11527,51	219,97	8069	154	6870	1080	9881	
						1492,24	66,67	1045	47		732		
7	68	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	0,79	15158,18	3780,00	11975	2987	4301	6692	20160	
						5932,56	1246,26	4687	985		1493		

8	69	С1225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,6	100317,00	–	60190	–	60190	–	65005	
						–	–	–	–		4815		
9	70	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,18	92764,00	–	16698	–	16698	–	18034	
						–	–	–	–		1336		
10	71	С1225-205-0102	Подушки опорные марки ОП2,размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	2	2225,00	–	4450	–	4450	–	4806	
						–	–	–	–		356		
11	72	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,79	284,00	–	224	–	224	–	242	
						–	–	–	–		18		
12	73	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,08	72257,95	9528,81	5781	762	3203	1917	8314	
						22695,95	3636,08	1816	291		616		
13	74	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности.Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8,44	3680,46	116,02	31063	979	14965	10730	45137	
						1791,41	51,11	15119	431		3343		
14	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	19,9	1005,65	28,84	20012	574	11524	7431	29638	
						397,69	3,81	7914	76		2195		
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м /1 шт/										
15	78	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,924	34788,23	13212,57	32144	12208	6369	18341	54524	
						14683,06	5366,95	13567	4959		4039		
16	79	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2	19465,00	–	38930	–	38930	–	42044	
						–	–	–	–		3114		
17	80	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4255,00	–	8510	–	8510	–	9191	
						–	–	–	–		681		
18	81	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3990,00	–	3990	–	3990	–	4309	
						–	–	–	–		319		
19	82	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	19833,00	–	19833	–	19833	–	21420	
						–	–	–	–		1587		
20	83	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	9050,00	–	9050	–	9050	–	9774	
						–	–	–	–		724		

21	84	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,924	284,00	--	262	--	262	--	283	
						--	--	--	--		21		
22	88	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	20185,67	2448,84	11102	1347	7289	2830	15047	
						4483,84	990,99	2466	545		1115		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				289898	23559	216658	52063	369319	
								49679	8494	--	27356		
		ИТОГО по смете ЛС №02-01-03:		тенге								369319	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 КАНАЛИЗАЦИЮ											
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ											
		ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42х38 -1+4 шт											
1	16	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,0175	346,55	346,55	19413	19413	--	3259	24486	
						--	80,80	--	4526		1814		
2	17	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7325	2845,13	--	4929	--	--	3549	9156	
						2845,13	--	4929	--		678		
3	18	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5	1237,52	--	8044	--	--	5792	14942	
						1237,52	--	8044	--		1107		
4	19	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	19,5	54,61	54,61	1065	1065	--	216	1383	
						--	15,35	--	299		102		
5	20	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,5	236,80	116,20	4618	2266	--	2395	7574	
						120,60	50,00	2352	975		561		
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 32,5 М3											
		КАНАЛ КЛ 42х38-8-5ШТ											
6	21	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,23	11527,51	219,97	14179	271	12073	1898	17363	
						1492,24	66,67	1835	82		1286		
7	22	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	4,899	15158,18	3780,00	74260	18518	26678	41499	125020	
						5932,56	1246,26	29064	6105		9261		
8	23	С1225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.45.45-1,Лк 75.45.45- 1)	м3	0,78	100317,00	--	78247	--	78247	--	84507	
						--	--	--	--		6260		

9	24	С1225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.60.45-1,Лк 75.60.45- 1)	м3	2,44	100317,00	–	244773	–	244773	–	264355	
						–	–	–	–		19582		
10	25	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ПТ 75.45.6-3,ПТ 75.60.6-3)	м3	1,504	92764,00	–	139517	–	139517	–	150678	
						–	–	–	–		11161		
11	26	С1225-205-0102	Подушки опорные марки ОП2,размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	35	2225,00	–	77875	–	77875	–	84105	
						–	–	–	–		6230		
12	27	ССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,899	284,00	–	1391	–	1391	–	1502	
						–	–	–	–		111		
13	28	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,32	72257,95	9528,81	23123	3050	12810	7668	33254	
						22695,95	3636,08	7263	1164		2463		
14	29	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности.Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	45,16	3680,46	116,02	166209	5239	80070	57414	241512	
						1791,41	51,11	80900	2308		17890		
15	30	Е11-130501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности.Оклейка рубероидом и гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	45,16	1797,83	116,02	81190	5239	41526	25346	115059	
						762,30	51,11	34425	2308		8523		
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 м 1+4 шт										
16	31	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,285	58001,30	15167,59	712546	186334	227966	369179	1168263	
						24277,27	6077,46	298246	74662		86538		
17	32	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	5	19833,00	–	99165	–	99165	–	107098	
						–	–	–	–		7933		
18	33	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	19465,00	–	194650	–	194650	–	210222	
						–	–	–	–		15572		
19	34	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5	9050,00	–	45250	–	45250	–	48870	
						–	–	–	–		3620		
20	41	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,75	20185,67	2448,84	55511	6734	36446	14152	75236	
						4483,84	990,99	12331	2725		5573		
21	42	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	64,5	1185,65	28,84	76474	1860	48963	24084	108603	
						397,69	3,81	25651	246		8045		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2122429	249989	1367400	556451	2893188	
							505040	95400	–	214310		
		РАЗДЕЛ 5.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
22	78	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	150	9913,00	–	1486950	–	1486950	–	1605906	
						–	–	–	–		118956		
23	79	С1244-104-0603	Сифон трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	150	966,00	–	144900	–	144900	–	156492	
						–	–	–	–		11592		
24	81	С1244-104-0101	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	150	5326,00	–	798900	–	798900	–	862812	
						–	–	–	–		63912		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				2430750	–	2430750	–	2625210	
								–	–	–	194460		
		ИТОГО по смете ЛС №02-01-04:		тенге								5518398	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ											
1	1	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	20	5817,31	6,86	116346	137	–	70888	202212	
						5810,45	–	116209	–		14979		
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА											
2	10	С1248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C,объетив 4 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	20	32966,00	–	659320	–	659320	–	712066	
						–	–	–	–		52746		
		ИТОГО по смете ЛС №02-01-08:		тенге								914278	
		Итого по АКТУ										64 903 717,00	
		в том числе, стоимость оборудования										-	
		Временные здания и сооружения 1%		1%								649 037,17	
		Итого										65 552 754,17	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%		0,72%								471 979,83	
		Итого										66 024 734,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								1 320 494,68	
		Итого										67 345 228,68	
		в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1										35 019 518,91	
		в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539		1,0450539								33 782 109,06	
		Итого										68 801 627,98	
		Итого с понижающим коэфициентом 0,95		0,95								65 361 546,58	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%								7 843 385,59	
		Итого с НДС										73 204 932,17	
		Итого к оплате										73 204 932,17	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ибасов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нурсултанов Б.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «Газпромпроект»
Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Комарова З.Г.