ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

за апрель 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | дог.№ 38 | 06.09.2022 г. | | | | |
| | | доп.соглашение №2 | 24.02.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете 2022 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей) | 149 245 371,43 | 70 754 795,92 | | | | | | | | |
| За отчетный месяц | | 70 754 795,92 | | | | | | | 8 490 575,51 | 79 245 371,43 |
| Удержание аванса 30% | | 21 226 438,78 | | | | | | | 2 547 172,65 | 23 773 611,43 |
| Всего к оплате | | 49 528 357,14 | | | | | | | 5 943 402,86 | 55 471 760,00 |

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

**Временно исполняющий обязанности руководителя отдела** _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:** _____ **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "Нуралем Құрылыс"**

Место печати

_____ **Нурсултанов Б.Ж.**

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

**Директор** _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"** — **060240009070**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Д/с №2 от 24.02.2023г к договору №38 от 06.09.2022г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000013 | 24.04.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство коплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Аюжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей) | | | м-ц | 1 | 79 245 371,43 | 79 245 371,43 | 8 490 575,51 |
| | | | | Итого | 1 | x | 79 245 371,43 | 8 490 575,51 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мусаев М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2023

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**
( наименование, адрес)

Объект: **Многоквартирный жилой дом № 9**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №2 от 24.02.2023г.

**Акт № 3**
**приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу)**

за апрель 2023 год
на работы общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

| № п/п | Номер поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна произхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600 - 0139/20-кр л.16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 25 | 57905,94 | 7153,51 | 1447648 | 178838 | 914186 | 354198 | 1945994 | |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 14184,97 | 1384,19 | 354624 | 34605 | | 144148 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1447648 | 178838 | 914186 | 354198 | 1945994 | |
| | | | | | | | | 354624 | 34605 | -- | 144148 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 1447648 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 354198 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 144148 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 1945994 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1945994 | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ- 0139/20-АР Л.9 | | | | | | | | | | |
| 2 | 41 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 16,4 | 45486,77 | 3249,41 | 745983 | 53290 | 495377 | 193672 | 1014828 | |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 12031,49 | 666,67 | 197316 | 10933 | | 75172 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | 42 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 90 | 45486,77 | 3249,41 | 4093809 | 292447 | 2718528 | 1062836 | 5569177 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12031,49 | 666,67 | 1082834 | 60000 | | 412532 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 43 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 70 | 45486,77 | 3249,41 | 3184074 | 227459 | 2114411 | 826650 | 4331582 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12031,49 | 666,67 | 842204 | 46667 | | 320858 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | 44 | 234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/ | м3 | 21 | 55733,00 | -- | 1170393 | -- | 1170393 | -- | 1264024 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93631 | | |
| 6 | 45 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/ | т металлических изделий | 2,4 | 98692,84 | 3472,16 | 236863 | 8334 | -- | 214828 | 487827 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 95220,68 | 1028,57 | 228530 | 2469 | | 36135 | | |
| 7 | 49 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,4 | 456152,00 | -- | 1094765 | -- | 1094765 | -- | 1182346 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87581 | | |
| 8 | 52 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА | СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 84 | 943,12 | 370,43 | 79222 | 31116 | 27531 | 31812 | 119917 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 244,94 | 76,00 | 20575 | 6384 | | 8883 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9 | 54 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 | М3 | 2,948995 | 162234,00 | -- | 478427 | -- | 478427 | -- | 516701 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38274 | | |
| 10 | 55 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 96 | 42286,65 | 4398,45 | 4059518 | 422251 | 2800654 | 869201 | 5323016 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8714,72 | 1020,95 | 836613 | 98011 | | 394298 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 15143054 | 1034897 | 10900086 | 3198999 | 19809418 | |
| | | | | | | | | 3208072 | 224464 | -- | 1467364 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 15143054 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 3198999 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1467364 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 19809417 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 19809417 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 11 | 59 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка В ТЕХПОДПОЛЬЕ АР Л.5 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19 | 6002,61 | 404,97 | 114050 | 7694 | 58961 | 45703 | 172534 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2494,49 | 92,00 | 47395 | 1748 | | 12780 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 114050 | 7694 | 58961 | 45703 | 172534 | |
| | | | | | | | | 47395 | 1748 | -- | 12780 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 114050 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 45703 | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 12780 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 172533 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 172533 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| 12 | 88 | 1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру | шт. сборных конструкций | 70 | 5887,60 | 1491,20 | 412132 | 104384 | 72049 | 303613 | 773005 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3367,13 | 308,57 | 235699 | 21600 | | 57260 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13 | 89 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 82 | 5952,73 | 1378,02 | 488124 | 112997 | 275320 | 143778 | 682454 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1217,16 | 268,76 | 99807 | 22038 | | 50552 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14 | 92 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 2806,4616 | 9848,00 | -- | 27638034 | -- | 27638034 | -- | 29849077 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2211043 | | |
| 15 | 93 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 16,4767681 | 80463,24 | 2805,92 | 1325774 | 46233 | 861845 | 389121 | 1852087 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25350,62 | 601,38 | 417696 | 9909 | | 137192 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 29864064 | 263614 | 28847248 | 836512 | 33156621 | |
| | | | | | | | | 753202 | 53547 | -- | 2456047 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 29864064 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 836512 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 2456047 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 33156623 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 33156623 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-10 ШТ | | | | | | | | | | |
| 16 | 104 | 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 8869,42 | 4344,76 | 17739 | 8690 | 457 | 12243 | 32381 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4295,93 | 891,81 | 8592 | 1784 | | 2399 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17 | 105 | 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки | шт. сборных конструкций | 1 | 8339,35 | 4312,94 | 8339 | 4312 | 176 | 5595 | 15049 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3851,03 | 890,48 | 3851 | 890 | | 1115 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18 | 106 | 222-301-0201 РСНБ РК 2022 | Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 | м2 | 3,636 | 17462,00 | -- | 63492 | -- | 63492 | -- | 68571 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5079 | | |
| 19 | 107 | 222-301-0301 РСНБ РК 2022 | Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 | м2 | 10,43 | 12309,00 | -- | 128383 | -- | 128383 | -- | 138654 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10271 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | 217953 | 13002 | 192508 | 17838 | 254655 | |
| | | | | | | | | 12443 | 2674 | -- | 18864 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 217953 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 17838 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 18864 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 254655 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | 254655 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ | | | | | | | | | | |
| 20 | 247 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 2220,39 | 606,46 | 43,41 | 1346583 | 96387 | 1029994 | 240092 | 1713609 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 99,17 | 15,86 | 220202 | 35215 | | 126934 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21 | 248 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 222,039 | 39286,82 | 11,59 | 8723207 | 2573 | 7595990 | 1057165 | 10562802 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5065,07 | -- | 1124644 | -- | | 782430 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22 | 249 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 4,9292658 | 21636,37 | 2051,97 | 106651 | 10114 | -- | 91681 | 214198 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19584,40 | 854,34 | 96537 | 4211 | | 15867 | | |
| 23 | 250 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 4,9292658 | 408502,00 | -- | 2013615 | -- | 2013615 | -- | 2174704 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161089 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | 12190056 | 109074 | 10639599 | 1388938 | 14665313 | |
| | | | | | | | | 1441383 | 39426 | -- | 1086320 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 12190056 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 1388938 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1086320 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 14665314 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | 14665314 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | | | | | | 70259189 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 5829562 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1620122 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 359138 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 51745094 | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 5860026 | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 5204385 | | |
| | | | Итого по АКТУ | | | | | | | | | 70259189 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1% | 1% | | | | | | | | 702592 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 70961781 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72% | 0,72% | | | | | | | | 510925 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 71472706 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | 1429454 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 72902160 | |
| | | | в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1 | | | | | | | | | 37909123 | |
| | | | в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539 | 1,0450539 | | | | | | | | 36569609 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 74478733 | |
| | | | Итого с понижающим коэфициентом 0,95 | 0,95 | | | | | | | | 70754795,92 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | 12% | | | | | | | | 8490575,51 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 79245371,43 | |
| | | | Удержание аванса 30% | 30% | | | | | | | | 23773611,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого к оплате | | | | | | | | | 55471760,00 | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Директор** _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО «Газпромпроект»**
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Временно исполняющий обязанности руководителя отдела** _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

_____ **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ **Комарова З.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)