ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №3	18.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	1 231 802 205,26	223 251 254,53								
За отчетный месяц		223 251 254,53							26 790 150,54	250 041 405,08
Всего к оплате		223 251 254,53							26 790 150,54	250 041 405,08

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

Руководитель _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Нурсултанов Б.Ж.**
ТОО "Нурэдем Құрылыс" (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати
_____ **Нурсултанов Б.Ж.**

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	88	Е11-070504-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	53	5887,6 3367,13	1491,2 308,57	312043 178458	79033 16354	54551	229878 43354	585275	
12	89	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	116	5952,73 1217,16	1378,02 268,76	690517 141190	159850 31176	389476	203393 71513	965423	
13	90	Е11-070504-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	105	8983,3 5184,31	2357,59 502,48	943247 544353	247547 52760	151347	704593 131827	1779667	
14	92	С1222-203-0404	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	345,469533	9848		3402184		3402184	272175	3674359	
15	93	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27	80463,24 25350,62	2805,92 601,38	2172508 684467	75760 16237	1412281	637641 224812	3034961	
16	94	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,5	80463,24 25350,62	2805,92 601,38	281621 88727	9821 2105	183073	82657 29142	393420	
17	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3	389901		1169703		1169703	93576	1263279	
18	96	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,212	779301,42 348906,3	16901,96 2038,09	165212 73968	3583 432	87661	87792 20240	273244	
			ПЛИТА П-1-6 ШТ										
19	97	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2	80463,24 25350,62	2805,92 601,38	160926 50701	5612 1203	104613	47233 16653	224812	
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЦЫ										
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-10 ШТ										
20	108	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	102	2032,62 1890,51	78,63 32,81	207327 192832	8021 3347	6475	231491 35105	473923	
21	109	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	126	4457		561582		561582	44927	606509	
			Раздел: 9. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0139/20-АР Л.37										
22	118	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м3	36	55683,09 14184,97	7153,51 1384,19	2004591 510659	257527 49831	1236406	510046 201171	2715808	
23	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,438	408502		178924		178924	14314	193238	
24	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,102612	389901		1209712		1209712	96777	1306489	
			Раздел: 10. КРЫША И КРОВЛЯ										
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ- КР Л.58										
25	156	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	13,6	38308,97 9185,58	4398,45 1020,95	521002 124924	59819 13885	336259	129092 52008	702102	
26	159	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,35	81885,3 26364,65	2805,92 601,38	192430 61957	6594 1413	123880	57667 20008	270105	
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
			ОКНА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	173	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	66,99	4635,59	245,24	310538	16428	149453	137193	483549	
						2159,37	116,14	144656	7780		35818		
28	174	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	50,98	3889,62	246,17	198293	12550	91786	89963	311316	
						1843,01	117,73	93957	6002		23060		
29	175	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	286,95	2945,91	242,46	845330	69574	387477	379855	1323200	
						1353,12	117,73	388279	33783		98015		
30	176	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	621,6	3330,69	245,21	2070359	152422	863695	1015486	3332713	
						1696,01	119,17	1054242	74076		246868		
31	177	С1223-102-0106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	66,99	46174		3093196		3093196		3340652	
											247456		
32	178	С1223-102-0208	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	337,93	38517		13016050		13016050		14057334	
											1041284		
33	179	С1223-102-0309	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	621,6	40164		24965942		24965942		26963217	
											1997275		
34	180	Е11-100501-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	683	1290,9	9,51	881686	6495	643741	211022	1180125	
						338,87	4,42	231450	3019		87417		
35	181	С1223-501-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	683	1733		1183639		1183639		1278330	
											94691		
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ										
36	183	Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	406,56	4803,89	253,15	1953071	102920	982611	825265	3000603	
						2133,85	121,56	867539	49421		222267		
37	184	С1223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	406,56	42592		17316204		17316204		18701500	
											1385296		
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
38	189	Е11-100402-0502 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	м2 проемов	42,7	3309,79	196,92	141328	8409	7072	116421	278369	
						2947,25	82,17	125848	3509		20620		
39	190	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,14	55181		890621		890621		961871	
											71250		
40	191	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26,56	72945		1937419		1937419		2092413	
											154994		
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
41	199	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	270,32	55181		14916528		14916528		16109850	
											1193322		
			ВИТРАЖИ В-1 - В-5										
42	202	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	998,086	4031,94	3,26	4024226	3254	2537294	1335310	5788299	
						1486,52	0	1483678	0		428763		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	203	С1223-102-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	723,766	21807		15783165		15783165	1262653	17045818	
44	204	С1223-102-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	274,32	43578		11954317		11954317	956345	12910662	
			ИТОГО:					186496244	6189236	161768371	18769936	221687475	
								18538635	1481094		16421295		
			Итого по АКТУ									221 687 475,00	
			Временные здания и сооружения 1%	1%								2 216 874,75	
			Итого									223 904 349,75	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	0,72%								1 612 111,32	
			Итого									225 516 461,07	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								4 510 329,22	
			Итого									230 026 790,29	
			в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1									119 613 930,95	
			в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539	1,0450539								115 387 389,26	
			Итого									235 001 320,21	
			Итого с понижающим коэфициентом 0,95	0,95								223 251 254,53	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								26 790 150,54	
			Итого с НДС									250 041 405,08	
			Итого к оплате									250 041 405,08	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Газпромпроект» **Комарова З.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)