ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №5	28.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	221 504 864,12	197 772 200,11								
За отчетный месяц		197 772 200,11							23 732 664,01	221 504 864,12
Всего к оплате		197 772 200,11							23 732 664,01	221 504 864,12

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель _____ Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	060240009070
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.кп 5	060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 28.03.2024г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	03.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	221 504 864,12	221 504 864,12	23 732 664,01
				Итого	1	x	221 504 864,12	23 732 664,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подписи* Адилбеков Ж.З. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.06.2024

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060140002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пл Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект: Многоквартирный жилой дом № 9
(наименование)

Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №5 от 28.03.2024г.

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ, 02-01-03 ВОДОПРОВОД, 02-01-05 ГАЗОСНАБЖЕНИе, 02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 6. ВЕНТШАХТЫ										
1	82	Е11-158108-1807 Кзтр в Кзм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм(УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-22 ПРИМ.П.3) м2	370,69	766,5	4,19	291549	1553	1556690	107057	431358		
2	84	Е11-150207-0101 Кзтр в Кзм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства карнеев улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	370,69	362,31	1,39	134396	515		31952			
					5794,56	40,66	2147985	15073	1414501	581289	2947616		
			Итого по разделу: 6. ВЕНТШАХТЫ		1938,04	22,12	718411	8200		218342		3378974	
			Раздел: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ										
3	98	Е11-120101-1402 Кзтр в Кзм=1,11	Покрытие. Утепление керамзитом м3 утеплителя	4,05	6112,49	2496,75	24756	10112	0	15885	41892		
					3645,74	647,62	14644	2623		3351		59366	
4	99	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ м3	4,05	9000		36450		36450				
										2916			
5	100	Е11-060701-0701 Кзтр в Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в инструментальных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	1,0032	28255,64	1659,42	30920	1800	480	25829	68857		
					26152,02	544,12	27805	579		4468			
6	101	Е11-060301-0601 Кзтр в Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в инструментальных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,461	28641,13	1351,09	13204	623	177	11481	26060		
					26906,04	462,5	12404	213		1975			
7	102	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,67895	389901		264723		264723			185901	
										21178			
8	103	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,8712	391464		341043		341043			368526	
										27283			
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ									854462	
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЦЫ										
			ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК - 10 ШТ										
9	111	Е11-070119-0103 Кзтр в Кзм=1,11	Ограждения металлические с порошковым из поливинилхлорида. Установка м ограждения	65	22854,43	128,74	1485538	8369	1408740	84769	1659932		
					1052,76	53,44	68429	3409		125625			
10	112	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	2,5307	1004968		2543273		2543273			2746735	
										203462			
11	114	Е11-090304-0101 Кзтр в Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	2,107	104630,19	35460,91	220456	75410	33609	94496	340588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	117	Е11-060101-0101 Кзтр в Кзм=1,11	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство										
				м3	3,9	35767,5	1688,99	139493	6587	125982	7618	159880	
						1801,2	345,33	7025	1347		11769		
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ									7228992	
			Раздел: 10. КРЫША И КРОВЛЯ										
14	121	Е11-120101-1402 Кзтр в Кзм=1,11	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ-2528,97 м2										
			Покрытия. Утепление керамзитом/пеногипсом из керамзита/	м3 утеплителя	151,7382	6112,49	2496,75	927498	378853	0	595161	1644472	
						3615,74	647,62	548645	98269		121813		
15	122	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ										
				м3	151,7382	9000		1365644		1365644	169252	1474896	
16	123	Е11-120101-1701 Кзтр в Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (ТОЛЩИНА 40 ММ, РАСТВОР М150)										
				м2 стяжки	2528,97	1236,47	147,59	3126995	373250	1933802	840317	4284697	
						324,22	36,95	819942	93445		317385		
17	124	Е11-120101-1702 Кзтр в Кзм=1,11 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /40 мм/										
				м2 стяжки	2528,97	878,92	54,63	2222762	138158	2008811	102978	2511799	
						29,97	14,29	75793	36139		186059		
18	125	Е11-060301-0410 Кзтр в Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование										
				т	3,034764	21636,37	2051,97	65661	6228	0	56444	131873	
						19584,4	854,34	59434	2593		9768		
19	126	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
				т	3,034764	456152		1384314		1384314	110745	1495059	
20	127	Е11-120101-0212 Кзтр в Кзм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство										
				м2 кровли	2528,97	501,97	21,34	1269479	53968	697085	493913	1904463	
						204,99	7,25	518426	18436		140071		
21	128	Е11-120101-0213 Кзтр в Кзм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212										
				м2 кровли	2528,97	170,78	10,13	431899	25619	171565	224027	708090	
						92,81	3,48	234706	8801		52473		
22	129	С1235-103-0311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97										
				м2	5816,631	1191		6927608		6927608	554209	7481817	
23	130	С1235-103-0313	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, кровля/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97										
				м2	2908,3155	1345		3911684		3911684	312935	4224619	
			УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ-2257,27 М2										
24	131	Е11-110101-0503 Кзтр в Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой										
				м2 изолируемой поверхности	2257,27	257,08	0,82	580292	1851	461025	111135	746741	
						52,02	0,36	117416	813		55314		
25	132	Е11-120101-1305 Кзтр в Кзм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо										
				м2 утепляемого покрытия	2257,27	680,19	202	1535368	455969	0	1118439	2866110	
						478,19	60,38	1079399	136294		212304		
26	133	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110										
				м3	371,999096	41869		15575488		15575488	1246015	16821203	
27	134	Е11-120101-1701 Кзтр в Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство										
				м2 стяжки	2257,27	1236,47	147,59	2791046	333150	1726044	750037	3824370	
						324,22	36,95	731852	83406		283287		
28	135	Е11-120101-1702 Кзтр в Кзм=1,11 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /40 мм, РАСТВОР М150/										
				м2 стяжки	2257,27	878,92	54,63	1983860	123314	1792995	91914	2241944	
						29,97	14,29	67650	32256		166070		
29	136	Е11-060301-0410 Кзтр в Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование										
				т	2,708724	21636,37	2051,97	58607	5558	0	50380	117704	
						19584,4	854,34	53049	2314		8719		
30	137	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
				т	2,708724	456152		1235590		1235590	98847	1334437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	машины и механизмы	зарплата рабочих-строителей	машины и механизмы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ										
31	138	Е11-090302-0801 Кзтр в Кзм=1,11	Связи в распорах из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для прогонов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	2,4086	125526,1 / 93633,5	28655,25 / 8282,4	302342 / 225536	69019 / 19949	7797	169377 / 37738	509457	
32	139	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,391	458447		1096147		1096147	87692	1183839	
33	145	Е11-120103-0716 Кзтр в Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	237	1029,25 / 973,69	30,06 / 11,35	243933 / 230765	7129 / 2690	6039	214779 / 36697	495469	
34	146	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	237	5035		1193295		1193295	95464	1288759	
			ПАРАПЕТ	м2 покрытия	23	5568,8 / 1549,33	21,59 / 5,14	127622 / 35635	496 / 118	91451	32891 / 12841	172356	
36	148	Е11-120101-1701 Кзтр в Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	133,04	1184,33 / 324,22	147,29 / 36,95	157563 / 43134	19636 / 4916	94794	44206 / 16142	217911	
37	149	Е11-120101-1702 Кзтр в Кзм=1,11 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-0701/20 км/	м2 стяжки	133,04	158,4 / 5,96	10,93 / 2,86	21074 / 797	1454 / 380	16822	1084 / 4773	23931	
38	150	Е11-120101-1001 Кзтр в Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	196,9	5568,8 / 1549,33	21,59 / 5,14	1092558 / 305062	4251 / 1012	783245	281589 / 109932	1484079	
39	151	Е11-120101-0408 Кзтр в Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	532,16	4754,93 / 732,87	36,14 / 9,83	2530382 / 389843	19232 / 5231	2121307	363468 / 231508	3125358	
40	152	Е11-160001-0103 Кзтр в Кзм=1,05	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	1607,01 / 1325,55	0 / 0	8035 / 6628	0 / 0	1407	6498 / 3162	15602	
41	153	С1224-106-0301	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	12	21090		253080		253080	20246	273326	
42	154	Е11-120101-1201 Кзтр в Кзм=1,11	Кровля. Ограждение парапета	м ограждения	445,4	143,72 / 99,61	34,91 / 9,09	64014 / 44367	15549 / 4049	4098	44542 / 8684	117240	
43	155	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/	т	4,826	458447		2212465		2212465	176997	2389462	
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ- КР Д.50										
44	157	Е11-090201-0701 Кзтр в Кзм=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	т металлических изделий	0,0485	98692,84 / 95220,08	3472,16 / 1028,57	4787 / 4618	169 / 50	0	4341 / 730	9858	
45	158	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0485	435218		21108		21108	1689	22797	
46	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14835	389961		57842		57842	4627	62469	
47	161	Е11-120101-0408 Кзтр в Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	31,5	4754,93 / 732,87	36,14 / 9,83	149780 / 23078	1139 / 310	125566	21515 / 13704	184999	
48	162	Е11-060301-0409 Кзтр в Кзм=1,11	Обрамление проема выхода на чердак и кровлю. Установка	т	0,4196	36949,39 / 35008,4	1939,89 / 808,09	15873 / 15040	833 / 347	0	14002 / 2390	32265	
49	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,3936	435218		171302		171302		189008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							13704		
50	164	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,036	499437		17944		17944	1435	19379	
51	165	Е11-100107-0105 Кзтр к Кзм=1,11	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях, Установка блоков люков	м2	11,3535	4575,31	812,67	51946	9226	20863	21620	79451	
						1925,07	190,8	21856	2166		5885		
52	166	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	11,35	43654		495473		495473	39638	535111	
53	167	С1261-107-0997	Петли накладные	шт.	30	389		11670		11670	934	12604	
54	168	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	9,3	203		1888		1888	151	2039	
55	169	Е11-100104-0206 Кзтр к Кзм=1,11	Подоконники стальные кровельной оцинкованной по дереву	м2	11,4	3296,37	4,74	37579	54	33372	3759	44645	
						264,28	2,1	4153	24		3307		
56	170	Е11-090304-0101 Кзтр к Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, Монтаж	т конструкций	0,39594	104630,29	35680,91	41427	14127	6203	17833	64001	
						5328,22	11990,05	21097	4747		4741		
57	171	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,39594	1004968		397907		397907	31833	429740	
			Итого по разделу: 10. КРЫША И КРОВЛЯ									66796779	
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
58	185	Е11-100501-0202 Кзтр к Кзм=1,11	Проемы дверные наружные и внутренние не площадью более 3 м2 в каменных стенах, Установка блоков из ПВХ профилей	м2	24,48	1913,33	250,63	46838	6136	10540	29867	82841	
						1232,16	123,47	30163	3023		6136		
59	186	С1223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	24,48	86912		2127606		2127606	170208	2297814	
60	187	Е11-100106-0401 Кзтр к Кзм=1,11	ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ, УСТАНОВКА	комплект	10	1717,45	3,17	17175	32	0	15437	35221	
						1714,28	0,95	17143	10		2609		
61	188	С1223-502-0103	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	шт.	10	5073		50730		50730	4058	54788	
62	193	С1223-201-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	396,7	16706		6627270		6627270	530182	7157452	
63	194	С1223-201-0112	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	270,36	11025		2979616		2979616	238369	3217985	
64	195	С1223-201-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	306,3	7373		2258350		2258350	180668	2439018	
65	196	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	398,67	9366		3733943		3733943	298715	4032658	
66	197	С1222-502-0201	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1440	527		758880		758880	60710	819590	
67	200	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,42	27378		175767		175767	14061	189828	
68	201	С1223-207-0203	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,64	46884		264426		264426	21154	285580	
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									20612776	
			ИТОГО по смете ЛС №02-01-01)					84869184	2183705	75864972	6651175	98 841 983,00	
								6824907	603937		7321626		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ											
1	4	С1242-207-4001 прим	Краны шаровые-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б1Ф6п1	шт.	420	3675		1543500		1543500		123480	1666980	
2	6	С1242-303-0701	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4" (RLV типа Danfoss)	шт.	400	3417		1663920		1663920		133106	1796926	
3	8	С1242-303-0202	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	260	2876		747760		747760		59821	807581	
4	11	С1245-103-0110	Радиаторы стальные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	5097	3065		15622305		15622305		1249784	16872089	
5	14	С1245-201-0203 прим	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0 с терморегулятором/Электрический конвектор ENSTO (серия Beta) 2000W/	шт.	20	24824		496480		496480		39718	536198	
6	16	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	4432,98	157		695978		695978		55678	751656	
7	20	С1241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	3440	46		158240		158240		12659	170899	
			Итого по разделу 1. ОТОПЛЕНИЕ										22 602 329	
			ИТОГО по смете ЛС №02-01-02:					20928003	0	20928003			22 602 329	
								0	0		1674246			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 ВОДОПРОВОД											
			Раздел 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД											
1	38	Е11-160501-0204 Кзтр и Кзм=1,05	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ) - 150 КОМПЛ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на скрытая соединения в раструб	м трубопровода	180	2503,38	20,4	450608	5472	3969	432829	954412	
	38.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R напорная (комплект) диаметром 40 мм	шт	92,34	35		3231,9		3231,9		70675		
2	39	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	1314,225	157		206333		206333		16507	222840	
3	40	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	184,14	259		47692		47692		3815	51507	
4	41	С1241-205-1303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	360		32076		32076		2566	34642	
5	42	С1241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	178,2	527		93911		93911		7513	101424	
6	44	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	10,09	1123		12229		12229		978	13207	
7	46	С1241-102-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,5	1155		56018		56018		4481	60499	
8	49	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43	1810		77830		77830		6226	84056	
			Итого по разделу 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										1 522 287	
			ИТОГО по смете ЛС №02-01-03:					976497	5472	529058	432829		1 522 287,00	
								441560	95		112701			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ											
			Раздел 1. НАДЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
1	3	С1241-102-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	129,5	859		111240		111240		8899	120139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14
2	4	С1241-112-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		50	295				14750				14750			15930	
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	шт.												1180	136070	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД															
3	10	513-104-0304 РСНБ РК 2022	Котел газовый protherm jaguar 11 jpv	комплект	150	160045				24006750				24006750			24006750	
			Отпускная цена											24006750				
			Сметная стоимость оборудования			160045				24006750								
			24006750															
4	13	С1261-304-0107 прим	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с клапаном DN 20	комплект	150	41293				6193950				6193950		495516	6689466	
5	17	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	150	103946				15591900				15591900			15591900	
			Отпускная цена											15591900				
			Сметная стоимость оборудования			103946				15591900								
			15591900															
6	20	Е11-160301-0302 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	420	1405,45	33,14	11,17		590289	13918	4691		363720		212995	867547	
	20.1	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	420	848				356160						64263		
7	22	Е11-160301-0304 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2006,92	33,14	11,17		481661	7954	2681		352193		121711	651642	
	22.1	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	240	1448				347520						48270		
8	25	С1241-101-0401 прим	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм/Тебеля подвеска сильфонного типа ГСВ.СО.ДЗ/	м	180	640				115200				115200		9216	124416	
9	26	С1241-101-0402 прим	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм/Тебеля подвеска сильфонного типа ГСВ.СО.ДЗ/	м	180	860				154800				154800		12384	167184	
			МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД.30 ШТ ГСВ Д.12И															
10	36	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный (поставка заказчика)	шт	30	9788,71				0				293661			293661	
11	37	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380 (поставка заказчика)	шт	390	16153,59				0				6299900			6299900	
12	38	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380 (поставка заказчика)	шт	90	11659,37				0				1049343			1049343	
13	39	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп) (поставка заказчика)	шт	120	23492,6				0				2819112			2819112	
14	40	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 H=500 (поставка заказчика)	шт	30	25019,56				0				750587			750587	
15	41	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубой для замеров) (поставка заказчика)	шт	60	17347,95				0				1040877			1040877	
16	42	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100) (поставка заказчика)	шт	90	11402,86				0				1026257			1026257	
17	43	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380 (поставка заказчика)		150	9670,78				0				1450617			1450617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14
18	44	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9	Тройник ревизия конусальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе) (поставка заказчика)	шт	30	36827,6			0			1450617	1104828	1104828	
19	45	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10	Кронштейн настенный ф380 (поставка заказчика)	шт	180	5063,18			0			1104828	911372	911372	
20	46	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11	Колено стартовое конусальное алюминиевое 90 ф60/100 (поставка заказчика)	шт	150	3853,7			0			911372	578055	578055	
21	47	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12	Колено конусальное 45 ф60/100 (поставка заказчика)	шт	150	2900,73			0			578055	435110	435110	
22	48	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13	Конусальное удлинение L=250 ф60/100 (поставка заказчика)	шт	150	1967,92			0			435110	295188	295188	
23	49	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14	Конусальное удлинение L=500 ф60/100 (поставка заказчика)	шт	150	2336,81			0			295188	350522	350522	
24	50	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	Декоративная манжета для трубы ф100 (поставка заказчика)	шт	450	430,37			0			350522	193666	193666	
25	51	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый) (поставка заказчика)	шт	450	963,55			0			193666	433598	433598	
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД									433598		67131598	
			ИТОГО по смете ,ЛС №02-01-05:						6629233	21872		7305853	334706	67 267 667,00	
			В том числе :						334164	7372		58631343	639728		
			Стоимость оборудования, всего									58631343			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									19032693			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
1	32	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - UTP 4х2, ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5	м	6830	275,11	2,48	1878984	16938	161939	1224470	3351730	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			248,92	0,08	1700107	546		248276		
2	53	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	150	6287		943050		943050	75444	1018494	
3	92	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горения, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,15	472179		2431722		2431722	194538	2626260	
4	93	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горения, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,412	303475		1035457		1035457	82837	1118294	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: в т.ч. материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
5	94	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ож)-0,66	км	0,718	210781		151341		151341		163448					
			ИТОГО по смете ЛС №02-01-06:					6440554	16938	4723509	12107	1224470		613202		8 278 226,00	
								1760107	546								
			Итого по АКТУ													198 512 492,09	
			в том числе, стоимость оборудования													58 631 343,00	
			Временные здания и сооружения 1%	1%												1 398 811,49	
			Итого													199 911 303,58	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.72%	0,72%												1 017 215,72	
			Итого													200 928 519,30	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%												2 845 943,53	
			Итого													203 774 462,82	
			в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1													105 962 720,67	
			в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539	1,0450539												103 218 542,60	
			Итого													208 181 263,27	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95	0,95												197 772 200,11	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%												23 732 664,01	
			Итого с НДС													221 504 864,12	
			Итого к оплате													221 504 864,12	

Составил(а):
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Абасов А.К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Место печати (при наличии)

Нуркуланов Б.Ж.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Газпромпроект»
Место печати (при наличии)

Комарова З.Г.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))