Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060240009070**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Договор (контракт) Д/с №2 от 24.02.2023г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	22.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Аюкайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Логистика / _____ / Семенов А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №2	24.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	289 245 371,43	62 500 000,00								
За отчетный месяц		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Удержание аванса 30%		18 750 000,00							2 250 000,00	21 000 000,00
Всего к оплате		43 750 000,00							5 250 000,00	49 000 000,00

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

Руководитель _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Место печати
_____ **Нурсултанов Б.Ж.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **Многоквартирный жилой дом № 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №2 от 24.02.2023г.

Акт № 4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за май 2023 год
на работы общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна произхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ- 0139/20-АР Л.9										
1	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	30	45486,77	3249,41	1364603	97482	906176	354279	1856392	
			НР - 93%; СП - 8%			12031,49	666,67	360945	20000		137511		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	43	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	329	45486,77	3249,41	14965147	1069055	9937732	3885256	20358435	
			НР - 93%; СП - 8%			12031,49	666,67	3958360	219334		1508032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	44	234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	м3	120	55733,00	--	6687960	--	6687960	--	7222997	
			СП - 8%			--	--	--	--		535037		
4	45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/	т металлических изделий	4,688	98692,84	3472,16	462672	16278	--	419631	952888	
			НР - 93%; СП - 8%			89250,68	1028,57	446395	4822		70584		
5	46	2144-1-36/01 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,688	1501,000	--	2328641	--	2328641	--	2309516	
			СП - 8%			--	--	--	--		171075		
		1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1	Стены трехслойные кирпичные. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	332	42286,65	4398,45	14039168	1460285	9685596	3005986	18408766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%, СП - 8%			8714,72	1020,95	2893287	338955		1363612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				39657991	2643100	29355905	7665152	51108994	
		Стоимость общестроительных работ						7658987	583111	--	3785851		
			Накладные расходы	тенге				39657991					
			Сметная прибыль	тенге				7665152					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3785851					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				51108994					
				тенге				51108994					
			РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ										
7	67	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	30	39955,78	3063,73	1198673	91912	819579	284616	1601952	
			НР - 93%, СП - 8%			9572,72	628,57	287182	18857		118663		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	69	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	318	6504,47	404,97	2068422	128780	1146394	764929	3060019	
			НР - 93%, СП - 8%			2494,49	92,00	793248	29256		226668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3267095	220692	1965973	1049545	4661971	
		Стоимость общестроительных работ						1080430	48113	--	345331		
			Накладные расходы	тенге				3267095					
			Сметная прибыль	тенге				1049545					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				345331					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4661971					
				тенге				4661971					
			РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ										
9	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7	80463,24	2805,92	563243	19642	366147	165314	786842	
			НР - 91%, СП - 8%			25350,62	601,38	177454	4210		58285		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,975465	389901,00	--	380335	--	380335	--	410762	
			СП - 8%			--	--	--	--		30427		
11	96	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,182	779301,42	16901,96	141833	3076	75256	75369	234578	
			НР - 118%, СП - 8%			348906,30	2038,09	63501	371		17376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1085411	22718	821738	240683	1432182	
		Стоимость общестроительных работ						240955	4581	--	106088		
			Накладные расходы	тенге				1085411					
			Сметная прибыль	тенге				240683					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				106088					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1432182					
				тенге				1432182					
			РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ										
			[illegible]										
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	[illegible]	[illegible] стальных элементов	20	[illegible]	4344,76	[illegible]	86895	[illegible]	122431	[illegible]	
			НР - 118%, СП - 8%			4295,93	891,81	85919	17836		23986		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	105	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки										
			НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	8339,35	4312,94	133430	69007	2806	89520	240786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3851,03	890,48	61617	14248		17836		
14	106	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015										
			СП - 8%	м2	58,176	17462,00	--	1015869	--	1015869	--	1097139	
						--	--	--	--		81270		
15	107	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015										
			СП - 8%	м2	106,088	12309,00	--	1305837	--	1305837	--	1410304	
						--	--	--	--		104467		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2632524	155902	2329086	211951	3072033	
								147536	32084	--	227559		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2632524					
			Накладные расходы	тенге				211951					
			Сметная прибыль	тенге				227559					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3072034					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3072034					
			РАЗДЕЛ 9.АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0139/20-АР Л.37										
16	118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	18	55683,09	7153,51	1002296	128763	618204	255023	1357904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14184,97	1384,19	255329	24915		100585		
17	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,4	408502,00	--	163401	--	163401	--	176473	
						--	--	--	--		13072		
18	120	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,6	389901,00	--	233941	--	233941	--	252656	
						--	--	--	--		18715		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1399638	128763	1015546	255023	1787033	
								255329	24915	--	132372		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1399638					
			Накладные расходы	тенге				255023					
			Сметная прибыль	тенге				132372					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1787033					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1787033					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								62062214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				9383237					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3171175				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					692804				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						35488246			
			- Накладные расходы	тенге							9422354		
			- Сметная прибыль	тенге							4597201		
			Итого по АКТУ									62062214	
			Временные здания и сооружения 1%	1%								620622	
			Итого									62682836	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible]									[illegible]	
			[illegible] на 2023 год - 48 % К=1,0450539	1,0450539								32303119	
			Итого									65789473	
			Итого с понижающим коэфициентом 0,95	0,95								62500000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7500000,00	
			Итого с НДС									70000000,00	
			Удержание аванса 30%	30%								21000000,00	
			Итого к оплате									49000000,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Место печати (при наличии)

_____ **Нурсултанов** Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «Газпромпроект»
Место печати (при наличии)

_____ **Комарова З.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)