Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240009070**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №5 от 28.03.2024г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000062	**03.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	60 266 001,25	60 266 001,25	6 457 071,56
				Итого	1	x	60 266 001,25	6 457 071,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Адилбеков Ж.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №5	28.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	581 547 260,34	53 808 929,69								
За отчетный месяц		53 808 929,69							6 457 071,56	60 266 001,25
Всего к оплате		53 808 929,69							6 457 071,56	60 266 001,25

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

И.о. руководителя _____ **Жумалиев А.Ғ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **Многоквартирный жилой дом № 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №5 от 28.03.2024г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

(наименование работ и затрат)

Основание: 0139/20-АР, 0139/20-КР

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 02-01-01 Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ											
1	60	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,03		13341,28	4084,98	400	122	97	192	639	
							6045,15	838,09	181	25		47		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					400	122	97	192	639	
									181	25	--	47		
			РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ											
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ											
2	192	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	842,73		2371,98	118,93	1998941	100226	536616	1263205	3523118	
							1616,29	49,20	1362099	41462		260972		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2042068	100226	579743	1263205	3523118	
									1362099	41462	--	264422		
			РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ											
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 1 ЭТАЖ											
3	214	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1775,58		3624,52	58,72	6435631	104262	5708170	624830	7625297	
							350,98	23,38	623199	41513		564837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	215	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1746,6	374,08	1,22	653372	2131	362874	271952	999350	
						165,10	0,54	288367	943		74026		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ										
5	222	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	7102,32	3624,52	58,72	25742526	417048	22832681	2499318	30501192	
						350,98	23,38	2492797	166052		2259348		
6	223	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	6986,4	374,08	1,22	2613486	8524	1451493	1087807	3997396	
						165,10	0,54	1153469	3773		296103		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА										
7	233	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4824036	21636,37	2051,97	10437	990	--	8972	20962	
						19584,40	854,34	9448	412		1553		
8	234	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4824036	456152,00	--	220049	--	220049	--	237653	
						--	--	--	--		17604		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА										
9	240	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,2	1138,72	33,78	29835	885	16728	11961	45139	
						466,50	19,15	12222	502		3344		
10	241	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	м2 стяжки	26,2	340,83	11,57	8930	303	8325	440	10119	
						11,53	6,33	302	166		750		
11	242	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,2	4444,18	26,34	116437	690	59519	53112	183113	
						2146,12	10,47	56228	274		13564		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ										
12	243	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	672,5	1138,72	33,78	765792	22717	429351	307006	1158622	
						466,50	19,15	313724	12878		85824		
13	244	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм НА РАСТВОРЕ М150/	м2 стяжки	672,5	340,83	11,57	229208	7781	213674	11290	259737	
						11,53	6,33	7753	4257		19240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	251	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	1241,11	240,26	1,63	298193	2023	63607	219449	559053	
						187,38	0,72	232563	894		41411		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
15	268	1110-0404-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /обшивка дымоходов/	м2 стен (за вычетом проемов)	66,75	4148,90	35,99	276939	2402	155321	108155	415902	
						1786,00	14,34	119216	957		30808		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				37123896	567354	31366471	5096137	46013541	
								5190072	231664	--	3377604		
			РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 10 ШТ										
16	287	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	5952,73	1378,02	59527	13781	33574	17534	83226	
						1217,16	268,76	12172	2688		6165		
17	289	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00888	800070,99	3319,40	7105	29	2743	3954	11944	
						487921,59	1384,91	4333	12		885		
18	290	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	104	1672,84	119,60	173976	12438	53402	107550	304048	
						1039,77	60,37	108136	6278		22522		
19	291	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	104	3951,00	--	410904	--	410904	--	443776	
						--	--	--	--		32872		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-10 шт										
20	292	Е11-090301-0210 1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж стоек/стойка+поручень/	т конструкций	1,336	45797,06	28656,91	61185	38286	7507	15534	82857	
						11521,02	5330,49	15392	7122		6138		
21	293	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,336	458447,00	--	612485	--	612485	--	661484	
						--	--	--	--		48999		
22	294	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	0,7232	125526,10	28655,25	90780	20724	2340	50857	152968	
						93633,50	8282,40	67716	5990		11331		
23	295	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,662	514782,00	--	340786	--	340786	--	368049	
						--	--	--	--		27263		
24	296	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0612	408502,00	--	25000	--	25000	--	27000	
						--	--	--	--		2000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОЗЫРЕК- 10 ШТ			--	--	--	--		2000		
25	302	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.**	т конструкций	2,2331	125526,10	28655,25	280312	63990	7229	157036	472336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге		93633,50	8282,40	209093	18495		34988		
								2062060	149248	1495970	352465	2607691	
								416842	40585	--	193163		
			РАЗДЕЛ 6.ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М-0139/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8										
26	320	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	31,59255	35767,50	1688,99	1129986	53360	1019722	61711	1287033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге		1801,20	345,33	56904	10910		95336		
								1129986	53360	1019722	61711	1287033	
								56904	10910	--	95336		
			Итого по АКТУ									53432022	
			в том числе, стоимость оборудования									0	
			Временные здания и сооружения 1%	1%								534320,22	
			Итого									53966342	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	0,72%								388557,664	
			Итого									54354899,88	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1087097,398	
			Итого									55441997,28	
			в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1									28829838,54	
			в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539	1,0450539								27811140,08	
			Итого									56640978,62	
			Итого с понижающим коэфициентом 0,95	0,95								53808929,69	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6457071,562	
			Итого с НДС									60266001,25	
			Итого к оплате									60266001,25	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурәлем Құрылыс"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «Газпромпроект»
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о. Руководителя _____ **Жумалиев А.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ **Комарова З.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)