Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240009070

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №2 от 24.02.2023г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	27.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Аюжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) врио рук. отдела / _____ / Насов А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за февраль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 38	06.09.2022 г.				
		доп.соглашение №2	24.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	70 000 000,00	62 500 000,00								
За отчетный месяц		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Всего к оплате		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070**

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик:**ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Нурсултанов Б.Ж.**
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в пдп Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Многоквартирный жилой дом № 9

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №2 от 24.02.2023г.

Акт № 2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2023 год
на работы общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см/0139/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.6 В 8 ПРОХОДОК/	м3 уплотненного грунта	1510,6	272,20	272,20	411185	411186	–	83987	534786	
			НР - 72%; СП - 8%			–	77,22	–	116649		39614		
2	5	1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1510,6	197,33	197,33	298087	298087	–	74187	402056	
			НР - 72%; СП - 8%			–	68,21	–	103038		29782		
3	6	1101-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ 0139/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.4	м2	1888,25	69,82	–	131839	–	3210	92613	242408	
			НР - 72%; СП - 8%			68,12	–	128629	–		17956		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	315,7	306,47	306,47	96753	96753	–	15461	121191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,02	--	21474		8977		
5	8	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (из временного отвала). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	552,475	206,00	--	113810	--		--	122915	
			СП - 8%			--	--	--	--		9105		
6	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/	м3 грунта	78,925	1237,52	--	97671	--	--	70323	181434	
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	97671	--		13440		
7	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,775	37,39	37,39	8853	8853	--	1763	11465	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	2448		849		
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	236,775	236,80	116,20	56069	27514	--	29084	91965	
			НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	28555	11839		6812		
			ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2080 М3					1214267	842393	3210	367418	1708220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				254855	255448	--	126535		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1214267					
			Накладные расходы	тенге				367418					
			Сметная прибыль	тенге				126535					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1708220					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				1708220					
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
9	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе	м3	178,17656	45572,97	3024,35	8120034	538868	6498224	1081760	9937937	
			НР - 91%; СП - 8%			6077,92	593,82	1082942	105805		736144		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	19	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	192	3079,58	1727,84	591279	331746	149408	213329	868977	
			НР - 118%; СП - 8%			573,57	368,03	110125	70662		64369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	643	3537,72	1694,26	2274756	1089409	758715	777240	3296156	
			НР - 118%; СП - 8%			663,50	360,88	426632	232046		244160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	344	4503,85	2158,27	1549325	742445	459509	596508	2317499	
			НР - 118%; СП - 8%			1009,80	459,72	347371	158144		171667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	13	14
13	22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	313	7325,76	3785,38	2292963	1184824	626691	865907	3411580	
			НР - 118%; СП - 8%			1538,17	806,30	481448	252372		252710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	86,4	43264,25	1975,26	3738032	170663	3129224	433943	4505733	
			НР - 91%; СП - 8%			5071,12	448,10	438145	38716		333758		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43	98692,84	3472,16	42438	1493	–	38490	87402	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	40945	442		6474		
16	28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,43	28641,13	1351,09	12316	581	165	10709	24867	
			НР - 91%; СП - 8%			26906,04	462,50	11570	199		1842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	408502,00	–	175656	–	175656	–	189708	
			СП - 8%			–	–	–	–		14052		
18	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	408502,00	–	19608	–	19608	–	21177	
			СП - 8%			–	–	–	–		1569		
19	32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	472,8	4627,33	10,47	2187802	4950	2035948	137755	2511602	
			НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	146904	1220		186045		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	564,71	1185,65	28,84	669549	16287	428682	210860	950842	
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	224580	2152		70433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21673758	4081266	14281830	4366501	28123480	
								3310662	861758	–	2083223		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				21673758					
			Накладные расходы	тенге				4366501					
			Сметная прибыль	тенге				2083223					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28123482					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				28123482					
			РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600 - 0139/20-кр л.16										
21	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м3	81,7	57905,94	7153,51	4730915	584441	2987562	1157520	6359510	
			НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	1158912	113088		471075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	13	14
22	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,447	408502,00	--	591102	--	591102	--	638390	
			СП - 8%			--	--	--	--		47288		
23	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	389901,00	--	54586	--	54586	--	58953	
			СП - 8%			--	--	--	--		4367		
24	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,577	391464,00	--	4140515	--	4140515	--	4471756	
			СП - 8%			--	--	--	--		331241		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9517118	584441	7773765	1157520	11528609	
								1158912	113088	--	853971		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9517118					
			Накладные расходы	тенге				1157520					
			Сметная прибыль	тенге				853971					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11528609					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11528609					
			РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ										
25	92	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1946,428867	9848,00	--	19168431	--	19168431	--	20701906	
			СП - 8%			--	--	--	--		1533475		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				19168431	--	19168431	--	20701906	
								--	--	--	1533475		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19168431					
			Сметная прибыль	тенге				1533475					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20701906					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				20701906					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								62062215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4724429					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5508100				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1230294				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						41227238			
			- Перевозка грузов	тенге				113810					
			- Накладные расходы	тенге							5891439		
			- Сметная прибыль	тенге							4597204		
			Итого по АКТУ									62062215	
			Временные здания и сооружения 1%	1%								620622	
			Итого									62682837	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	0,7%								451316	
			Итого									63134154	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1262683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	13	14
			Итого									64396837	
			в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1									33486355	
			в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539	1,0450539								32303119	
			Итого									65789474	
			Итого с понижающим коэфициентом 0,95	0,95								62500000,00	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7500000,00	
			Итого с НДС									70000000,00	
			Итого к оплате									70000000,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «Газпромпроект»
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела _____ **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

_____ **Нурсултанов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ **Комарова З.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)