Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла"управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Таужар-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области" по адресу: Жамбылская область, город Тараз, переулок Мало-Бесагашский, 1"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за Июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
970440000946	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	59	18.03.2025		067-015-421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области" по адресу: Жамбылская область, город Тараз, переулок Мало-Бесагашский, 1"	22 935 388,61	20 478 025,54	20 478 025,54	20 478 025,54			2 457 363,07	22 935 388,61
Гарантийный взнос, 5%	1 146 769,43	1 023 901,28					122 868,15	1 146 769,43
Удержание аванса, 30%	6 880 616,58	6 143 407,66					737 208,92	6 880 616,58
Итого:	**14 908 002,60**	**13 310 716,60**					**1 597 285,99**	**14 908 002,59**

Заказчик:

КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла"управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач_____ Каодрахимова А.А.

Технический надзор
ТОО "Ar-Nur Engineering"

Директор_____ Тамаев К.С.

Подрядчик:
ТОО "Таужар-Құрылыс"

Директор_____ Есенбаев С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла"управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области" по адресу: Жамбылская область, город Тараз, переулок Мало-Бесагашский, 1"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области" по адресу: Жамбылская область, город Тараз, переулок Мало-Бесагашский, 1"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	4 375,0	136,0	8 750,0	272,0			8 750,0
						4 239,0	50,0	8 478,0	100,0			
2	9	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	699,45	869,0	0,0	607 822,0	0,0			607 822,0
						869,0	0,0	607 822,0	0,0			
3	10	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолка. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	482,45	674,0	0,0	325 171,5	0,0			325 171,5
						674,0	0,0	325 171,5	0,0			
4	11	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	641,6	439,0	8,0	281 662,0	5 133,0			281 662,0
						431,0	3,0	276 530,0	1 925,0			
5	12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	424,35	3 246,0	87,0	1 377 440,0	36 918,0			1 377 440,0
						3 159,0	32,0	1 340 522,0	13 579,0			
6	13	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	241,4	143,0	0,0	34 520,0	0,0			34 520,0
						143,0	0,0	34 520,0	0,0			
7	14	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	255,8	541,0	0,0	138 388,0	0,0			138 388,0
						541,0	0,0	138 388,0	0,0			
8	15	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротныхпроемов деревянное. Разборка	$м^2$	137,34	4 214,0	474,0	578 751,0	65 099,0			578 751,0
						3 740,0	174,0	513 652,0	23 897,0			
9	17	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	63	869,0	0,0	54 747,0	0,0			54 747,0
						869,0	0,0	54 747,0	0,0			
10	18	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плиткерамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	105	3 023,0	160,0	317 415,0	16 800,0			317 415,0
						2 863,0	52,0	300 615,0	5 460,0			
11	19	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	39,76	3 800,0	0,0	151 088,0	0,0			151 088,0
						3 800,0	0,0	151 088,0	0,0			
12	20	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	3	13 406,0	160,0	40 218,0	480,0			40 218,0
						13 246,0	59,0	39 738,0	177,0			
13	22	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники. Демонтаж	шт.	205	721,0	5,0	147 805,0	1 025,0			147 805,0
						716,0	2,0	146 780,0	410,0			
14	23	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	211	221,0	0,0	46 631,0	0,0			46 631,0
						221,0	0,0	46 631,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	24	6125-0601-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/	шт.	1	47 191,0 47 190,0	1,0 0,0	47 191,0 47 190,0	1,0 0,0			47 191,0
16	25	6125-0601-0202 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/	шт.	84	3 878,0 3 877,0	1,0 0,0	325 752,0 325 668,0	84,0 0,0			325 752,0
17	26	6119-0401-0501 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка/ДЕМОНТАЖ/	шт.	8	1 126,0 1 109,0	17,0 5,0	9 008,0 8 872,0	136,0 40,0			9 008,0
18	27	6125-0601-0202 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/	шт.	10	3 878,0 3 877,0	1,0 0,0	38 780,0 38 770,0	10,0 0,0			38 780,0
19	28	1219-0101-0901 *РСПБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,383	8 110,0 8 110,0	0,0 0,0	100 426,0 100 426,0	0,0 0,0			100 426,0
20	29	414-104-0501 *РСПБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,383	254,0		3 145,0				3 145,0
21	30	412-102-0218 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	470,554	23,0		10 823,0				10 823,0
			ИТОГО по акту					**4 645 533,5** **4 505 608,5**	**125 958,0** **45 588,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 645 533,5**
			Раздел 1: Ремонтные работы									
1	15	*ЕСП РСПБ РК 2023*	проема (шириной) до 0,50 м	м	113,6	4 265,0 880,0	14,0 5,0	484 504,0 99 968,0	1 590,0 568,0	382 946,0		484 504,0
2	16	223-501-0116 *РСПБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	113,6	2 019,0		229 358,0		229 358,0		229 358,0
3	23	6112-0301-0301 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /ЛЕВКАС/	м² отделываемой поверхности	482,45	2 451,0 2 084,0	11,0 3,0	1 182 485,0 1 005 426,0	5 307,0 1 447,5	171 752,0		1 182 485,0
4	25	1115-0203-0101 *РСПБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	296,35	3 280,0 2 733,0	219,0 96,0	972 028,0 809 925,0	64 901,0 28 450,0	97 202,0		972 028,0
5	26	1115-0203-0105 *РСПБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	403,1	3 902,0 3 254,0	221,0 97,0	1 572 896,0 1 311 687,0	89 085,0 39 101,0	172 124,0		1 572 896,0
6	27	6112-0301-0202 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	403,1	2 027,0 1 506,0	11,0 3,0	817 084,0 607 069,0	4 434,0 1 209,0	205 581,0		817 084,0
7	29	6112-0102-0201 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	59,27	12 749,0 9 829,0	55,0 19,0	755 633,2 582 564,8	3 260,0 1 126,2	169 808,6		755 633,2
8	32	6112-0201-0703 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральныхсмесей крупностью зерна до 3,5 мм	м²	567	3 873,0 3 117,0	17,0 6,0	2 195 991,0 1 767 339,0	9 639,0 3 402,0	419 013,0		2 195 991,0
9	33	*ЕСП РСПБ РК 2023*	перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	567	1 692,0 660,0	10,0 3,0	959 364,0 374 220,0	5 670,0 1 701,0	579 474,0		959 364,0
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					**9 169 343,2** **6 558 198,8**	**183 886,0** **77 004,7**	**2 427 258,6** **0,0**	**0,0** **0,0**	**9 169 343,2**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**9 169 343,2**	**183 886,0**	**2 427 258,6**	**0,0**	**9 169 343,2**
								6 558 198,8	**77 004,7**	**0,0**	**0,0**	
			2-1-2 Электроснабжение работы									
1	53	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2 462	757,0	3,0	1 863 734,0	7 386,0	76 322,0		1 863 734,0
						723,0	0,0	1 780 026,0	0,0			
2	56	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,30295	419 775,0		546 946,0		546 946,0		546 946,0
3	57	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7931	609 368,0		483 290,0		483 290,0		483 290,0
4	61	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 126,05	54,0		114 807,0		114 807,0		114 807,0
5	62	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	85,85	78,0		6 696,0		6 696,0		6 696,0
			ИТОГО по акту					**3 015 473,0**	**7 386,0**	**1 228 061,0**	**0,0**	**3 015 473,0**
								1 780 026,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
		Итого по акту										**16 830 349,7**
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
	10	НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%						892 008,53			17 722 358,23
	11	НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						886 117,91			18 608 476,15
	12	НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4а)	Непредвиденные работы и затраты-5%						886 117,91			19 494 594,06
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**2 664 244,36**			**19 494 594,06**
	13	НДЦС РК 8.04-07-2023. табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**20 956 688,61**			**20 956 688,61**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**20 478 025,54**
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**2 457 363,07**	**22 935 388,61**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**22 935 388,61**

Принял (Заказчик)

КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла"управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдрахимова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ar-Nur Engineering"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тамаев К.С.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Есенбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гео-Проект ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Оразбаев Р.