Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"19" августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таужар-Курылыс», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Ниеткалиева Е. 5, кв 1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Есенбаев С.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной детский реабилитационный центр «Аяла» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» в лице Глав врача Кабдрахимова А.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Синдикат Групп» 20018085 от 02.12.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Дауренбаев Д.К.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Нарымбетов Т.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Гео-Проект Г.П.» ГСЛ №16014636 21.09.2016г. БИН 040240001993**
(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" УЗАЖО б/н 18.04.2025 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	964,9	964,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	4710	4710
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Архитектурно-строительная часть**

Здание в плане имеет прямоугольную форму с общим размером 40,4х15,62 м. В зданий размещены палаты с санузлами, ординаторская, процедурная.

Проект внутреннего электроснабжения разработан н а 380\220В при глухозаземленной нет рали трансформатора, с системой заземления TN-C-S (PE+N) Вводно - распределительное устройство принято muna ВРУ 1-21-10А УХЛ 4. расхода электроэнергии производится многот арифным элект, который включается напрямую и устанавливаются в щите ВРУ. На Вводно-распределительном щите принят коэффициент мощности 0,93 согласно СП РК 4.04-106-2013. Также согласно СП РК 4.04-106-2013 п. 7.3.2 компенсация реактивной мощности не предусматривается. Проектом предусмотрено рабочее освещение 220 В , аварийное (эвакуационное) 220 В . Д л я эвакуационного Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, тамбуре, Аварийное (эвакуационное) освещение обеспечивает необходимую освещенность при исчезновении рабочего освещения. В светильники аварийного освещения установлен блок аварийного питания, работающий 2 часа в автономном режиме. светильники аварийного освещения работают совместно с рабочим освещением. Рабочее освещение обеспечивает необходимую освещенность в нормальных условиях. Проектом предусматриваются установка штепсельных розеток. Высота установки штепсельных розеток 1,2 м о т пола. В палатах предусмотрены штепсельные розетки у каждой койки. А также в палатах предусмотрены штепсельные розетки для подключения медицинской аппаратуры. В коридорах предусмотрены двухполюсные и трехполюсные розетки.

Пожарная сигнализация зданий выполнена на базе оборудования интегрированной системы производства « РУБЕЖ ». Автоматическая пожарная сигнализация здания предусмотрена om приемно-контрольного прибора "Рубеж-20П". Оборудование установлено в помещении 3 на 1-м э т а ж е " Ко м н а т а Med. персонала ". Приборы объединяются 8 единую cucmey посредством интерфейса АЛС (адресная). Питание приборов предусматривается от сети переменного тока

напряжением 220 В по 1 категории, предусматривается блок ИБП "ИВЭПР 12/2" с аккумулятором н а 2 х 1 7 Ау. оборудование пожарной сигнализации рассчитано на работу с резервным источником напряжения 12В "БР12" с аккумуляторной батареей 2х17Ач. Для системы оповещения т акже предусмотрено резервное питание о т Sonar SPM-Box.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« »** апрель **2025 года**

месяц, год

окончание работ **« »** август **2025 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: _____

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Таужар Құрылыс»**
считает объект: **«Капитальный ремонт здания лечебного корпуса (литер Л) КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Таужар Құрылыс» Есенбаев С.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подписывает

Место печати (при наличии)