Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Адрес: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова , дом 39/2, 4 этаж
Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Моргулана строение 30

Стройка: **Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е44, Е45 и Е20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство).**

Договор № 9/22 от 13.06.2022г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 21 июля 2022 год
Локальная смета № 05-01-01

за июль 2022 год
на Наружные сети связи

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	152,92	144,86	6606	6258	–	1361	8604	
						8,06	35,69	348	1542	–	637		

2	3 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,63	33,24	33,24	852	852	–	184	1119
					–	9,95	–	255	–	83	
3	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,63	156,93	74,95	4022	1921	–	2140	6655
					81,97	33,98	2101	871	–	493	
4	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	122	476,8	399,1	58169	48690	–	20610	85081
					77,7	156,93	9479	19146	–	6302	
5	7 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	121	140,27	114,37	16973	13839	–	6175	25000
					25,9	44,98	3134	5442	–	1852	

Раздел 2 Телефонная канализация

6	9	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	11282	2914	22564	5828	–	14378	39897
						8368	1091,5	16736	2183	–	2955	
		Раздел 3 Монтажные работы по прокладке кабелей связи										
7	14	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР = 61 %	м кабеля	61	367,61	97,8	22424	5966	–	11615	36762
						269,8	42,34	16458	2583	–	2723	
8	15	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	58	287,03	88,24	16648	5118	–	8385	27036
						198,79	38,21	11530	2216	–	2003	
9	16	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	10	209,7	28,4	2097	284	–	1156	3513
						181,3	8,2	1813	82	–	260	

10	20 1310-0901-1115	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3874	778	3874	778	–	2094	6445
					3096	337	3096	337	–	477	
11	23 1310-0904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	2	14123	9128	28246	18256	–	8337	39510
					4995	1839	9990	3678	–	2927	
12	24 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,043	141511,63	–	6085	–	–	4625	11567
					141511,63	–	6085	–	–	857	
13	26 1310-0904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	1	14123	9128	14123	9128	–	4169	19755
					4995	1839	4995	1839	–	1463	

Раздел 4 Прокол методом бурения

14	27 1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	11	6259,64	5493,55	68856	60429	–	19209	95110
					766,09	997,82	8427	10976	–	7045	

Итого	**406 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 150
- накладные расходы, тенге	104 438
в т.ч. зарплата, тенге	9 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 077
ИТОГО ПО АКТУ	**406 054,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)	48 726,48
Всего:	**454 780,48**
Всего с коэф. скидки К=0,75	**341 085,36**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Адрес: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова , дом 39/2, 4 этаж

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Моргулана строение 30

Стройка: **Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е44, Е45 и Е20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство).**

Договор № 9/22 от 13.06.2022г.

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 21 июля 2022 год
Локальная смета № 06-01-01

за июль 2022 год
на Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 В1											
		1.1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,23	152,93	144,87	2788	2641	–	575	3632	
						8,06	35,71	147	651	–	269		

2	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,32	840,95	–	1951	–	–	1405	3624
					840,95	–	1951	–	–	268	
3	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,32	187,07	89,22	434	207	–	231	718
					97,84	40,52	227	94	–	53	
4	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,23	1171,52	157,59	3784	509	–	3387	7745
					1013,93	45,2	3275	146	–	574	
	1.2 Монтажные работы										
5	8 1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6406	–	6406	–	–	6342	13768
					6406	–	6406	–	–	1020	
6	11 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2297	–	2297	–	–	2274	4937
					2297	–	2297	–	–	366	

7	15 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1607	–	1607	–	–	1591	3454
					1607	–	1607	–	–	256	
8	19 1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,032	33812,5	–	1082	–	–	1071	2325
					33812,5	–	1082	–	–	172	
9	22 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 % kмат1=0;	шт.	1	2073	1346	2073	1346	–	1079	3404
					727	363	727	363	–	252	
10	24 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 % kмат1=0;	шт.	1	2809	1824	2809	1824	–	1461	4612
					985	491	985	491	–	342	
11	26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % kмат1=0;	шт.	2	1407	914,5	2814	1829	–	1462	4618
					492,5	246	985	492	–	342	
12	28 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % kмат1=0;	шт.	1	2153	180	2153	180	–	2029	4517
					1973	76	1973	76	–	335	

13	36 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0023	873478,26	–	2009	–	–	1989	4318
					873478,26	–	2009	–	–	320	
14	38 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0023	5342173,91	746086,96	12287	1716	9683	1315	14690
					386086,96	191304,35	888	440	–	1088	
15	39 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 % кмат1=0;	сальник	2	4263,5	27	8527	54	–	8329	18204
					4236,5	13	8473	26	–	1348	
16	40 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0006	2445000	1228333,33	1467	737	–	945	2605
					1216666,67	375000	730	225	–	193	

17	42 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,0006	1606666,67	1136666,67	964	682	–	445	1522
					470000	278333,33	282	167	–	113	
18	43 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % kмат1=0;	футляр	1	12573	3233	12573	3233	–	9311	23635
					9340	65	9340	65	–	1751	
19	44 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,052	448557,69	149442,31	23325	7771	–	17581	44178
					299115,38	42403,85	15554	2205	–	3272	
20	47 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,052	55826,92	–	2903	–	–	2874	6239
					55826,92	–	2903	–	–	462	
	1.3 Устройство водопроводных колодцев диам.2000мм (1 шт)										
21	53 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % kмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,49	26399,71	9261,03	92135	32321	–	71883	177139

						17138,68	3666,19	59814	12795	–	13121	
		Раздел 2 Канализация К1										
		2.1 Земляные работы										
22	69	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % kмат1=0;	м3 уплотненного грунта	62,32	187,16	89,25	11664	5562	–	6209	19303
						97,91	40,47	6102	2522	–	1430	
		2.2 Монтажные работы										
23	72	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,019	448578,95	149473,68	8523	2840	–	6423	16142
						299105,26	42368,42	5683	805	–	1196	
24	74	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,023	540347,83	194000	12428	4462	–	9147	23301
						346347,83	55347,83	7966	1273	–	1726	
		2.3 Устройство канализационных колодцев диаметром 1000 (26 шт)										
25	81	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % kмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,59	29916,98	11033,96	47568	17544	–	36412	90698
						18883,02	4249,06	30024	6756	–	6718	
		2.4 Устройство канализационных колодцев диам.1500мм (1 шт)										

26	93	1123-0601-0106									
			Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,97	20733,5	7453,3	40845	14683	–	31673	78319
						13280,2	2959,9	26162	5831	–	5801	
	Раздел 3 К2											
	3.1 Земляные работы											
27	104	1101-0101-0308									
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,36	152,97	144,92	361	342	–	74	470
						8,05	35,59	19	84	–	35	
28	108	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % кмат1=0;	м3 основания	4,23	1171,63	157,68	4956	667	–	4436	10143
						1013,95	45,39	4289	192	–	751	
	3.2 Трубопроводы											
29	110	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,032	614625	244062,5	19668	7810	–	13981	36341
						370562,5	70750	11858	2264	–	2692	
30	112	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,008	1123625	427250	8989	3418	–	6481	16708

					696375	121875	5571	975	–	1238	
31	117	1122-0301-0111									
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,009	2448111,11	1231222,22	22033	11081	–	14179	39109
					1216888,89	374444,44	10952	3370	–	2897	
		3.3 Устройство дождевых колодцев диаметром 1000 (15шт)									
32	121	1123-0601-0104									
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % kмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,58	29916,46	11033,54	47268	17433	–	36184	90128
					18882,91	4249,37	29835	6714	–	6676	
		3.4 Устройство дождевых колодцев д.1500(1)									
33	130	1123-0601-0106									
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % kмат1=0;	м3 конструкций колодца	2,635	20733,59	7453,13	54633	19639	–	42365	104758
					13280,46	2959,77	34994	7799	–	7760	
		3.5 Пересечение трубопровода с сущ.электрокабелем РП14									

34	141 1122-1501-0101									
		Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 % kмат1=0;	м короба	1,4	2579,29	1310,71	3611	1835	–	2310	6395
					1268,57	397,86	1776	557	–	474	

Итого	**881 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 683
- накладные расходы, тенге	347 453
в т.ч. зарплата, тенге	31 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 311
ИТОГО ПО АКТУ	**881 699,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)	105 803,88
Всего:	**987 502,88**
Всего с коэф. скидки К=0,75	**740 627,16**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**

БИН/ИИН 970340000010

Адрес: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова , дом 39/2, 4 этаж

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

БИН/ИИН 030240008552

Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана строение 30

Стройка: **Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е44, Е45 и Е20, Нур-Султан, район Есиль. (2**

Договор № 9/22 от 13.06.22

Акт

приемки выполненных работ № 3 от 21 июля 2022 год

Локальная смета № 06-02-01

за июль 2022 год

на Наружные тепловые сети

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	35,63	187,17	89,25	6669	3180	–	3550	11037	
						97,92	40,47	3489	1442	–	818		
		Раздел 2 Монтаж трубопроводов											
2	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % кмат1=0;	м3 основания	23,56	1171,6	157,72	27603	3716	–	24705	56493	
						1013,88	45,33	23887	1068	–	4185		

3	9 1124-0103-0104	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0132	1642878,79	488863,64	21686	6453	–	16668	41422
					1154015,15	121439,39	15233	1603	–	3068	
4	10 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,056	1042375	461571,43	58373	25848	–	38978	105139
					580803,57	122267,86	32525	6847	–	7788	
5	19 1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	1	17728	5593	17728	5593	–	13610	33845
					12135	1612	12135	1612	–	2507	

6	21	1124-0108-0301									
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	1	13917	3845	13917	3845	–	11104	27023
					10072	1144	10072	1144	–	2002	
	Раздел 3 Система ОДК										
7	44	1308-0303-2501									
		Монтаж терминалов НР = 72 % кмат1=0;	шт.	1	3803	41	3803	41	–	2709	7033
					3762	–	3762	–	–	521	
8	47	1124-0207-0201									
		Устройство ковера НР = 99 % кмат1=0;	шт.	1	5552	2116	5552	2116	–	4155	10484
					3436	761	3436	761	–	777	
9	49	1308-0201-2101									
		Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	4	572	80	2288	320	–	1508	4100
					492	31,5	1968	126	–	304	

Раздел 4 Строительные конструкции

10	67	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 % кмат1=0;	м3 сборных конструкций	23,62	6773,12	2740,47	159981	64730	–	136015	319676
						4032,64	847,42	95251	20016	–	23680	
11	72	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % кмат1=0;	м3	12,35	2309,96	1085,51	28528	13406	–	16400	48522
						1224,45	234,82	15122	2900	–	3594	

Итого	**664 774**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 519
- накладные расходы, тенге	269 402
в т.ч. зарплата, тенге	24 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 244
ИТОГО ПО АКТУ	**664 774,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)	79 772,88
Всего:	**744 546,88**
Всего с коэф. скидки К=0,75	**558 410,16**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Адрес: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова , дом 39/2, 4 этаж
Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Моргулана строение 30

Стройка: **Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е44, Е45 и Е20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство).**

Договор № 9/13 от 13.06.2022

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 21 июля 2022 год
Локальная смета № 07-01-01

за июль 2022 год
на Покрытие

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проездам											
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % kмат1=0;	м3 материала основания в плотном теле	23,6	1171,82	1033,73	27655	24396	–	9220	39825
						138,09	223,64	3259	5278	–	2950	

2	3 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания	23,6	296,86	264,07	7006	6232	–	2749	10535
					32,8	75,04	774	1771	–	780	
3	4 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания	23,6	177,29	124,87	4184	2947	–	2250	6949
					52,42	35,85	1237	846	–	515	
4	6 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	123	168,37	124,85	20709	15357	–	9733	32877
					43,51	29,76	5352	3660	–	2435	

5	7 1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	123	168,59	125,08	20737	15385	–	9745	32921
					43,51	29,85	5352	3671	–	2439	
6	8 1127-0602-0401										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	246	0,14	0,02	34	5	–	31	70
					0,12	–	29	–	–	5	
7	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % кмат1=0;	м бортового камня	123	773,88	31,2	95187	3838	–	100225	211045
					742,67	11,8	91349	1452	–	15633	

Раздел 2 Брусчатое покрытие

8	8 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания	232	296,86	264,06	68871	61261	–	27023	103566
					32,8	75,05	7610	17411	–	7672	
9	9 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 % кмат1=0;	м2 покрытия	232	1235,73	127,52	286690	29585	–	249671	579270
					1108,21	36,65	257105	8502	–	42909	
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие для площадок										
10	10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1172,5	1034,17	1407	1241	–	469	2026
					138,33	223,33	166	268	–	150	

11	11 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания	12	296,83	264	3562	3168	–	1399	5358
					32,83	75,08	394	901	–	397	
12	12 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; кмат1=0;	м2 основания	-60	13,52	13,52	-811	-811	–	-254	-1150
					–	3,92	–	-235	–	-85	

13	13 1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	12	168,58	125,08	2023	1501	–	950	3211
					43,5	29,83	522	358	–	238	
14	14 1127-0602-0401										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	24	0,17	0,04	4	1	–	3	8
					0,13	–	3	–	–	1	

Итого	**1 026 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 883
- накладные расходы, тенге	413 214
в т.ч. зарплата, тенге	37 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 039
ИТОГО ПО АКТУ	**1 026 511,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)	123 181,32
Всего:	**1 149 692,32**
Всего с коэф. скидки К=0,75	**862 269,24**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.
м.п.