Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__2__" Октября 2025 года

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области",** с.Аксуат, Р.БАЙГАБЫЛУЛЫ, 60А Тел.: 87775789511 Аким сельского округа Тлеубаев Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): от «24» июля 2025 года **ТОО «Боонис КС»**, БИН 070540017599, директор Шанкозов Ордабек Бердибаевич тел 8 /705/ 150-21-11, почтовый индекс - 160016, РК г.Шымкент, Микрорайон ТЕРИСКЕЙ, 32, 26.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): от «24» июля 2025 года, **ТОО «General Строй Инжиниринг»**, БИН 160840002135, Руководитель Бердібеков Расулхан Қазыбекұлы, Инженер эксперт Кимадиева Нургуль Бакытбеккызы Аттестат эксперта KZ12VJE00041109 от 19.09.2018 г. KZ23VJE00041008 от 17.09.2018 г. KZ82VJE00041110 от 19.09.2018 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от «24» июля 2025 года, **ИП "Зайцев М.А."** Руководитель Зайцев М.А., авторский надзор – эксперт Алдабергенов Дарын Серикбекулы приказ №б/н от 01/04/2025г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка уличного освещения в селе Аксуат, Курчумского района, ВКО»** Объект относится к объектам II нормальный уровня ответственности и объектам инженерной инфраструкту-ры, проектируемые по отдельным заказам, не относящиеся к технологический сложным:.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

село Аксуат, Курчумского района, ВКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации " " 2025 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 13.03.2024 года № 27.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "____" _____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: KZ51REA00478549 12.06.2025 г. ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): 35-СД ИП "Зайцев М.А."

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **ГУ Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области", заключение экспертизы № ABAEX-0029/24 от 12.12.2024 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 12.06.2025 года;

окончание работ 24.07.2025 года;

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактический, месяц: 1,5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Установка уличного освещения в селе Аксуат, Курчумского района, ВКО					
1	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	1420	1420	1420	1420
2	Расчетная мощность	кВт	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Напряжение	В	380/220	380/220	380/220	380/220
4	Расчетный ток	А	5,7	5,7	5,7	5,7
5	Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах 2024- 2025 годов. в том числе: СМР	млн. тенге	26,407 21,577	26,407 21,577	26,407 21,577	26,407 21,577
	Оборудование		-	-	-	-
	Прочие затраты		3,531		4,830	
6	Из них: ПИР, экспертиза II квартал 2025года III квартал 2025года				1,429 16,128 8,850	
7	Продолжительность работ	Мес.	3		3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Управление электроосвещением выполняется от проектируемого шкафа управления наружным освещением ЯУ-О. Управление электроосвещением выполняется автоматический, от фотореле с возможностью ручного управления. Шкаф ЯУ-О подключается от проектируемого щита учета ЩУ, который подключается от вновь установленного автоматического выключателя ВА88-32 в РУ- 0,4кВ. Шкаф ЯУ-О и ЩУ устанавливаются на проектируемой металлической стойке (рядом с КТП) и подлежат повторному контуру заземления. Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ освещения улицы выполняется проводом СИП 4х16 мм2 по опорам. Проектом предусматривается установка многогранных металлических опор высотой 7 метров, с кронштейнами и светодиодными светильниками мощностью 100Вт. Опоры устанавливаются на трубчатые закладные фундаменты типа ФТ-0,133-1,5 забетонированные в предварительно подготовленный сверленый котлован.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации):

всего: 26406,851 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 21577,044 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 26406,851 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 21577,044 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: **«Установка уличного освещения в селе Аксуат, Курчумского района, ВКО» принять в эксплуатацию**.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области" Аким сельского округа Тлеубаев Е.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Кимадиева Нургуль Бакытбеккызы Аттестат эксперта KZ12VJE00041109 от 19.09.2018 г. KZ23VJE00041008 от 17.09.2018 г. KZ82VJE00041110 от 19.09.2018 г _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: ТОО «General Строй Инжиниринг», БИН 160840002135, директор Бердібеков Расулхан Казыбекулы _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: ИП "Зайцев М.А." Директор Зайцев М.А. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт: ответственный по экспертным работам и инжиниринговым услугам – Алдабергенов Дарын Серикбекулы,, приказ №б/н от 01/04/2025г _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Боонис КС» Шанкозов Ордабек Бердибаевич _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электроосвещения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	километр (далее – км)	1,420
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 1кв	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	
5	Площадь опор (основание)	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	36
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,420
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	36
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	39
10	Кабели:		
	1) марки АПвП напряжением 10 кВ	км	
	2) марки КВВГ напряжением 1 кВ	км	
11	Муфты соединительные 10 кВ	шт	
12	Муфты концевые 10 кВ	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области " Аким сельского округа Тлеубаев Е.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ
Алдабергенов Дарын Серикбекулы
Аттестат №KZ58VJE00856577
от 14.08.2020г

Авторский надзор: ИП "Зайцев М.А."Инженер эксперт Алдабергенов Д.С. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта. Место печати (при наличии)

ИП ЗАЙЦЕВ М.А. ЖСН/ИИН 891221300890

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Накупов Д.М

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2025 ж.« 30 » 07

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Күршім ауданының бөлімі

Өтініш № 00227594853 Тіркеу ісі №

Кадастрлық № 05-072-027-245 Тіркелген күні 02.10.25 Тіркелген уақыты 14:19

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы Ақсуат ауылы

Бөлімі бассалысы Мауытұлы