Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "General Строй Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор **Индивидуальный предприниматель"Зайцев М.А."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Установка уличного освещения селе Аксуат, Курчумского района, ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **Установка уличного освещения селе Аксуат, Курчумского района, ВКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.03.2025г**

Акт выполненных работ за июнь 2025 год
на работы

Основание: Составлен (а) в ценах на 2024___ год, тенге

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел: 1. Оборудование на напряжение до 1000В					

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6119-0602-0103	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	24 641,0	24641	
2	2	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103,0	79103	Казахстан
3	3	6401-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9 375,0	9 375,0	
4	4	247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	12 510,0	12510	Казахстан
5	5	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	18 332,0	18 332,0	
6	6	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 673,0	21673	Казахстан
7	7	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 222,0	6 222,0	
8	8	247-301-0309	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46 086	46 086	Казахстан
9	9	6401-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9 375,0	9 375,0	
10	10	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1829	Казахстан
11	11	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,0	802	Казахстан
12	12	6401-0201-2403	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2	шт.	1	61 776,0	61 776,0	
13	13	243-903-0911	Переходная муфта 4СПТП (СИП) применительно	шт.	1	35 952,0	35952	Казахстан
			Раздел: 2. Электроосвещение					
14	14	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	36	34 776,0	1251936	Казахстан
15	15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9	34 248,0	308232	

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	247-306-0604	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 7-5 120/260, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 120/260 мм	шт.	36	221 387,0	7969932	Казахстан
17	17	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	38	18 270,0	694260	
18	18	247-103-0814	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт,IP67	шт.	39	51 702,0	2016378	Казахстан
19	19	247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	36	10 538,0	379368	Казахстан
20	20	247-306-0909	Кронштейн консольный КИШ 60.0,6-0,6.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	2	6 408,0	12816	Казахстан
21		247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	2	8 357	16 714	Казахстан
22	21	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,32	1 092,0	4717	Казахстан
23	22	247-306-1103	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,4-А, высотой 1400/1900 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 250х250 мм	шт.	36	48 426,28	1 743 346	Казахстан
			Раздел: 3. Кабельно-проводниковая продукция					
24	23	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	51	1 119,0	57069	
25	24	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,42	417 448,0	592776	
26	25	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	17	352,0	5984	Казахстан
27	26	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	36,72	329,0	12081	Казахстан
28	27	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	м	1 448,4	455	659 022	Казахстан
29	28	243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	м	32,64	575,0	18768	Казахстан
			Раздел: 4. Материалы					
30	29	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	77	3 381,0	260337	Казахстан
31	30	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	773,0	6184	Казахстан

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	31	6401-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	10	186,0	1860	
33	32	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	652,0	6520	Казахстан
34	33	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13	2 566,0	33358	
35	34	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	13	1 115,0	14495	Казахстан
36	35	6401-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	28	186,0	5208	
37	36	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	28	331,0	9268	
38	37	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	38	5 476,0	208088	Казахстан
39	38	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2 570,0	10280	Казахстан
40	39	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	3 941,0	3941	Казахстан
41	40	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	109	1 365,0	148785	Казахстан
42	41	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	74	270,0	19980	Казахстан
43	42	252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	33	4 385,0	144705	Казахстан
44	43	252-207-0102	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут	шт.	36	77,0	2772	Казахстан
45	44	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	1 824,0	65664	Казахстан
46	45	252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР616	шт.	72	1 107,0	79704	Казахстан
47	46	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	36	479,0	17244	Казахстан
48	47	252-204-0911	Зажим заземляющий типа ЗПВ	шт.	36	1 926,0	69336	Казахстан
49	48	252-207-1062	Зажим ответвительный типа KZ 2-150 2В	шт.	36	5 074,0	182664	Казахстан
			Раздел: 6. Земляные работы					
50	55	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	9,375	10 432,0	97800	
51	56	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	9,375	4 038,0	37856	
			Раздел: 7. Фундамент под ЯУ и ШУ (лист 12)					
52	57	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,07	17 242,0	1207	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**58**	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**0,1**	**15 281,0**	**1528**	
54	**58.1**	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	**м^3**	**0,1015**	**36 813,0**	**3737**	
55	**59**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00184**	**328 483,0**	**604**	**Казахстан**
56	**60**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00454**	**1 206 278,0**	**5477**	
57	**61**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,00162**	**369 125,0**	**598**	**Казахстан**
58	**62**	**241-417-0201**	**Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 50х2,5-34 мм, Ст20**	**м**	**1**	**20 976,0**	**20976**	**Казахстан**
59	**63**	**6106-0302-0112**	**Монтаж опорной стойки**	**т**	**0,021**	**81 744,0**	**1717**	
60	**64**	**222-515-0101**	**Конструкции металлические, масса до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны применительно**	**т**	**0,021**	**1 238 827,0**	**26015**	
61	**65**	**243-907-2905**	**Профиль, типаК238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм**	**м**	**2**	**1 638,0**	**3276**	
62	**66**	**1109-0501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**8**	**725,0**	**5800**	
63	**67**	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000052**	**954 067,0**	**50**	
64	**68**	**6401-0203-0304**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**7,85**	**1 517,0**	**11908**	
65	**69**	**6401-0203-0101**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**4**	**6 584,0**	**26336**	
66	**70**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,04524**	**369 125,0**	**16699**	**Казахстан**
67	**71**	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0000065**	**954 056,0**	**6**	
68	**72**	**6401-0203-0308**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**0,25**	**2 564,0**	**641**	
69	**73**	**243-602-0108**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,25**	**1 099,0**	**275**	**Казахстан**
70	**74**	**243-902-0212**	**Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки ТМЛ 6-5 применительно**	**шт.**	**0,02**	**1 944,0**	**39**	
			ИТОГО:			**17 624 013**		
			общеплощадочные затраты		**8,4%**	**1 480 417**		
			итого с общеплощадочными затратами			**19 104 430**		
			Сметная прибыль		**5%**	**955 222**		

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**	**573133**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**20 632 784**		
			в том числе на 2квартал 2025г	**65%**	**1,0388**	**13 931 669**		
			в том числе на 3квартал 2025г	**35%**	**1,0587**	**7 645 375**		
			Итого в текущих ценах			**21 577 044**		
			с учетом переходящего коэффициента		***0,981441***	***21176596***		
			НДС		**12 %**	**2541191**		
			Итого с НДС			**23717787,05**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"
БИН 070540017599
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Шанкозов О.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области",
БИН 130340000763
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким сельского округа_____Тлеубаев Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «General Строй Инжиниринг»
_____Кимадиева Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ИП «Зайцев М.А.»
_____Алдабергенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)