Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 09 августа 2019 № 632;
с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 08 февраля 2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv», г. Павлодар, ул. М. Горького, 55-77**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мустафинова Марата Кайдаровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, ремонт санузлов, бойлерной КГУ "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара» Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Малайсары Батыра, 3**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области» в лице директора Сыздыкова Азамата Жанайдаровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Строительная компания АТТМ групп», ТОО «МДС ТехноСтрой», ТОО «AsiaMax», ТОО «Ottimo»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «СтройТехЭксперт пв» № 06-0023/21 от 20.01.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее– м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м²		

пристроенных помещений м2.			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- хозяйственно-питьевой водопровод В1;
- система горячего водоснабжения Т3, Т4;
- хозяйственно-бытовая канализация К1;

Трубопроводы поэтажной разводки, стояки и магистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб диаметрами 20 мм; 25 мм; 32 мм и 40 мм по СТ ГОСТ Р 32415-2013. Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с нижней разводкой.

Трубы, прокладываемые в подвальном этаже, изолируются «Misot-flex HT RL» толщиной 13 мм.

На вводах водопровода, у основания стояков, на отводах к санитарнотехническим приборам предусмотрена запорная арматура.

Замена труб горячего водоснабжение предусмотрена от теплового пункта. Магистральный трубопровод, стояки и подводки к санитарнотехническим приборам предусмотрена из труб напорных полипропиленовых труб диаметрами 20 мм; 25 мм; 32 мм и 40 мм по СТ ГОСТ Р 32415-2013. Стояки прокладываются аналогично системе холодного водоснабжения в коробах.

Система бытовой канализации К1 предназначена для отвода стоков от санитарных приборов в наружную сеть канализации. Выпуски канализации существующие предусмотрены чугунные трубы диаметром 110 мм по ГОСТ 6942-98 в футляре диаметром 325х4,0 мм.

Трубы канализационной сети выполнены из труб ПВХ диаметрами 50 мм и 110 мм по ГОСТ 32412-2013. Для прочистки сети предусмотрены ревизии и прочистки. Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3 м предусматриваются компенсационные патрубки. Вытяжную часть системы К1 выводится на отметку 0,5 м выше

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

Наименования организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, ремонт санузлов, бойлерной КГУ "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мустафинов Марат Кайдарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)_____

ТУРБОСЕРВИС-РК
ПАВЛОДАР