Форма №2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-интернат №7 имени С.Ерубаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №7 имени С.Ерубаева в г.Туркестан
Основание: Договор №12 от 20.12.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 19.05.2025г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ОТ 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
02-01-01 на Архитектурная строительная часть											
РАЗДЕЛ 1. Блок А											
Демонтажные работы											
1	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	2313,318	329,60	--	762470	--	--	640465	1515177
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	762470	--		112242	
2	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м^2	1730,72	254,62	--	440676	--	--	317293	818613
		НР - 72%; СП - 8%			254,62	--	440676	--		60644	
3	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	297,4	329,60	--	98023	--	--	82338	194791
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	98023	--		14430	
4	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	1188,6	329,60	--	391763	--	--	329076	778510
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	391763	--		57671	
5	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	133,39	1241,25	46,81	165570	6244	--	117421	305630
		НР - 72%; СП - 8%			1194,44	28,17	159326	3758		22639	
6	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	33,39	1671,65	254,05	55816	8483	--	44048	107853
		НР - 84%; СП - 8%			1417,60	152,86	47334	5104		7989	
7	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	374,13	508,59	27,96	190279	10461	--	133998	350220
		НР - 72%; СП - 8%			480,63	16,82	179818	6293		25942	
8	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	374,13	109,72	--	41050	--	--	29556	76256
		НР - 72%; СП - 8%			109,72	--	41050	--		5649	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Е12-090101-0501 Кзтр и Кэм=1,03	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	70	752,58	3,53	52681	247	3253	35410	95139
		НР - 72%; СП - 8%			702,58	--	49181	--		7048	
10	Е11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	176,46	2826,24	254,05	498718	44830	--	403924	974853
		НР - 84%; СП - 8%			2572,19	152,86	453889	26974		72211	
11	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	126	2110,07	91,34	265869	11509	--	187454	489588
		НР - 72%; СП - 8%			2018,73	47,56	254360	5993		36265	
12	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	91	3154,26	187,80	287038	17089	--	200438	526474
		НР - 72%; СП - 8%			2966,46	92,74	269948	8439		38998	
13	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	708,5	413,71	2,45	293114	1736	--	209794	543144
		НР - 72%; СП - 8%			411,26	--	291378	--		40236	
14	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	708,5	257,91	32,73	182729	23189	--	120353	327327
		НР - 72%; СП - 8%			225,18	10,75	159540	7616		24245	
15	Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	708,5	369,97	20,64	262124	14624	--	181652	479279
		НР - 72%; СП - 8%			349,33	6,77	247500	4797		35503	
		Ремонтные работы									
		Внутренняя отделка									
16	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	$м^2$ отделываемой поверхности	1730,72	1229,41	6,75	2127764	11682	727560	1114480	3501627
		НР - 80%; СП - 8%			802,28	2,65	1388522	4586		259383	
17	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1730,72	1228,69	7,99	2126518	13829	564352	1244336	3640517
		НР - 80%; СП - 8%			894,62	4,09	1548337	7079		269663	
18	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1994,412	2081,95	132,56	4152266	264379	998602	2482644	7165703
		НР - 80%; СП - 8%			1448,69	107,31	2889285	214020		530793	
19	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1994,412	1194,98	6,75	2383282	13462	1213959	928917	3577177
		НР - 80%; СП - 8%			579,55	2,65	1155861	5285		264978	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	2748,31	485,80	1,24	1335129	3408	319683	811081	2317897
		НР - 80%; СП - 8%			368,24	0,66	1012038	1814		171687	
21	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м^2 окрашиваемой поверхности	2748,31	243,06	0,52	668004	1429	134997	425851	1181361
		НР - 80%; СП - 8%			193,42	0,27	531578	742		87506	
		Оконные блоки									
22	Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	314,28	7120,48	281,61	2237824	88505	1324457	784125	3263706
		НР - 90%; СП - 8%			2624,61	147,60	824862	46388		241757	
23	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	67,5	6139,54	278,83	414419	18822	260974	130020	587994
		НР - 90%; СП - 8%			1994,41	145,83	134623	9844		43555	
24	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	6,48	7383,10	277,09	47842	1795	30905	14467	67294
		НР - 90%; СП - 8%			2336,77	143,85	15142	932		4985	
25	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	6,48	56804,00	--	368090	--	368090	--	397537
		СП - 8%			--	--	--	--		29447	
26	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	67,5	44864,00	--	3028320	--	3028320	--	3270586
		СП - 8%			--	--	--	--		242266	
27	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	314,28	40724,00	--	12798739	--	12798739	--	13822638
		СП - 8%			--	--	--	--		1023899	
		Полы Деталь 382									
28	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м^2 стяжки	297,72	968,53	43,10	288351	12832	119615	153433	477126
		НР - 94%; СП - 8%			523,66	24,60	155904	7324		35342	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	297,72	797,69	51,30	237488	15273	208725	20647	278785
		НР - 94%; СП - 8%			45,31	28,47	13490	8476		20650	
30	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,4658	26564,44	11,75	118631	52	93196	23860	153890
		НР - 94%; СП - 8%			5683,83	--	25383	--		11399	
31	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	297,72	3070,24	213,12	914072	63450	371346	479588	1505153
		НР - 94%; СП - 8%			1609,82	103,87	479276	30924		111493	
32	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	303,6744	3066,00	--	931066	--	931066	--	1005551
		СП - 8%			--	--	--	--		74485	
		Полы Деталь 109									
33	Е11-110101-1201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	206,3	2686,01	32,48	554124	6700	391311	149528	759945
		НР - 94%; СП - 8%			756,73	14,34	156113	2958		56293	
34	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,05213	74474,00	--	78356	--	78356	--	84625
		СП - 8%			--	--	--	--		6269	
35	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	206,3	7011,02	77,05	1446373	15895	1220578	205095	1783585
		НР - 94%; СП - 8%			1017,45	40,17	209900	8287		132117	
		Полы Деталь 446									
36	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	164,1	968,53	43,10	158936	7073	65930	84571	262987
		НР - 94%; СП - 8%			523,66	24,60	85933	4037		19480	
37	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	164,1	797,69	51,30	130901	8418	115048	11380	153663
		НР - 94%; СП - 8%			45,31	28,47	7435	4672		11382	
38	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,4615	26564,44	11,75	65388	29	51368	13151	84822
		НР - 94%; СП - 8%			5683,83	--	13991	--		6283	
39	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	164,1	3070,24	213,12	503826	34973	204682	264344	829624
		НР - 94%; СП - 8%			1609,82	103,87	264171	17045		61454	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м^2	167,382	3066,00	--	513193	--	513193	--	554248
		СП - 8%			--	--	--	--		41055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41616822	720418	26138305	12374738	58310895
							14758100	443387	--	4319333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41616822				
	Материалы		Тенге				8420544				
	Всего заработная плата		Тенге					15201487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17717764				
		Накладные расходы	Тенге				12374738				
		Сметная прибыль	Тенге				4319333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58310893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7785
		Сметная заработная плата	Тенге					15201487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58310893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7785
		Сметная заработная плата	Тенге					15201487			
		РАЗДЕЛ 2. Блок Б									
		Демонтажные работы									
41	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	2301,888	329,60	--	758702	--	--	637301	1507690
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	758702	--		111688	
42	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м^2	1457,98	254,62	--	371231	--	--	267291	689610
		НР - 72%; СП - 8%			254,62	--	371231	--		51088	
43	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	595,5	329,60	--	196277	--	--	164870	390041
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	196277	--		28894	
44	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	1030,2	329,60	--	339554	--	--	285221	674760
		НР - 84%; СП - 8%			329,60	--	339554	--		49985	
45	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	131,76	1241,25	46,81	163547	6168	--	115986	301895
		НР - 72%; СП - 8%			1194,44	28,17	157379	3712		22362	
46	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	450	508,59	27,96	228866	12582	--	161172	421241
		НР - 72%; СП - 8%			480,63	16,82	216284	7569		31203	
47	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	450	109,72	--	49374	--	--	35550	91719
		НР - 72%; СП - 8%			109,72	--	49374	--		6795	
48	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	187,6	1671,65	254,05	313602	47660	--	247480	605969
		НР - 84%; СП - 8%			1417,60	152,86	265942	28677		44887	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е12-090101-0501 Кзтр и Кэм=1,03	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	70	752,58	3,53	52681	247	3253	35410	95139
		НР - 72%; СП - 8%			702,58	--	49181	--		7048	
50	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	95	2110,07	91,34	200457	8677	--	141334	369134
		НР - 72%; СП - 8%			2018,73	47,56	191779	4518		27343	
51	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	89	3154,26	187,80	280729	16714	--	196033	514903
		НР - 72%; СП - 8%			2966,46	92,74	264015	8254		38141	
52	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	520,3	413,71	2,45	215253	1275	--	154066	398867
		НР - 72%; СП - 8%			411,26	--	213979	--		29548	
53	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	520,3	257,91	32,73	134191	17029	--	88383	240379
		НР - 72%; СП - 8%			225,18	10,75	117161	5593		17805	
54	Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	520,3	369,97	20,64	192495	10739	--	133400	351967
		НР - 72%; СП - 8%			349,33	6,77	181756	3522		26072	
		Ремонтные работы									
		Чердачное перекрытие									
55	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	546,4	2064,70	77,49	1128152	42340	638671	422225	1674410
		НР - 92%; СП - 8%			818,34	21,60	447141	11802		124033	
56	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	28,1396	38608,00	--	1086414	--	1086414	--	1173327
		СП - 8%			--	--	--	--		86913	
57	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм.Устройство	$м^2$ стяжки	546,4	649,14	164,67	354690	89975	72940	199436	598455
		НР - 92%; СП - 8%			350,98	45,76	191775	25003		44329	
58	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,35992	18812,00	--	157267	--	157267	--	169848
		СП - 8%			--	--	--	--		12581	
59	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	546,4	37,32	24,32	20392	13289	--	10092	32921
		НР - 92%; СП - 8%			13,00	7,08	7103	3869		2437	
60	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,35992	18812,00	--	157267	--	157267	--	169848
		СП - 8%			--	--	--	--		12581	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6065	23602,35	2232,36	14315	1354	107	12281	28724
		НР - 91%; СП - 8%			21193,31	1058,05	12854	642		2128	
62	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6065	405165,00	--	245733	--	245733	--	265392
		СП - 8%			--	--	--	--		19659	
		Внутренняя отделка									
63	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м^2 отделываемой поверхности	1457,98	1229,41	6,75	1792455	9842	612905	938852	2949814
		НР - 80%; СП - 8%			802,28	2,65	1169708	3864		218507	
64	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	1457,98	1228,69	7,99	1791405	11649	475418	1048244	3066817
		НР - 80%; СП - 8%			894,62	4,09	1304338	5963		227168	
65	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1918,638	2081,95	132,56	3994508	254335	960661	2388321	6893455
		НР - 80%; СП - 8%			1448,69	107,31	2779512	205889		510626	
66	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1918,638	1194,98	6,75	2292734	12950	1167837	893625	3441269
		НР - 80%; СП - 8%			579,55	2,65	1111947	5084		254910	
67	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	1618,00351	485,80	1,24	786026	2006	188206	477505	1364608
		НР - 80%; СП - 8%			368,24	0,66	595814	1068		101077	
68	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м^2 окрашиваемой поверхности	1618,00351	243,06	0,52	393272	842	79476	250710	695499
		НР - 80%; СП - 8%			193,42	0,27	312954	437		51517	
		Оконные блоки									
69	Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	195,1	7120,48	281,61	1389206	54942	822203	486773	2026057
		НР - 90%; СП - 8%			2624,61	147,60	512061	28797		150079	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	42,7	6139,54	278,83	262158	11906	165091	82250	371960
		НР - 90%; СП - 8%			1994,41	145,83	85161	6227		27553	
71	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	42,7	44864,00	--	1915693	--	1915693	--	2068948
		СП - 8%			--	--	--	--		153255	
72	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	195,1	40724,00	--	7945252	--	7945252	--	8580872
		СП - 8%			--	--	--	--		635620	
		Полы Деталь 382									
73	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м^2 стяжки	147,06	968,53	43,10	142432	6339	59084	75789	235678
		НР - 94%; СП - 8%			523,66	24,60	77009	3618		17457	
74	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	147,06	797,69	51,30	117308	7544	103101	10199	137707
		НР - 94%; СП - 8%			45,31	28,47	6663	4187		10200	
75	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	2,2059	26564,44	11,75	58598	26	46034	11786	76014
		НР - 94%; СП - 8%			5683,83	--	12538	--		5631	
76	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	м^2 покрытия	147,06	3070,24	213,12	451509	31341	183428	236895	743476
		НР - 94%; СП - 8%			1609,82	103,87	236740	15275		55072	
77	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м^2	150,0012	3066,00	--	459904	--	459904	--	496696
		СП - 8%			--	--	--	--		36792	
		Полы Деталь 109									
78	Е11-110101-1201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м^2 пола	240	2686,01	32,48	644642	7796	455231	173954	884085
		НР - 94%; СП - 8%			756,73	14,34	181615	3442		65489	
79	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,224	74474,00	--	91156	--	91156	--	98448
		СП - 8%			--	--	--	--		7292	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м^2 покрытия	240	7011,02	77,05	1682645	18492	1419965	238598	2074942
		НР - 94%; СП - 8%			1017,45	40,17	244188	9641		153698	
		Полы Деталь 471									
81	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м^2 стяжки	667,3	968,53	43,10	646300	28761	268101	343900	1069415
		НР - 94%; СП - 8%			523,66	24,60	349438	16416		79215	
82	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	667,3	797,69	51,30	532299	34232	467832	46277	624860
		НР - 94%; СП - 8%			45,31	28,47	30235	18998		46284	
83	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	667,3	4957,06	66,17	3307846	44155	3000755	265999	3859750
		НР - 94%; СП - 8%			394,03	30,03	262936	20039		285905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37358537	805207	23248985	11277208	52526609
							13304344	452106	--	3890867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37358537				
	Материалы		Тенге				11190300				
	Всего заработная плата		Тенге					13756450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12058686				
		Накладные расходы	Тенге				11277208				
		Сметная прибыль	Тенге				3890867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52526612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7097
		Сметная заработная плата	Тенге					13756450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52526612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7097
		Сметная заработная плата	Тенге					13756450			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								110837505
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28062444				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1525625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					895493			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49387294		
		- Накладные расходы	Тенге							23651946	
		- Сметная прибыль	Тенге							8210200	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01			Тенге				110 837 505				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**110 837 505**				
Прочие затраты			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**110 837 505**				
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			Тенге				7 422 051				
Итого			Тенге				**118 259 556**				
Сметная прибыль 5%			Тенге			5,00%	5 912 978				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				2 483 451				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР			Тенге				**126 655 985**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР + оборудование			Тенге				**126 655 985**				
Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,079			Тенге			1,079	136 661 808				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				**136 661 808**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,980**	**133 928 572**				
НДС			Тенге			12%	16 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**				150 000 000				

Заказчик:

Директор КГУ "Школа-интернат №7 имени С.Ерубаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

_____ **Муратова Г.М.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "TEHNIKALIQ BAQILAU"

_____ **Жанжігіт. А.Б.**

Автор проекта

_____ **Абдуллаев С.А.**

Технический надзор:

Региональный Директор ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Утенов Н.**

Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Байболов Д.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Базарбаев Н.К.**

Начальник участка ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Азимбаев У.А.**