Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 668 517 698,77	469 136 129,25	63 579 215,98	63 579 215,98	0,00	0,00	7 629 505,92	71 208 721,90

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370 ио заместителя руководителя КА

Руководитель Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 668 517 698,77	469 136 129,25	63 579 215,98	63 579 215,98	0,00	0,00	7 629 505,92	71 208 721,90

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370 по доверенности

Руководитель Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12-1

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Корректировочную смету 3

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Стены /АС-60,61,66.1,77/										
3	1108-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м**	м³	50,95		54194,85	2798,80	2761228	142599	2055113	551757	3578024
		НР - 93%; СП - 8%				11060,17	584,32	563516	29771		265039	
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м³	12,42		61431,99	4486,64	762985	55724	592807	118916	952453
		НР - 93%; СП - 8%				9215,26	1079,98	114454	13413		70552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3524213	198323	2647920	670673	4530477
								677970	43184	–	335591	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3524213				
		Материалы	Тенге					2647921				
		Всего заработная плата	Тенге						721154			
		Накладные расходы	Тенге					670673				
		Сметная прибыль	Тенге					335591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4530477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									456
		Сметная заработная плата	Тенге						721154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4530477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							600
		Сметная заработная плата	Тенге					721154			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)									
7	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2000	197,91	197,91	395820	395820	–	59660	491920
					–	41,43	–	82860		36440	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	61,85	3009,43	--	186133	–	–	134016	345761
					3009,43	--	186133	–		25612	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	767,93	61,37	61,37	47128	47128	–	9707	61381
					–	17,55	–	13477		4546	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	191,98	1308,54	--	251214	–	–	180874	466656
					1308,54	--	251214	–		34568	
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (Засыпка песком и ПГС)									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	549	61,37	61,37	33692	33692	–	6939	43881
					--	17,55	–	9635		3250	
12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м³	549	6848,00	–	3759552	–	3759552	–	4060316
					--	–	–	–		300764	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	549	247,68	120,19	135976	65985	–	71299	223854
					127,49	52,89	69992	29037		16580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4809515	542625	3759552	462495	5693769
							507339	135009	–	421760	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4809515				
		Всего заработная плата	Тенге					642348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3759552				
		Накладные расходы	Тенге				462495				
		Сметная прибыль	Тенге				421760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5693770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					642348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5693770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					642348			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство территории									
		Вывоз грунта									
14	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	20940	188,91	181,10	3955775	3792234	16542	716148	5045702
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	40,48	146999	847651		373779	
15	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	549675	29,00	–	15940575	–		–	17215821
		СП - 8%			–	–	–	–		1275246	
		Устройство щебеночного покрытия									
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м 3 материала основания в плотном теле	226	11053,00	2306,87	2497978	521353	1902434	211525	2926264
		НР - 108%; СП - 8%			328,28	538,34	74191	121665		216761	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м 3 материала основания в плотном теле	282	10131,32	1559,47	2857032	439770	2356638	175892	3275557
		НР - 108%; СП - 8%			214,98	362,55	60624	102239		242633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				25251360	4753357	4275614	1103565	28463344
							281814	1071555	–	2108419	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25251360				
		Материалы	Тенге				4275614				
		Всего заработная плата	Тенге					1353369			
		Транспортные расходы	Тенге				15940575				
		Накладные расходы	Тенге				1103565				
		Сметная прибыль	Тенге				2108419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28463344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					1353369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28463344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					1353369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38687591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1467123				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5494305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1249748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10683087		
		- Перевозка грузов	Тенге				15940575				
		- Накладные расходы	Тенге							2236733	
		- Сметная прибыль	Тенге							2865770	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		38 687 591						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В т.ч. СМР		Тенге		**38 687 591**						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	773 752						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		39 461 343						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%	915 503						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		40 376 846						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%	807 537						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		41 184 383						
	Итого с оборудованием		Тенге		41 184 383						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	31 849 526					
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	11 693 783					
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**43 543 309**					
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**42 672 443**					
	НДС, 12%		Тенге	12%		5 120 693,15					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**47 793 136,07**					

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Баксимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж-восстановление покрытий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12-2

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка (Разборка щебеночных и песчано-гравийных покрытий)**	м³ конструкции	56,94		528,50	363,39	30093	20691	–	15292	49016
		НР - 108%; СП - 8%				165,11	83,57	9401	4758		3631	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м³ конструкции	21,86		4434,64	1952,16	96941	42674	–	77371	188257
		НР - 108%; СП - 8%				2482,48	794,71	54267	17372		13945	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	128,724		170,00	–	21883	–		–	23634
		СП - 8%				–	–	–	–		1751	
5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	14458,86		52,00	–	751861	–		–	812010
		СП - 8%				–	–	–	–		60149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					900778	63365	–	92663	1072917
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					63668	22130	–	79476	
		Всего заработная плата	Тенге					900778				
		Транспортные расходы	Тенге						85798			
			Тенге					773744				
		Накладные расходы	Тенге					92663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		Сметная прибыль	Тенге				79476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1072917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					85798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1072917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					85798			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	534	11053,00	2306,87	5902302	1231869	4495131	499797	6914269
		НР - 108%; СП - 8%			328,28	538,34	175302	287474		512170	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	116	10131,32	1559,47	1175233	180899	969396	72353	1347392
		НР - 108%; СП - 8%			214,98	362,55	24938	42056		99806	
8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**	м² покрытия	1768,47	2235,56	251,68	3953521	445089	3448445	134704	4415286
		НР - 108%; СП - 8%			33,92	36,61	59987	64744		327061	
9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	1768,47	1957,93	0,20	3462540	354	3420043	45520	3788699
		НР - 108%; СП - 8%			23,83	–	42143	–		280639	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**	м² покрытия	1768,47	2427,80	265,22	4293491	469034	3764470	133007	4780616
		НР - 108%; СП - 8%			33,92	35,72	59987	63170		354118	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1768,47	533,83	0,05	944062	88	933434	11389	1031884
		НР - 108%; СП - 8%			5,96	–	10540	–		76433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19731149	2327333	17030919	896770	22278146
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372897	457444	–	1650227	
	Материалы		Тенге				19731149				
	Всего заработная плата		Тенге				17030924				
		Накладные расходы	Тенге					830341			
		Сметная прибыль	Тенге				896770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1650227				
							22278146				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									438
		Сметная заработная плата	Тенге						830341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22278146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									438
		Сметная заработная плата	Тенге						830341			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									23351063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					436565		-		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2390698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						479574			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17030924		
		- Перевозка грузов	Тенге					773744				
		- Накладные расходы	Тенге								989433	
		- Сметная прибыль	Тенге								1729703	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23 351 063**						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			**0**						
	В т.ч. СМР		Тенге			**23 351 063**						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		467 021						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			23 818 084						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		552 580						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			24 370 664						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		487 413						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			24 858 077						
	Итого с оборудованием		Тенге			24 858 077						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	19 223 743						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	7 058 136						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**26 281 878**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**25 756 241**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 090 748,88						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**28 846 989,50**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя

Баксимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12-3

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Кран-балки подземной части /АС-33,34/										
82	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т,на отметке до 25 м**	т	0,7538		-63366,87	-26919,89	-47766	-20292	-7155	-18070	-71103
		НР - 69%; СП - 8%				-26954,93	-7787,35	-20319	-5870		-5267	
83	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,224		-509236,00	–	-114069	–	-114069	–	-123195
		СП - 8%				–	–	–	–		-9126	
84	214-202-0301 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К**	т	0,3044		-506482,00	–	-154173	–	-154173	–	-166507
		СП - 8%				–	–	–	–		-12334	
85	СЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	**Доплата за именение марки стали С255**	тн	0,5284		-14178,00	–	-7492	–	-7492	–	-8091
		СП - 8%				–	–	–	–		-599	
86	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00304		-463375,00	–	-1409	–	-1409	–	-1522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		-113	
87	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,1839	-475599,00	–	-87463	–	-87463	–	-94460
		СП - 8%			–	–	–	–		-6997	
88	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,01998	-430960,00	–	-8611	–	-8611	–	-9300
		СП - 8%			–	–	–	–		-689	
89	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00172	-441684,00	–	-760	–	-760	–	-821
		СП - 8%			–	–	–	–		-61	
90	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,7538	-19505,97	-2228,82	-14704	-1681	-1814	-7738	-24237
		НР - 69%; СП - 8%			-14870,52	-6,04	-11209	-5		-1795	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	33,921	-114,81	-3,21	-3894	-109	-1619	-1503	-5829
		НР - 69%; СП - 8%			-63,85	-0,38	-2166	-13		-432	
93	217-103-0208 РСНБ РК 2022	**Анкер химический HVU2 M16X125**	шт.	20	-2185,00	–	-43700	–	-43700	–	-47196
		СП - 8%			–	–	–	–		-3496	
94	217-101-0303 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	12	-91,00	–	-1092	–	-1092	–	-1179
		СП - 8%			–	–	–	–		-87	
95	217-101-0304 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	2	-167,00	–	-334	–	-334	–	-361
		СП - 8%			–	–	–	–		-27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-485467	-22082	-429691	-27311	-553801
							-33694	-5888	–	-41023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-422997				
	Материалы		Тенге				-1620				
	Всего заработная плата		Тенге					-2179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-419103				
		Накладные расходы	Тенге				-1503				
		Сметная прибыль	Тенге				-33961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-458461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-2179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-62470				
	Материалы		Тенге				-8969				
	Всего заработная плата		Тенге					-37403			
		Накладные расходы	Тенге				-25808				
		Сметная прибыль	Тенге				-7062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-95340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-19
		Сметная заработная плата	Тенге					-37403			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				-553801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-20
		Сметная заработная плата	Тенге					-39582			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**				-485467	-22082	-429691	-27311	-553801
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-33694	-5888	--	-41023	
	Материалы		Тенге				-422997				
	Всего заработная плата		Тенге				-1620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-2179			
		Накладные расходы	Тенге				-419103				
		Сметная прибыль	Тенге				-1503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-33961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-458461				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-2179			
	Материалы		Тенге				-62470				
	Всего заработная плата		Тенге				-8969				
		Накладные расходы	Тенге					-37403			
		Сметная прибыль	Тенге				-25808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-7062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-95340				
		Сметная заработная плата	Тенге								-19
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге					-37403			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-553801				
		Сметная заработная плата	Тенге								-20
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**					-39582			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге				--	--	-429691	-27311	-553801
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				--	--	--	-41023	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						--				
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге								-553801
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				-33694				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					-22082			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					-5888			
	- Накладные расходы		Тенге						-429692		
	- Сметная прибыль		Тенге							-27311	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		-553 801					-41023	
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						
	В т.ч. СМР		Тенге		-553 801						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	-11 076						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		-564 877						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%	-13 105						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		-577 982						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%	-11 560						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		-589 542						
	Итого с оборудованием		Тенге		-589 542						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	-455 916						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	-167 393						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**-623 309**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**-610 843**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		-73 301,15						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**-684 144,09**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. заместителя руководителя Тенешев К.А.

И.о руководителя

Баксимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12-4

за **Октябрь 2025** **(месяц, год) на Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая напорная К1н										
		Трубопроводы										
122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	15,61		-6240,72	-264,17	-97418	-4124	-68667	-25471	-132720
						-1577,65	-70,52	-24627	-1101		-9831	
123	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм.Укладка в траншею**										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,227		-3189507,41	-2449322,26	-724018	-555997	–	-333692	-1142327
						-740185,15	-744671,94	-168022	-169041		-84617	
146	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	227		-7,85	-0,87	-1782	-198	–	-1205	-3226
						-6,98	-0,39	-1584	-89		-238	
147	249-101-0602 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	227		-64,00	–	-14528	–	-14528	–	-15690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		-1162	
		Колодцы круглые из сборного ж/б диам.2000мм /9шт/									
152	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15	-35251,68	-13637,62	-528775	-204564	-91264	-314912	-911182
		НР - 99%; СП - 8%			-15529,81	-5676,36	-232947	-85145		-67495	
153	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	6	-49446,00	–	-296676	–	-296676	–	-320410
		СП - 8%			–	–	–	–		-23734	
154	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	-23549,00	–	-94196	–	-94196	–	-101732
		СП - 8%			–	–	–	–		-7536	
155	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	10	-39165,00	–	-391650	–	-391650	–	-422982
		СП - 8%			–	–	–	–		-31332	
157	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	6	-37229,00	–	-223374	–	-223374	–	-241244
		СП - 8%			–	–	–	–		-17870	
158	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	15	-5578,00	–	-83670	–	-83670	–	-90364
		СП - 8%			–	–	–	–		-6694	
159	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	6	-7511,00	–	-45066	–	-45066	–	-48671
		СП - 8%			–	–	–	–		-3605	
160	261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	50,84	-457,00	–	-23234	–	-23234	–	-25093
		СП - 8%			–	–	–	–		-1859	
162	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	4	-25559,00	–	-102236	–	-102236	–	-110415
		СП - 8%			–	–	–	–		-8179	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	100	-1204,24	-29,55	-120424	-2955	-75419	-39481	-172697
		НР - 93%; СП - 8%			-420,50	-4,03	-42050	-403		-12792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-2747047	-767838	-1509980	-714761	-3738753
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-469230	-255779	–	-276944	
	Всего заработная плата		Тенге				-1782				
		Накладные расходы	Тенге					-1673			
		Сметная прибыль	Тенге				-1205				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3225				
		Сметная заработная плата	Тенге					-1673			-1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2745265				
	Материалы		Тенге				-235350				
	Всего заработная плата		Тенге					-723336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1274630				
		Накладные расходы	Тенге				-713556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							60200
		Сметная прибыль	Тенге				-276706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3735527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-407
		Сметная заработная плата	Тенге					-723336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3738752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-408
		Сметная заработная плата	Тенге					-725009			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Трубопроводы									
190	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Гидранты пожарные.Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**-61070,38**	**-275,79**	**-61070**	**-276**	**-57724**	**-3156**	**-69364**
					-3069,83	**-117,99**	**-3070**	**-118**		**-5138**	
		Колодцы круглые водопроводные из сборного ж/б диам.1500мм /1шт/									
233	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**									
		СП - 8%	**комплект**	**1**	**-25559,00**	**--**	**-25559**	**--**	**-25559**	**--**	**-27604**
					--	**--**	**--**	**--**		**-2045**	
234	261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**									
		СП - 8%	**кг**	**10,66**	**-457,00**	**--**	**-4872**	**--**	**-4872**	**--**	**-5262**
					--	**--**	**--**	**--**		**-390**	
236	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Щиты.Укладка над подпольными каналами /Деревянная крышка/**									
		НР - 90%; СП - 8%	**м²**	**0,321536**	**-4913,97**	**-190,29**	**-1580**	**-61**	**-1418**	**-114**	**-1830**
					-313,68	**-81,41**	**-101**	**-26**		**-136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-93081**	**-337**	**-89573**	**-3270**	**-104060**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3171	-144	--	-7709	
	Материалы		Тенге				-93081				
	Всего заработная плата		Тенге				-59143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3315			
		Накладные расходы	Тенге				-30431				
		Сметная прибыль	Тенге				-3270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-7709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-104060				
		Сметная заработная плата	Тенге					-3315			-2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-104060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-3842812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-472401				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-768175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-255923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1599554		
		- Накладные расходы	Тенге							-718031	
		- Сметная прибыль	Тенге							-284653	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		-3 842 812						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	В т.ч. СМР		Тенге			-3 842 812						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		-76 856						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			-3 919 668						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		-90 936						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			-4 010 605						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		-80 212						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			-4 090 817						
	Итого с оборудованием		Тенге			-4 090 817						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	-3 163 592						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	-1 161 535						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**-4 325 127**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**-4 238 625**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		-508 634,95						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**-4 747 259,58**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Баксимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)