Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" сентября 2017 г.

Заказчик **КГУ «Школа-гимназия №26» отдела образования акимата города Экибастуза**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер, дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 26.08.2017г. ТОО «Строитель-Экибастуз» Ищенко Валерий Васильевич, 141200 Павлодарская область, г.Экибастуз,ул.Целинная,81-1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.08.2017г. ТОО «Anvar-Saqat" Каржасов Кабдылкамыт Насырович, аттестаты № КДиЖКХ №06672 от 18.02.2014г, № КДиЖКХ №06670 от 18.02.2014г, № КДиЖКХ №06671 от 18.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 10.09.2017г. ИП Свечников Александр Петрович,Аркенова Фарида Борисовна,аттестат № KZ 17VJE00020649 от 21.10.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным

подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ «Школа-гимназия №26» отдела образования города Экибастуза»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская обл,г.Экибастуз,ул.Абая,55**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от "__" _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СК НУРТАС-ГХ»**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденным **КГУ «Школа-гимназия №26»» отдела образования акимата города Экибастуза» и ГУ Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области №16-0375/15 от 30.09.2015г..**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.06.2017г.**_____;
месяц, год
окончание работ **26.08.2017г.**_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца_____;

фактически, месяц: 2 месяца 11 дней_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_ 1.Демонтаж и устройство рулонной кровли 2.Устройство ограждения кровли 3.Устройство утепления и армированной цементно-песчаной стяжки.4.Устройство водоприемных воронок

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 26714,561 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_26714,561 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _29920,308тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_26714,561 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: После проведения работ на объекте «Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ «Школа-гимназия 26» отдела образования города Экибастуза» принять объект в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Шайхсламов Канат Шайхсламович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Свечников Александр Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор

Каржасов Кабдылкамыт Насырович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ищенко Валерий Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Kazsmeta_1(Версия 2.14 от 27.02.2013)

Заказчик: КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

Объект: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза**

Договор №20 от 03.03.2017г.

АКТ №1
выполненных работ за июль 2017г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажно-восстановительные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	337,000	29,02	2,02	9780	681	9851	0,17410	59
		1м2 кровли		27,00	0,32	9099	108	107	0,00280	1
2	Е58-20-2	Разборка выравнивающей асфальтовой стяжки ктрр=0,8 ктрм=0,8 кзпр=0,8 кэкс=0,8 кзпм=0,8	337,000	89,36	9,64	30114	3249	29291	0,44680	151
		1м2		79,72	1,51	26866	509	107	0,01544	5
3	Е58-22-4	Разборка теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	337,000	26,10	1,04	8796	350	9094	0,16770	57
		1м2		25,06	0,16	8445	54	107	0,00165	1
4	Е58-22-3	Разборка теплоизоляции насухо из шлака ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	337,000	19,64	1,04	6619	350	6765	0,10995	37
		1м2		18,60	0,16	6268	54	107	0,00165	1
5	Е58-21-1	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	337,000	10,01	0,22	3373	74	3544	0,05930	20
		1м2		9,79	0,04	3299	13	107	0,00035	0
6	Е69-18-2	Очистка от строительного мусора	337,000	3,02	0,00	1018	0	916	0,02270	8
		1м2 пола		3,02	0,00	1018	0	90	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты по разделу				59 700	4 704			332
						54 995	738			8
		Стоимость материалов, тенге				1				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				59 461				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				8 919				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				30				
		Стоимость демонтируемых материалов				969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 208				
		Всего по разделу, тенге				126 369				
		Сметная заработная плата, тенге				64 652				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				370				
	РАЗДЕЛ 2.Основной слой рулонной кровли									
7	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	337,000	207,96	1,19	70083	401	9899	0,15500	52
				27,00	0,45	9099	152	107	0,00220	1
		1м2 изолируемой поверхности								
8	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	337,000	189,45	4,72	63845	1591	26201	0,40300	136
				70,88	1,78	23887	600	107	0,00860	3
		1м2 утепляемого покрытия								
9	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	69,422	6632,00	0,00	460407	0	0	0,00000	0
		м3								
10	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового	337,000	39,26	2,07	13231	698	13526	0,21990	74
				37,19	0,32	12533	108	107	0,00330	1
		1м2								
11	30-9-17	Гравий керамзитовый М-500, фракция 10-20 мм	53,920	3760,00	0,00	202739	0	0	0,00000	0
		м3								
12	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	357,000	190,06	15,94	67851	5691	15513	0,24300	87
				34,65	5,96	12370	2128	107	0,02910	10
		1м2 стяжки								
13	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=30	10710,000	7,71	0,18	82574	1928	2177	0,00090	10
				0,13	0,06	1392	643	107	0,00030	3
		1м2 стяжки								
14	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,337	5239,08	327,33	1766	110	645	11,60000	4
		1т		1890,00	123,75	637	42	95	0,60000	0
15	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,337	64100,00	0,00	21602	0	0	0,00000	0
		т								
16	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из	337,000	62,49	27,39	21059	9230	16357	0,19600	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наплавляемых материалов		35,10	10,26	11829	3458	107	0,05010	17
		1м2 кровли								
17	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	761,620	219,00		166795	0	0		0
		м2								
18	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	387,550	154,00		59683	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				1 231 635	19 649			429
						71 747	7 131			35
		Стоимость материалов, тенге				1 140 239				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				84 318				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				12 648				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				78 957				
		Всего по разделу, тенге				1 394 910				
		Сметная заработная плата, тенге				91 526				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				506				
РАЗДЕЛ 3.Разрез 1-1…5-5										
19	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых	61,200	109,40	7,27	6695	445	4773	0,45080	28
		битумно-полимерных материалов с одним фартуком		71,79	1,10	4394	67	107	0,00450	0
		1м примыканий								
20	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	100,980	219,00		22115	0	0		0
		м2								
21	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	88,740	154,00		13666	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				42 476	445			28
						4 394	67			
		Стоимость материалов, тенге				37 637				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 773				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				716				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 835				
		Всего по разделу, тенге				50 084				
		Сметная заработная плата, тенге				5 177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-час				30				
		Всего прямые затраты				**1 333 811**	**24 798**			**789**
						131 136	**7 936**			**43**
		Стоимость материалов, тенге				**1 177 877**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**148 552**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				22 283				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				74				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**89 000**				
		Всего по смете, тенге				**1 571 363**				
		Сметная заработная плата, тенге				**161 355**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**906**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				15 714				
		Дополнительные отпуска, .4%				6 285				
		Итого дополнительные затраты на строительство				21 999				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 593 362				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 593 362				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				183 353				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 177 877				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				906				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)				**4 361 032**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**501 800**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**3 223 614**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**87 221**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**4 448 253**				
		Итого в текущих ценах				**4 447 763**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**533 790**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				4 982 043				
		Конкурсная скидка 23%				1 145 870				
		Всего:				3836173				

Директор КГУ "Школа- гимназия №26"
отдела образования акимата города Экибастуза — Шайхсламов К.Ш.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" — Ищенко В.В.

Технадзор:
Эксперт технадзора ТОО "Anvar-Sagat" — Каржасов К.Н.

Заказчик: КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

Объект: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза**

Договор №20 от 03.03.2017г.

АКТ №2

выполненных работ за июль 2017г.

Основание:

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажно-восстановительные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1043,000	29,02	2,02	30268	2107	30490	0,17410	182
		1м2 кровли		27,00	0,32	28161	334	107	0,00280	3
2	Е58-20-2	Разборка выравнивающей асфальтовой стяжки ктрр=0,8 ктрм=0,8 кзпр=0,8 кэкс=0,8 кзпм=0,8	1043,000	89,36	9,64	93202	10055	90654	0,44680	466
		1м2		79,72	1,51	83148	1575	107	0,01544	16
3	Е58-22-4	Разборка теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	1043,000	26,10	1,04	27222	1085	28146	0,16770	175
		1м2		25,06	0,16	26138	167	107	0,00165	2
4	Е58-22-3	Разборка теплоизоляции насухо из шлака ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	1043,000	19,64	1,04	20485	1085	20937	0,10995	115
		1м2		18,60	0,16	19400	167	107	0,00165	2
5	Е58-21-1	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	1043,000	10,01	0,22	10440	229	10971	0,05930	62
		1м2		9,79	0,04	10211	42	107	0,00035	0
6	Е16-21-3	Разборка воронок сливных диаметром 100 мм ктрр=0,4 ктрм=0,4 кзпр=0,4 кэкс=0,4 кзпм=0,4	4,000	54,63	0,63	219	3	248	0,33200	1
				54,00	0,00	216	0	115	0,00000	0

	1воронка								
7 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с	22,000	524,41	15,70	11537	345	6375	1,74000	38
	земли и лесов цементно-известковым раствором при		302,60	2,43	6657	53	95	0,01320	0
	площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
	1м2								
8 Е69-18-2	Очистка от строительного мусора	1043,000	3,02	0,00	3150	0	2835	0,02270	24
	1м2 пола		3,02	0,00	3150	0	90	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				196 523	14 909			1 063
					177 081	2 338			23
	Стоимость материалов, тенге				4 533				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				190 656				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				28 598				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				95				
	Стоимость демонтируемых материалов				1010162				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				83 840				
	Всего по разделу, тенге				471 019				
	Сметная заработная плата, тенге				208 017				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 181				
РАЗДЕЛ 2.Основной слой рулонной кровли									
9 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида	1043,000	207,96	1,19	216902	1241	30634	0,15500	162
	РКП-350б в один слой		27,00	0,45	28161	469	107	0,00220	2
	1м2 изолируемой поверхности								
10 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или	1043,000	189,45	4,72	197596	4923	81090	0,40300	420
	перлита на битумной мастике в один слой		70,88	1,78	73928	1857	107	0,00860	9
	1м2 утепляемого покрытия								
11 1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	214,858	6632,00	0,00	1424938	0	0	0,00000	0
	теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96								
	м3								
12 Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия	1043,000	39,26	2,07	40948	2159	41862	0,21990	229
	керамзитового		37,19	0,32	38789	334	107	0,00330	3
	1м2								
13 30-9-17	Гравий керамзитовый М-500, фракция 10-20 мм	166,880	3760,00	0,00	627469	0	0	0,00000	0
	м3								
14 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1124,000	190,06	15,94	213627	17917	48841	0,24300	273
	толщиной 15 мм		34,65	5,96	38947	6699	107	0,02910	33
	1м2 стяжки								
15 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	33720,000	7,71	0,18	259981	6070	6855	0,00090	30
	цементно-песчаных стяжек к=30		0,13	0,06	4384	2023	107	0,00030	10
	1м2 стяжки								

16	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,043	5239,08	327,33	5464	341	1995	11,60000	12
		1т		1890,00	123,75	1971	129	95	0,60000	1
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,043	64100,00	0,00	66856	0	0	0,00000	0
		т								
18	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	1043,000	62,49	27,39	65177	28568	50622	0,19600	204
		1м2 кровли		35,10	10,26	36609	10701	107	0,05010	52
19	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	2357,180	219,00		516222	0	0		0
		м2								
20	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	1199,450	154,00		184715	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				3 819 895	61 219			1 330
						222 789	22 212			110
		Стоимость материалов, тенге				3 535 887				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				261 899				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				39 285				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				244 908				
		Всего по разделу, тенге				4 326 702				
		Сметная заработная плата, тенге				284 286				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 571				
	РАЗДЕЛ 3.Разрез 1-1...5-5									
21	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	4,000	175,95	1,57	704	6	621	0,83000	3
		1воронка		135,00	0,00	540	0	115	0,00000	0
22	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	4,000	7790,00	0,00	31160	0	0	0,00000	0
		шт								
23	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17,000	190,06	15,94	3231	271	738	0,24300	4
		1м2 стяжки		34,65	5,96	589	101	107	0,02910	0
24	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	250,000	109,40	7,27	27350	1818	19499	0,45080	113
		1м примыканий		71,79	1,10	17948	275	107	0,00450	1
25	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	412,500	219,00		90338	0	0		0
		м2								
26	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	362,500	154,00		55825	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				208 608	2 095			120

	19 077	376	1
Стоимость материалов, тенге	187 436		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	20 858		
- заработная плата, тенге (в накладных)	3 129		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	13 768		
Всего по разделу, тенге	243 234		
Сметная заработная плата, тенге	22 582		
Нормативная трудоемкость, чел-час	131		
Всего прямые затраты	**4 225 026**	**78 223**	**2 513**
	418 947	**24 926**	**134**
Стоимость материалов, тенге	**3 727 856**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**473 413**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	71 012		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	237		
Стоимость демонтируемых материалов	1010162		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**342 516**		
Всего по смете, тенге	**5 040 955**		
Сметная заработная плата, тенге	**514 885**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 884**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	50 410		
Дополнительные отпуска, .4%	20 164		
Итого дополнительные затраты на строительство	70 574		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	5 111 529		
Итого в базовых ценах 2001г.	5 111 529		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	584 609		
В том числе материалы в ценах 2001г.	3 727 856		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 884		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737

Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	13 990 255
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 599 958
В том числе материалы в текущих ценах	10 202 396
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	279 805
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	14 270 060
Итого в текущих ценах	14 270 060
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 712 407
Итого:	15 982 467
Конкурсная скидка 23%	3 675 967
Всего:	12306500

Директор КГУ "Школа- гимназия №26"
отдела образования акимата города Экибастуза Шайхсламов К.Ш.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" Ищенко В.В.

Технадзор:
Эксперт технадзора ТОО "Anvar-Sagat" Каржасов К.Н.

Kazsmeta_1(Версия 2.14 от 27.02.2013)

Заказчик: КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

Объект: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Школа- гимназия №26" отдела образования акимата города Экибастуза**

Договор №20 от 03.03.2017г.

АКТ №1
выполненных работ от 26 августа

Основание:
дефектный акт

Зона:
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажно-восстановительные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	970,000	29,02	2,02	28149	1959	28355	0,17410	169
		1м2 кровли		27,00	0,32	26190	310	107	0,00280	3
2	Е58-20-2	Разборка выравнивающей асфальтовой стяжки ктрр=0,8 ктрм=0,8 кзпр=0,8 кэкс=0,8 кзпм=0,8	970,000	89,36	9,64	86679	9351	84309	0,44680	433
		1м2		79,72	1,51	77328	1465	107	0,01544	15
3	Е58-22-4	Разборка теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	970,000	26,10	1,04	25317	1009	26175	0,16770	163
		1м2		25,06	0,16	24308	155	107	0,00165	2
4	Е58-22-3	Разборка теплоизоляции насухо из шлака ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	970,000	19,64	1,04	19051	1009	19471	0,10995	107
		1м2		18,60	0,16	18042	155	107	0,00165	2
5	Е58-21-1	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов ктрр=0,5 ктрм=0,5 кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5	970,000	10,01	0,22	9710	213	10202	0,05930	58
		1м2		9,79	0,04	9496	39	107	0,00035	0
6	Е16-21-3	Разборка воронок сливных диаметром 100 мм ктрр=0,4 ктрм=0,4 кзпр=0,4 кэкс=0,4 кзпм=0,4	6,000	54,63	0,63	328	4	373	0,33200	2
				54,00	0,00	324	0	115	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1воронка								
7	Е20-18-5	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали,	13,000	71,42	6,17	928	80	1009	0,38500	5
		круглого сечения, диаметром 450 мм ктрр=0,5 ктрм=0,5		65,25	2,25	848	29	115	0,01000	0
		кзпр=0,5 кэкс=0,5 кзпм=0,5								
		1зонт								
8	Е63-5-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в переплетах деревянных	160,000	1001,61	3,26	160258	522	22996	0,89000	142
		на штапиках по замазке при площади стекла более 1,0		150,30	0,99	24048	158	95	0,00500	1
		м2								
		1м2								
9	Е62-9-1	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с	60,000	127,05	0,05	7623	3	5701	0,60060	36
		расчисткой старой краски до 10%		100,00	0,02	6000	1	95	0,00010	0
		1м2								
10	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с	10,000	524,41	15,70	5244	157	2898	1,74000	17
		земли и лесов цементно-известковым раствором при		302,60	2,43	3026	24	95	0,01320	0
		площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
11	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по	32,000	306,45	2,54	9806	81	580	0,10327	3
		подготовленной поверхности		18,11	0,96	580	31	95	0,00475	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
12	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с	48,000	524,41	15,70	25172	754	13910	1,74000	84
		земли и лесов цементно-известковым раствором при		302,60	2,43	14525	117	95	0,01320	1
		площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
13	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по	48,000	306,45	2,54	14710	122	869	0,10327	5
		подготовленной поверхности		18,11	0,96	869	46	95	0,00475	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
14	Е69-18-2	Очистка от строительного мусора	970,000	3,02	0,00	2929	0	2636	0,02270	22
		1м2 пола		3,02	0,00	2929	0	90	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				395 904	15 264			1 246
						208 513	2 530			24
		Стоимость материалов, тенге				172 127				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				219 484				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				32 923				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				112 816				
		Всего по разделу, тенге				728 204				
		Сметная заработная плата, тенге				243 966				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Основной слой рулонной кровли								
15	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	970,000	207,96	1,19	201721	1154	28491	0,15500	150
		1м2 изолируемой поверхности		27,00	0,45	26190	437	107	0,00220	2
16	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	970,000	189,45	4,72	183767	4578	75415	0,40300	391
		1м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	68754	1727	107	0,00860	8
17	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	199,820	6632,00	0,00	1325206	0	0	0,00000	0
		м3								
18	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового	970,000	39,26	2,07	38082	2008	38931	0,21990	213
		1м2		37,19	0,32	36074	310	107	0,00330	3
19	30-9-17	Гравий керамзитовый М-500, фракция 10-20 мм	155,200	3760,00	0,00	583552	0	0	0,00000	0
		м3								
20	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1037,000	190,06	15,94	197092	16530	45061	0,24300	252
		1м2 стяжки		34,65	5,96	35932	6181	107	0,02910	30
21	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=30	31110,000	7,71	0,18	239858	5600	6325	0,00090	28
		1м2 стяжки		0,13	0,06	4044	1867	107	0,00030	9
22	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,970	5239,08	327,33	5082	318	1855	11,60000	11
		1т		1890,00	123,75	1833	120	95	0,60000	1
23	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,970	64100,00	0,00	62177	0	0	0,00000	0
		т								
24	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	970,000	62,49	27,39	60615	26568	47079	0,19600	190
		1м2 кровли		35,10	10,26	34047	9952	107	0,05010	49
25	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	2192,200	219,00		480092	0	0		0
		м2								
26	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	1115,500	154,00		171787	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				3 549 031	56 756			1 235
						206 874	20 594			102
		Стоимость материалов, тенге				3 285 401				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				243 157				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				36 474				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				227 531				
		Всего по разделу, тенге				4 019 719				
		Сметная заработная плата, тенге				263 942				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 459				
	РАЗДЕЛ 3.Разрез 1-1…5-5									
27	Е20-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	13,000	1444,08	12,33	18773	160	2019	0,77000	10
		стали, круглого сечения, диаметром 450 мм		130,50	4,50	1697	59	115	0,02000	0
		1зонт								
28	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой	336,000	34,61	0,84	11629	282	8082	0,14450	49
		стали		22,34	0,14	7506	47	107	0,00130	0
		1м								
29	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	1,366	72495,00	0,00	99048	0	0	0,00000	0
		т								
30	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,488	525600,00	0,00	256530	0	0	0,00000	0
		т								
31	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой	96,000	34,61	0,84	3323	81	2309	0,14450	14
		стали		22,34	0,14	2145	13	107	0,00130	0
		1м								
32	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,185	72495,00	0,00	13385	0	0	0,00000	0
		т								
33	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой	162,000	34,61	0,84	5607	136	3897	0,14450	23
		стали		22,34	0,14	3619	23	107	0,00130	0
		1м								
34	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,401	72495,00	0,00	29041	0	0	0,00000	0
		т								
35	1-1-864	Полоса стальная оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,036	72495,00	0,00	2582	0	0	0,00000	0
		т								
36	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой	22,500	34,61	0,84	779	19	541	0,14450	3
		стали		22,34	0,14	503	3	107	0,00130	0
		1м								
37	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,064	72495,00	0,00	4661	0	0	0,00000	0
		т								
38	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,028	147300,00	0,00	4174	0	0	0,00000	0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	6,000	175,95	1,57	1056	9	931	0,83000	5
		1воронка		135,00	0,00	810	0	115	0,00000	0
40	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	6,000	7790,00	0,00	46740	0	0	0,00000	0
		шт								
41	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	59,000	190,06	15,94	11214	940	2564	0,24300	14
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	2044	352	107	0,02910	2
		1м2 стяжки								
42	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых	209,300	109,40	7,27	22897	1522	16324	0,45080	94
		битумно-полимерных материалов с одним фартуком		71,79	1,10	15026	230	107	0,00450	1
		1м примыканий								
43	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХПП-4	345,345	219,00		75631	0	0		0
		м2								
44	1999	Рулонные наплавляемые материалы,марка ХКП-3	303,485	154,00		46737	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				653 807	3 149			212
						33 350	727			3
		Стоимость материалов, тенге				617 308				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				36 667				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 500				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				41 428				
		Всего по разделу, тенге				731 902				
		Сметная заработная плата, тенге				39 577				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				233				
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение металлическое								
45	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	240,000	15,49	3,11	3718	746	3153	0,06785	16
		1м ограждения		11,13	1,15	2671	276	107	0,00563	1
46	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,101	134000,00	0,00	147593	0	0	0,00000	0
		т								
		Всего прямые затраты по разделу				151 311	746			16
						2 671	276			1
		Стоимость материалов, тенге				147 894				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 153				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 268				
		Всего по разделу, тенге				163 732				
		Сметная заработная плата, тенге				3 420				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				19				
		Всего прямые затраты				**4 750 053**		**75 915**		**2 709**
		Стоимость материалов, тенге				**451 408**		**24 127**		**130**
		Оборудование, тенге				**4 222 730**				
		Накладные расходы, тенге				**502 462**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				75 369				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**391 043**				
		Всего по смете, тенге				**5 643 558**				
		Сметная заработная плата, тенге				**550 904**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 090**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				56 435				
		Дополнительные отпуска, .4%				22 575				
		Итого дополнительные затраты на строительство				79 010				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				5 722 568				
		Итого в базовых ценах 2001г.				5 722 568				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				628 852				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				4 222 730				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 090				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.7368								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)				**15 662 669**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**1 721 042**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**11 556 767**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**313 253**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**15 975 922**				
		Итого в текущих ценах				**15 975 922**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**1 917 111**				
		Итого:				**17 893 033**				
		Конкурсная скидка 23%				**4 115 398**				
		Всего:				**13777635**				

Директор КГУ "Школа- гимназия №26"
отдела образования акимата города Экибастуза — Шайхсламов К.Ш.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" — Ищенко В.В.

Технадзор:
Эксперт технадзора ТОО "Anvar-Sagat" — Каржасов К.Н.