Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**	**030740000614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)

Номер документа	Дата составления
00000000101	19.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы			Услуга	1	188 399 540,00	188 399 540,00	20 185 665,00
				Итого	1	x	188 399 540,00	20 185 665,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ковтун Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2025

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц **2025** год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1013	от 22.08.2024 г.				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
Наименование	с начала года по отчетный месяц вкл.с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					всего	
			содержание	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:									
в том числе за месяц	1 046 852 715,00	168 213 875,00		168 213 875,00				20 185 665,00	188 399 540,00
ИТОГО к оплате:									**188 399 540,00**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

Ковтун Д.А.

м.п.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"
Объект: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"
Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72
Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ
за август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1/ 1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**159738054**
		Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**146908332**
1	1	**1220-0101-0604** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм (110 мм)**	**$м^2$**	**12 803,98**	**1 519**	**19 449 246**
2	2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3 380,25072**	**690**	**2 332 373**
3	3	**1220-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня**	**м**	**517,01**	**1 285**	**664 358**
4	4	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**27,298128**	**1 353**	**36 934**
5	5	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022 К=15*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**27,298128**	**915**	**24 978**
6	6	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,62**	**212 481**	**2 469 029**
7	8	**1220-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т**	**2 785,75**	**10 572**	**29 450 949**
8	9	**212-501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**2 813,6075**	**25 276**	**71 116 743**
9	10	**212-504-0106** *РСНБ РК 2022*	**Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019**	**кг**	**8 440,8225**	**2 531**	**21 363 722**
		Раздел 2.	**Коммуникационные люки на основной проезжей части**				**2090390**
10	17	**1220-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев**	**$м^2$**	**4,27**	**4 169**	**17 802**

11	18	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,25	1 353	3 044
12	19	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,25	915	2 059
13	20	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,14	62 958	8 814
14	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 087	49 609
15	23	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	11	6 098	67 078
16	24	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	11	176 544	1 941 984
		Раздел 3.	**Покрытие на остановках**				**8567779**
17	25	1220-0101-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм (110 мм)	$м^2$	668,4	1 818	1 215 151
18	26	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	176,4576	690	121 756
19	30	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,6	212 481	127 489
20	32	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	162,29	10 572	1 715 730
21	33	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	163,9129	25 276	4 143 062
22	34	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	491,7387	2 531	1 244 591
		Раздел 4.	**Коммуникационные люки на остановках**				**1199920**
23	41	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	9,36	4 169	39 022
24	42	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,92	1 353	3 951
25	43	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,92	915	2 672
26	44	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,14	62 958	8 814
27	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 087	49 609
28	47	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	6	6 098	36 588
29	48	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	6	176 544	1 059 264

		Раздел 5.	**Коммуникационные люки на заездах**				**971633**
30	**67**	**1107-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**62 958**	**8 814**
31	**69**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**7**	**7 087**	**49 609**
32	**70**	**1220-0202-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Люк. Установка с подбетонкой**	**шт.**	**5**	**6 098**	**30 490**
33	**71**	**244-202-0111** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5**	**176 544**	**882 720**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**159 738 054**

Сметная прибыль - 5%	7 986 903
Итого	167 724 957
На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557	177 067 237
Скидка по конкурсу - 5%	168 213 875
Налог на добавленную стоимость - 12%	20 185 665
Итого к оплате:	**188 399 540**

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

_____ **Ковтун Д.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО"ALKHARU GROUP"

_____ **Сейтиев Д.Б.**
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С. _____