Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
26	28.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_тенге	1	560 918 473,30	560 918 473,30	60 098 407,85
				Итого	1	x	560 918 473,30	60 098 407,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) исполнительный директор / _____ / Акшалов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Сагдиков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №13
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==									
			4515-1-С31-НК-ПОС л.11 /приложение 5/									
			разработка грунта									
1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	1 079,5	392	392	423164	423164	–	–	423164
						–	83	–	89598		–	
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	4 082,88	435	435	1776053	1776053	–	–	1776053
						–	91	–	371542		–	
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	1 115,16	395	395	440488	440488	–	–	440488
						–	83	–	92558		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	200,46	14 419	–	2890433	–	–	–	2890433
						14 419	–	2890433	–		–	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	13 223,875	150	–	1983581	–		–	1983581
						–	–	–	–		–	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	1 223,72	100	80	122372	97897	–	–	122372
						20	21	24474	25698		–	
уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	225,24	251	251	56535	56535	–	–	56535
						–	68	–	15316		–	
обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	980,46	5 451	–	5344487	–	–	–	5344487
						5 451	–	5344487	–		–	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 344,81	133	133	311860	311859	–	–	311860
						–	35	–	82068		–	
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	2 344,81	847	316	1986054	740960	–	–	1986054
						531	106	1245094	248550		–	
песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	150,15	10 910	570	1638136	85585	576426	–	1638136
						6 501	141	976125	21171		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				16973163	3932541	576426	–	16973163
								10480613	946501	–	–	
Стоимость общестроительных работ				тенге				16973163				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				16973163				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				16973163				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	737,97495	74 721	34 495	55142226	25456446	2188095	–	55142226
						37 261	6 515	27497685	4807907		–	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	737,97495	70 774	42 548	52229439	31399358	1919473	–	52229439
						25 625	6 857	18910608	5060294		–	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	162,354489	764 031	–	124043863	–	124043863	–	124043863
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				231415528	56855804	128151431	–	231415528
								46408293	9868201	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				231415528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				231415528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				231415528				
			РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									
15	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	295	16 636	3 924	4907620	1157580	497370	–	4907620
						11 026	1 233	3252670	363735		–	
16	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	294,115	221 252	–	65073532	–	65073532	–	65073532
						–	–	–	–		–	
17	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	55,46	63 032	26 086	3495755	1446729	44369	–	3495755
						36 146	8 018	2004657	444678		–	
18	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	55,46	106 295	–	5895121	–	5895121	–	5895121
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				79372028	2604309	71510392	–	79372028
								5257327	808413	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				79372028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				79372028				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				79372028				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								327760719
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				62146233				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					63392654			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11623115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						200238249		
		- Перевозка грузов	тенге				1983581				
		ИТОГО	тенге				**327 760 719,00**				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**28 842 943,27**				
		Итого	тенге				**356 603 662,27**				
		Сметная прибыль 5%	тенге				**17 830 183,11**				
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**10 698 109,87**				
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**385 131 955,25**				
	1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				**385 131 955,25**				
	1,000	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0000	тенге								
	1,0192	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 12 %, к - 1,0192	тенге								
	1,0388	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0388	тенге								
	1,0587	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 37 %, к - 1,0587	тенге								
	1,079	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	тенге								
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**385 131 955,25**				
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				**46 215 834,63**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**431 347 789,88**				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**17 427 104,81**				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**413 920 685,07**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ Акшалов С.С.

Эксперт технического надзора:_____Исмагилов Г.Р.
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____Махно В.В.
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31/Насосная станция

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК0 до ПК3+65/4515-С31-ВП, лист 21/==									
1	49	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	141,12	25 367	14 103	3579791	1990216	81143	--	3579791
						10 689	4 990	1508432	704189		--	
2	50	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	80,28	15 150	8 480	1216242	680774	46161	--	1216242
						6 095	2 994	489307	240358		--	
3	51	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	221,4	1 880	891	416232	197267	7085	--	416232
						957	218	211880	48265		--	
4	54	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	18	7 304	118	131472	2124	12834	--	131472
						6 473	40	116514	720		--	
5	55	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	18	5 301	1 153	95418	20754	--	--	95418
						4 148	393	74664	7074		--	
6	56	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	11,16	80 067	--	893548	--	--	--	893548
						80 067	--	893548	--		--	
7	57	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	14,0616	6 577	--	92483	--	92483	--	92483
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	58	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	221,4	48 306 26 094	22 212 5 651	10694948 5777212	4917736 1251131	–	– –	10694948
9	59	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	21	653 784 393 332	260 452 65 130	13729464 8259972	5469492 1367730	–	– –	13729464
10	60	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 528	1 483 –	1 483 659	5232024 –	5232024 2324952		– –	5232024
11	61	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,142	2 247 774 1 472 762	775 012 195 018	319184 209132	110052 27693	–	– –	319184
12	62	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	14,2	2 564 –	– –	36409 –	– –	36409	– –	36409
			==Участок ПК3+65-ПК5+50; ПК6+07-ПК7+45/4515-С31-ВП, лист 22/==									
13	64	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	115,31	25 367 10 689	14 103 4 990	2925069 1232549	1626217 575397	66303	– –	2925069
14	65	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	56,29	15 150 6 095	8 480 2 994	852794 343088	477339 168532	32367	– –	852794
15	66	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	171,6	1 880 957	891 218	322608 164221	152896 37409	5491	– –	322608
16	69	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	13	7 304 6 473	118 40	94952 84149	1534 520	9269	– –	94952
17	70	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	13	5 301 4 148	1 153 393	68913 53924	14989 5109	–	– –	68913
18	71	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	8,06	80 067 80 067	– –	645340 645340	– –	–	– –	645340
19	72	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	10,1556	6 577 –	– –	66793 –	– –	66793	– –	66793
20	73	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	171,6	48 306 26 094	22 212 5 651	8289310 4477730	3811580 969712	–	– –	8289310

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	74	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	15	653 784	260 452	9806760	3906780	–	–	9806760
						393 332	65 130	5899980	976950		–	
22	75	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 880	1 483	1 483	4271040	4271040		–	4271040
						–	659	–	1897920		–	
23	76	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,105	2 247 774	775 012	236016	81376	–	–	236016
						1 472 762	195 018	154640	20477		–	
24	77	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	10,5	2 564	–	26922	–	26922	–	26922
						–	–	–	–		–	
			==Участок ПК5+50-ПК6+07/4515-С31-ВП, лист 23/==									
25	79	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	53,23	25 367	14 103	1350285	750703	30607	–	1350285
						10 689	4 990	568975	265618		–	
26	80	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	25,97	15 150	8 480	393446	220225	14934	–	393446
						6 095	2 994	158287	77754		–	
27	81	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	79,2	1 880	891	148896	70568	2534	–	148896
						957	218	75794	17266		–	
28	84	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	6	7 304	118	43824	708	4278	–	43824
						6 473	40	38838	240		–	
29	85	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	6	5 301	1 153	31806	6918	–	–	31806
						4 148	393	24888	2358		–	
30	86	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	3,72	80 067	–	297849	–	–	–	297849
						80 067	–	297849	–		–	
31	87	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,6872	6 577	–	30828	–	30828	–	30828
						–	–	–	–		–	
32	88	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	79,2	48 306	22 212	3825835	1759190	–	–	3825835
						26 094	5 651	2066645	447559		–	
33	89	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	6	653 784	260 452	3922704	1562712	–	–	3922704
						393 332	65 130	2359992	390780		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	90	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт									
				маш.-ч	1 008	1 483	1 483	1494864	1494864		–	1494864
						–	659	–	664272		–	
35	91	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм									
				км	0,038	2 247 774	775 012	85415	29451	–	–	85415
						1 472 762	195 018	55965	7411		–	
36	92	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм									
				м	3,8	2 564	–	9743	–	9743	–	9743
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				75679227	38859529	576184	–	75679227
								36243515	12497396	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				75679227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75679227				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				75679227				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								75679227
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				36243515				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38859529			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12497396			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						576184		
			ИТОГО	тенге				75 679 227,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				6 659 771,98				
			Итого	тенге				82 338 998,98				
			Сметная прибыль 5%	тенге				4 116 949,95				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				2 470 169,97				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				88 926 118,89				
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге								
		1,000						88 926 118,89				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				88 926 118,89				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				10 671 134,27				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				99 597 253,16				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				4 023 880,06				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				95 573 373,10				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002388
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Насосная станция

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №15

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городо в. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7							
			РАЗДЕЛ 1.== Разрез 1-1 /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
			== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /4515-2-1-КЖ лист 27/ ==									
1	100	1105-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м². Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке	м³ железобетона	90	153 271	37 411	13794390	3366990	3434670	–	13794390
						77 697	9 787	6992730	880830		–	
2	101	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	91,35	25 973	–	2372634	–	2372634	–	2372634
						–	–	–	–		–	
3	102	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-Ш (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,54626	440 050	–	6401082	–	6401082	–	6401082
						–	–	–	–		–	
4	107	1105-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы железобетонные площадью до 500 м². Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном. Грунты группы 2	м³ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	696,7032	21 719	9 373	15131697	6530199	730145	–	15131697
						11 298	2 324	7871353	1619138		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	108	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	696,7032	677	677	471668	471668	–	–	471668
						–	156	–	108686		–	
6	109	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	8 903,866896	80	–	712309	–		–	712309
						–	–	–	–		–	
			== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
7	324	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	162,024	4 667	24	756166	3888	477647	–	756166
						1 695	8	274631	1296		–	
8	325	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	162,024	4 667	24	756166	3888	477647	–	756166
						1 695	8	274631	1296		–	
9	326	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	178,2264	1 818	–	324016	–	324016	–	324016
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40720128	10376633	14217841	–	40720128
								15413345	2611246	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				40720128				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				40720128				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40720128				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								40720128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15413345				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10376633			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2611246			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14217841		
			- Перевозка грузов	тенге				712309				
			ИТОГО	тенге				40 720 128,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				3 583 371,26				
			Итого	тенге				44 303 499,26				
			Сметная прибыль 5%	тенге				2 215 174,96				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				1 329 104,98				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				47 847 779,21				
		1,000	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге				47 847 779,21				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				47 847 779,21				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				**5 741 733,50**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**53 589 512,71**				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**2 165 097,58**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**51 424 415,12**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора_____**Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____**Терещенко А.М.**