Приложение 4 к

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
декабрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 384 020 610,07**									
в том числе за декабрь	**524 024 258,82**	**467 878 802,52**	**524 024 258,82**	**524 024 258,82**					**56 145 456,30**	**524 024 258,82**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240140011067**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040940005921**

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
28	**23.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_тенге	1	524 024 258,82	524 024 258,82	56 145 456,30
				Итого	1	x	524 024 258,82	56 145 456,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) исполнительный директор ТОО "АСКАДИ" / _____ / Акшалов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / В. Стурков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 23.12.2024

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №16
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==									
			4515-1-С31-НК-ПОС л.11 /приложение 5/									
			разработка грунта									
1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	711,186	392	392	278785	278784	–	–	278785
						–	83	–	59028		–	
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	2 689,835	435	435	1170078	1170078	–	–	1170078
						–	91	–	244775		–	
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	734,679	395	395	290198	290198	–	–	290198
						–	83	–	60978		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	132,066	14 419	–	1904260	–	–	–	1904260
						14 419	–	1904260	–		–	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	8 712,0285	150	–	1306804	–		–	1306804
						–	–	–	–		–	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	806,201	100	80	80620	64496	–	–	80620
						20	21	16124	16930		–	
уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	185,15	251	251	46473	46472	–	–	46473
						–	68	–	12590		–	
обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	805,97	5 451	–	4393342	–	–	–	4393342
						5 451	–	4393342	–		–	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 977,26	133	133	262976	262975	–	–	262976
						–	35	–	69204		–	
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 977,26	847	316	1674739	624815	–	–	1674739
						531	106	1049925	209590		–	
песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	123,43	10 910	570	1346621	70355	473848	–	1346621
						6 501	141	802418	17404		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12754896	2808173	473848	–	12754896
								8166069	690499	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12754896				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12754896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12754896				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	603,53	74 721	34 495	45096365	20818767	1789467	–	45096365
						37 261	6 515	22488131	3931998		–	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	603,53	70 774	42 548	42714232	25678994	1569782	–	42714232
						25 625	6 857	15465456	4138405		–	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	132,7766	764 031	–	101445438	–	101445438	–	101445438
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				189256035	46497761	104804687	–	189256035
								37953587	8070403	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				189256035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				189256035				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				189256035				
			РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									
15	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	242,5	16 636	3 924	4034230	951570	408855	–	4034230
						11 026	1 233	2673805	299002		–	
16	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	241,7725	221 252	–	53492649	–	53492649	–	53492649
						–	–	–	–		–	
17	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	45,59	63 032	26 086	2873629	1189261	36472	–	2873629
						36 146	8 018	1647896	365541		–	
18	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	45,59	106 295	–	4845989	–	4845989	–	4845989
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				65246497	2140831	58783965	–	65246497
								4321701	664543	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				65246497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				65246497				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				65246497				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								267257428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				50441357				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51446765			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9425445			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						164062499		
			- Перевозка грузов	тенге				1306804				
			ИТОГО	тенге				**267 257 428,00**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**23 518 653,66**				
			Итого	тенге				**290 776 081,66**				
			Сметная прибыль 5%	тенге				**14 538 804,08**				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**8 723 282,45**				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**314 038 168,20**				
		1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				**314 038 168,20**				
		1,000	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0000	тенге								
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**314 038 168,20**				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				**37 684 580,18**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**351 722 748,38**				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**14 210 132,39**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**337 512 615,99**				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора_____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31/Насосная станция
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №17
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==Канализационная насосная станция==									
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 20/==									
1	44	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	45	653 784	260 452	29420280	11720340	–	–	29420280
						393 332	65 130	17699940	2930850		–	
2	45	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	10 800	1 483	1 483	16016400	16016400		–	16016400
						–	659	–	7117200		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45436680	27736740	–	–	45436680
								17699940	10048050	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				45436680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				45436680				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45436680				
			РАЗДЕЛ 2.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК0 до ПК3+65/4515-С31-ВП, лист 21/==									
3	49	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	219,52	25 367	14 103	5568564	3095891	126224	–	5568564
						10 689	4 990	2346449	1095405		–	
4	50	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	124,88	15 150	8 480	1891932	1058983	71805	–	1891932
						6 095	2 994	761144	373891		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	51	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	344,4	1 880	891	647472	306860	11021	–	647472
						957	218	329591	75079		–	
6	54	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	28	7 304	118	204512	3304	19964	–	204512
						6 473	40	181244	1120		–	
7	55	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	28	5 301	1 153	148428	32284	–	–	148428
						4 148	393	116144	11004		–	
8	56	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	17,36	80 067	–	1389963	–	–	–	1389963
						80 067	–	1389963	–		–	
9	57	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	21,8736	6 577	–	143863	–	143863	–	143863
						–	–	–	–		–	
10	58	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	344,4	48 306	22 212	16636586	7649812	–	–	16636586
						26 094	5 651	8986774	1946204		–	
11	59	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	32	653 784	260 452	20921088	8334464	–	–	20921088
						393 332	65 130	12586624	2084160		–	
12	60	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	5 376	1 483	1 483	7972608	7972608		–	7972608
						–	659	–	3542784		–	
13	61	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,223	2 247 774	775 012	501254	172828	–	–	501254
						1 472 762	195 018	328426	43489		–	
14	62	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	22,3	2 564	–	57177	–	57177	–	57177
						–	–	–	–		–	
			==Участок ПК3+65-ПК5+50; ПК6+07-ПК7+45/4515-С31-ВП, лист 22/==									
15	64	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	44,35	25 367	14 103	1125026	625468	25501	–	1125026
						10 689	4 990	474057	221306		–	
16	65	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	21,65	15 150	8 480	327998	183592	12449	–	327998
						6 095	2 994	131957	64820		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	66	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 г	м спуска или подъема труб	66	1 880	891	124080	58806	2112	–	124080
						957	218	63162	14388		–	
18	69	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	7 304	118	36520	590	3565	–	36520
						6 473	40	32365	200		–	
19	70	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	5	5 301	1 153	26505	5765	–	–	26505
						4 148	393	20740	1965		–	
20	71	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	3,1	80 067	–	248208	–	–	–	248208
						80 067	–	248208	–		–	
21	72	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,906	6 577	–	25690	–	25690	–	25690
						–	–	–	–		–	
22	73	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	66	48 306	22 212	3188196	1465992	–	–	3188196
						26 094	5 651	1722204	372966		–	
23	74	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	6	653 784	260 452	3922704	1562712	–	–	3922704
						393 332	65 130	2359992	390780		–	
24	75	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	1 152	1 483	1 483	1708416	1708416		–	1708416
						–	659	–	759168		–	
25	76	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,04	2 247 774	775 012	89911	31001	–	–	89911
						1 472 762	195 018	58910	7801		–	
26	77	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4	2 564	–	10256	–	10256	–	10256
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				66916957	34269376	509627	–	66916957
								32137954	11006530	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				66916957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				66916957				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				66916957				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								112353637
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				49837894				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					62006116			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					21054580			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						509628		
			ИТОГО	тенге				**112 353 637,00**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**9 887 120,06**				
			Итого	тенге				**122 240 757,06**				
			Сметная прибыль 5%	тенге				**6 112 037,85**				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**3 667 222,71**				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**132 020 017,62**				
		1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				**132 020 017,62**				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**132 020 017,62**				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				**15 842 402,11**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**147 862 419,73**				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**5 973 865,98**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**141 888 553,76**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____**Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по
Наименование объекта: Насосная станция
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №18
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городо в. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7							
			РАЗДЕЛ 1.== Разрез 1-1 /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
			== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /4515-2-1-КЖ лист 27/ ==									
1	100	1105-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м². Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке	м³ железобетона	92	153 271	37 411	14100932	3441812	3510996	–	14100932
						77 697	9 787	7148124	900404		–	
2	101	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	93,38	25 973	–	2425359	–	2425359	–	2425359
						–	–	–	–		–	
3	102	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,54626	440 050	–	6401082	–	6401082	–	6401082
						–	–	–	–		–	
4	107	1105-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы железобетонные площадью до 500 м². Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном. Грунты группы 2	м³ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	510,91568	21 719	9 373	11096578	4788813	535440	–	11096578
						11 298	2 324	5772325	1187368		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	108	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	510,91568	677	677	345890	345890	–	–	345890
						–	156	–	79703		–	
6	109	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	6 529,5023904	80	–	522360	–		–	522360
						–	–	–	–		–	
			== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
7	324	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	39,028	4 667	24	182144	936	115056	–	182144
						1 695	8	66152	312		–	
8	325	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	39,028	4 667	24	182144	936	115056	–	182144
						1 695	8	66152	312		–	
9	326	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	42,9308	1 818	–	78048	–	78048	–	78048
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35334537	8578387	13181037	–	35334537
								13052753	2168099	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				35334537				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				35334537				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35334537				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								35334537
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				13052753				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8578387			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2168099			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13181035		
			- Перевозка грузов	тенге				522360				
			ИТОГО	тенге				35 334 537,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				3 109 439,26				
			Итого	тенге				38 443 976,26				
			Сметная прибыль 5%	тенге				1 922 198,81				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				1 153 319,29				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				41 519 494,36				
		1,000	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге				41 519 494,36				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**41 519 494,36**				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				**4 982 339,32**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**46 501 833,68**				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**1 878 744,60**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**44 623 089,07**				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмаилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002383
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**