Приложение 4
К приказу и.о. Министра
национально экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» ноября 2016 г.

Заказчик КГКП «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, 140003, г. Павлодар, ул. Естая, 79
на основании:
Декларации о соответствии от 17.11.2016г., ТОО фирма «Рахат», директор Шакенов Н.М., Г. Павлодар, ул.Товарная, 23,
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18 ноября 2016г, ИП «Искаков Б.С.», директор Искаков Б.С.,
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18 ноября 2016г., ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ», директор Сембаев Б.Д.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт крыльца и сан. узла с целью беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здание» по адресу г. Павлодар, ул. Естая, 79,

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» июля 2014 г.;

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 16000854 от 21.01.2016г., выданное ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области».

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ», утвержденного филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области № 16-0350/15 от 11.09.2015г.;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2016г
окончание работ: ноябрь 2016г.
при продолжительности строительства, месяц: один
по норме или по проекту организации строительства, месяц: один;
фактически, месяц: один;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, Производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая (с	в том числе

		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт крыльца и сан. узла с целью беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здание, расположенное по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 79 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 653 845 тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 1 204 452 тенге,
прочих затрат 449 393 тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 653 845 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 204 452 тенге;
прочих затрат 449 393 тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и
строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт крыльца и сан. узла с целью беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здание, расположенное по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 79
принять в эксплуатацию.

Заказчик: КГКП «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, директор Солтанов М.Т.
«___» ноября 2016г.
_____ М.П.

Технический надзор: ИП «Искаков Б.С.», директор Искаков Б.С.
«___» ноября 2016г.
_____ М.П.

Авторский надзор: ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ», директор Сембаев Б.Д.
«___» ноября 2016г.
_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО фирма «Рахат», директор Шакенов Н.М.
«___» ноября 2016г.
_____ М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Код

Наименование стройки: Капитальный ремонт крыльца и санитарного узла с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здание , расположенное по адресу :г Павлодар , ул Естая, 79

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1,096,000								131,520	1,227,520
в том числе:										
за ноябрь всего:		1,096,000	1,096,000						131,520	1,227,520
Всего к оплате:		**1,096,000**	**1,096,000**						**131,520**	**1,227,520**

Заказчик:
Директор КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____Солтанов М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Договор №155 от 10 октября 2016 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыльца и санитарного узла с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в здание , расположенное по адресу :г Павлодар , ул Естая, 79

Акт № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 17 ноября 2016 года за ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутренние ремонтные работы									
	1.1 Двери внутренние									
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов ДГ 21 - 7 *м2*	1,47	158,38	23,78	233	35	190	0,9115	1
				134,6	8,98	198	13	90	0,0439	
2	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок *м3 кладки*	0,708	2719,44	399,69	1925	283	1788	15,88	11
				2319,75	63	1642	45	106	0,54	
3	Е55-9-6	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных с проемами в помещениях площадью до 5 м2 *м2*	6,509	1551,55	53,03	10099	345	2790	2,7019	18
				395,44	8,98	2574	58	106	0,0494	
4	Е7-11-1 (ДМ)	Разборка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Общие положения т ч п 2.8 к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	1	305,35	200,77	305	201	221	0,6504	1
				104,58	70,57	105	71	126	0,2972	
5	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	478,6	313,7	479	314	328	0,93495	1

		шт сборных конструкций							
				150,34	110,27	150	110	126	0,46438	
6	E10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,89	369,96	27,9	699	53	385	1,1216	2
		м2 проемов								
				182,7	5,84	345	11	108	0,03163	
7	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
8	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
9	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
10	E10-36-1	Установка и крепление наличников	4,9	97,17	0,4	476	2	73	0,08993	
		м коробок								
				13,56	0,14	66	1	108	0,00075	
	1.2 Санитарно - технические работы									
11	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
		комплект								
				238,39	1,04	238	1	115	0,0088	
12	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	534	2,553	3
		комплект								
				445,05	19,69	445	20	115	0,0875	
13	E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	68,18	0	68		78	0,38755	
		м подводок								
				68,02	0	68		115	0	
14	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		комплект								
15	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	101,59	3,33	102	3	114	0,608	1
		комплект								
				98,26	0,54	98	1	115	0,0045	
16	E65-3-1	Демонтаж смесителя	1	293,06	0,56	293	1	336	1,66	2
		шт								
				292,5	0,09	293		115	0,0007	
17	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	471	2,2425	2
		комплект								
				398,48	11,25	398	11	115	0,05	
18	E17-2-3	Установка смесителей	1	1912,61	1,96	1913	2	167	0,805	1

		шт							
			144,9	0	145		115	0	
19	E7-60-2	Установка горизонтального поручня из нержавеющей стали для инвалидов	3,45	382,26	9,61	1319	33	1208	1,541	5
		м ограждений							
				274,28	3,63	946	13	126	0,01775	
84	99-1-3(пл)	Поручень угловой левый	1	2688,70		2689				
		шт							
85	99-1-3(пл)	Поручень на дверь	1	960,25		960				
		шт							
86	99-1-3(пл)	Поручень на мойку угловой	1	2601,40		2601				
		шт							
21	E46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	175,99	88,16	2112	1058	1481	0,453	5
		отверстие							
				85,05	52,04	1021	624	90	0,0816	1
22	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	12	4,18		50				
		шт							
23	E7-60-2	Установка U - образного откидного поручня из нержавеющей стали	0,75	382,26	9,61	287	7	263	1,541	1
		м ограждений							
				274,28	3,63	206	3	126	0,01775	
87	99-1-4(пл)	U - образный откидной поручень	1	5342,47723		5342				
		шт							
25	E46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	6	175,99	88,16	1056	529	740	0,453	3
		отверстие							
				85,05	52,04	510	312	90	0,0816	
26	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	6	4,18		25				
		шт							
	1.3 Пандус металлический									
27	E6-11-8	Установка металлического пандуса из листа 3х900х620 мм в помещении №4	0,013	71965,18	380,3	936	5	139	66,7	1
		т							
				11126,25	143,44	145	2	95	0,7	
28	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	132,03	66,18	528	265	368	0,337	1

	отверстие		63,23	38,95	253	156	90	0,0608	
29 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00008	59912,58	670,08	5		4	332,35	
	т		54596,25	253,13	4		95	1,2375	
30 1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х45 мм	4	4,18		17				
	шт								
31 Е6-11-9	Установка металлического пандуса из листа 3х1500х900 мм в помещении № 6	0,032	64668,43	380,3	2069	12	121	23	1
	т		3829,5	143,44	123	5	95	0,7	
32 Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	132,03	66,18	528	265	368	0,337	1
	отверстие		63,23	38,95	253	156	90	0,0608	
33 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00008	59912,58	670,08	5		4	332,35	
	т		54596,25	253,13	4		95	1,2375	
34 1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х45 мм	4	4,18		17				
	шт								
35 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,816	22,68	0,06	87		21	0,03393	
	м2		6,68	0,03	25		81	0,00013	
36 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	7,632	20,98	0,03	160		30	0,0245	
	м2		4,78	0	36		81	0	
1.4 Внутренняя отделка помещений									
37 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	22,738	362,04	5,08	8232	116	3397	0,851	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	3548	28	95	0,06463	1
38 Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	22,738	7,13	0,09	162	2	153	0,049	1
	м2		7,04	0,02	160		95	0,0002	
39 1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,100;	2,274	71,96		164				

		кг							
40	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	14,925	160,98	4,29	2403	64	1225	0,52348	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1265	24	95	0,00788	
88	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	6,509	173,11	1,88	1127	12	489	0,468	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	510	5	95	0,0035	
41	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	8,416	257,97	2,35	2171	20	365	0,26565	2
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	377	8	95	0,00438	
42	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	12,294	133,16	23,58	1637	290	1328	0,743	9
		м2		109,58	4,16	1347	51	95	0,0234	
43	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементным раствором	12,294	126,22	1,49	1552	18	816	0,4255	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	853	7	95	0,00275	
44	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	12,294	1067,71	5,78	13126	71	3471	1,748	21
		м2 облицовки		293,22	3,93	3605	48	95	0,02025	
45	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков	3,815	7,13	0,09	27		26	0,049	
		м2		7,04	0,02	27		95	0,0002	
46	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,100;	0,382	71,96		27				
		кг								
47	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,815	206,2	4,93	787	19	432	0,63653	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	448	7	95	0,00911	
48	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	3,815	264,27	2,91	1008	11	186	0,299	1
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	192	4	95	0,00538	

49	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	478	0,6987	3
		м2		106,07	1,67	424	7	111	0,0144	
50	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	3,815	296,11	14,01	1130	53	432	0,674	3
		м2		99,79	2,21	381	8	111	0,0122	
51	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,815	1110,05	14,85	4235	57	1043	1,5362	6
		м2		243,95	2,32	931	9	111	0,0237	
		Итого по разделу 1				**101527**	**4270**			**148**
						24360	**1818**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				72897				
		Накладные расходы, тенге				26337				
		- заработная плата, тенге				3951				
		- трудоемкость, чел-ч				132				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7672				
		Всего по разделу, тенге				**135537**				
		Сметная заработная плата, тенге				30128				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				286				

Раздел 2 Пандус входной

52	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (под ФБС)	6,075	447,64	0	2719		2774	2,852	17
		м3 грунта		447,64	0	2719		102	0	
53	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,475	140,51	0	348		355	1,01775	3
		м3 грунта		140,51	0	348		102	0	
54	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (кладка стен из пескоблоков М100)	8,074	2026,62	466,04	16363	3763	7339	4,278	35
		м3 кладки		683,1	174,38	5515	1408	106	0,85	7
55	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	505	43		21715				

		шт							
56	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	7,2	748,94	14,01	5392	101	317	0,23115	2
		м2 поверхности								
				36,23	5,26	261	38	106	0,02563	
57	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24,9	252	4,78	6275	119	1181	0,2438	6
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	1069	45	106	0,00875	
58	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,015	40,52	38,72	203	194	57	0,01219	
		м3 грунта								
				1,76	11,27	9	57	87	0,0385	
59	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10,088	84,26	84,26	850	850	153	0	
		т								
				0	16,85		170	90	0,03539	
60	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,615	140,51	0	1210		1235	1,01775	9
		м3 грунта								
				140,51	0	1210		102	0	
61	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	18	39,76	3,28	716	59	266	0,07832	1
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	218	22	111	0,006	
62	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ 130 мм)	18	220,05	16,79	3961	302	1336	0,4209	8
		м2 стяжки								
				60,55	6,3	1090	113	111	0,03075	1
63	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=22,000;	396	30,59	0,84	12114	333	453	0,00506	2
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	285	123	111	0,0015	1
64	Е8-12-1	Армирование пола пандуса	0,052	51223,82	527,69	2664	27	534	64,86	3
		т металлических изделий								
				9496,13	196,88	494	10	106	0,9625	
65	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17,3	294,38	18,45	5093	319	1291	0,41515	7
		м2 покрытия								
				60,29	6,93	1043	120	111	0,03375	1
89	Е11-27-7 Прим	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из брусчатки	21,3548	544,66	29,62	11631	633	3317	0,801	17
		м2								
				132,85	7,46	2837	159	111	0,038	1
90	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350	21,3548	716		15290				
		м2								

67	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	9,3848	253,07	2,5	2375	23	963	0,6509	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		107,64	0,34	1010	3	95	0,05288	
68	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	9,3848	2070,11	3,2	19428	30	4809	3,105	29
		м2 поверхности облицовки		538,2	1,21	5051	11	95	0,00588	
69	Е8-12-1	Армирование площадки сеткой диам 5 мм Вр1 (100х100) мм	0,011	74123,82	527,69	815	6	113	64,86	1
		т металлических изделий		9496,13	196,88	104	2	106	0,9625	
70	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (40 мм)	3,85	294,38	18,45	1133	71	287	0,41515	2
		м2 покрытия		60,29	6,93	232	27	111	0,03375	
71	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=2,000;	7,7	34,27	0,84	264	6	19	0,01196	
		м2 покрытия		1,94	0,31	15	2	111	0,0015	
72	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (арматурный пояс)	0,66	7359,51	245,78	4857	162	255	2,0585	1
		м3		313,09	92,84	207	61	95	0,4535	
73	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00293	55620		163				
		т								
74	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,06216	50000		3108				
		т								
75	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМК=32,000;	0,716	26001,12	11140,24	18607	7972	8210	62,445	45
		т конструкций		11695,5	2468,49	8370	1767	81	9,475	7
76	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=32,000;	0,716	134000		95895				
		т								
77	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ограждения ОГ1)К=32,000;	22,4	22,68	0,06	508	1	122	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	150	1	81	0,00013	
78	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=32,000;	0,716	10558,83	8338,6	7556	5967	1845	8,1995	6
		т		1371,38	1342,91	981	961	95	4,325	3
79	Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5 и лист 3х100х32000	0,196	16651,42	6902,54	3264	1353	1372	41,285	8

	т конструкций								
			6986,25	1652,97	1369	324	81	5,9125	1
80 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,121	57972		7015				
	т								
81 1-1-4145	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,075	48415		3631				
	т								
82 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (бортика)	6,292	22,68	0,06	143		34	0,03393	
	м2								
			6,68	0,03	42		81	0,00013	
83 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой (бортика)	0,196	10558,83	8338,6	2070	1634	505	8,1995	2
	т								
			1371,38	1342,91	269	263	95	4,325	1
	Итого по разделу 2				**277375**	**23928**			**210**
					34899	**5688**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				218549				
	Накладные расходы, тенге				39141				
	- заработная плата, тенге				5871				
	- трудоемкость, чел-ч				196				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18991				
	Всего по разделу, тенге				**335506**				
	Сметная заработная плата, тенге				46457				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				429				
	Всего прямые затраты				**378902**	**28198**			**358**
					59258	**7506**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге				291446				
	Накладные расходы, тенге				65478				
	- заработная плата, тенге				9822				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26663				

Всего по смете	**471043**
Сметная заработная плата, тенге	76586
Нормативная трудоемкость, чел-ч	715
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	4 710
Дополнительные отпуска, .4%	1 884
Итого дополнительные затраты на строительство	6 595
Итого с дополнительными затратами на строительство:	477 638
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	57,415
Итого в базовых ценах 2001г.	420,223
Итого в базовых ценах 2001г.	420 223
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	83 180
В том числе материалы в ценах 2001г.	291 446
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.557	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 074 509**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**212 692**
В том числе материалы в текущих ценах	**745 227**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**21 490**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 096 000**
Итого в текущих ценах	**1,096,000**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**131,520**
Сметная стоимость строительства	**1,227,520**

Заказчик:
Директор КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____Солтанов М.Т.

Технадзор:
директор ИП Искаков Бакит Слямович
_____Искаков Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.