Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в поселке Белкуль-2 Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№346	01.04.2021г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	25.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	15 441 274,80								1 654 422,30	
за отчетный период	6 913 363,24	**6 172 645,75**	-	-	-	-	-	-	**740 717,49**	**6 913 363,24**

ЗАКАЗЧИК:
Кімкачев А.
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Женсикбаев С.К.
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Сапабеков М.Д.
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Заказчик КГУ "Кызылординский городской о( ) строительства" акимата города Кызылорда ( )

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Строительство водопроводных сетей в поселке Белкуль-2 Кызылординской области

наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод					
		Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2414,5027**		**30,63**	**73951,39**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,461	1300,00	25299,16
		Итого оплата труда:				**10,48**	**25299,16**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,461	3800,00	73951,39
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**73951,39**
		Накладные расходы	%	72		7,54	18215,39
		Сметная прибыль	%	8		3,05	7373,34
		Сметная стоимость:				**41,23**	**99540,13**
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1034,7869**		**706,64**	**731225,94**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1005,813	727,00	731225,94
		Итого оплата труда:				**706,64**	**731225,94**
		Накладные расходы	%	72		508,78	526482,67
		Сметная прибыль	%	8		97,23	100616,69
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**1358325,30**
3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2414,5027**		**131,75**	**318102,28**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	260,766	638,00	166368,89
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	63,381	1088,00	68958,20
		Итого оплата труда:				**97,46**	**235327,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	63,381	2338,00	148184,07
3. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	253,523	14,00	3549,32
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**151733,39**
		Накладные расходы	%	72		70,17	169435,51
		Сметная прибыль	%	8		16,15	39003,02
		Сметная стоимость:				**218,07**	**526540,81**
		Водопонижение					
4	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**884,0000**		**426,55**	**377066,13**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	204,204	638,00	130282,15
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	50,211	1416,99	71148,74
		Итого оплата труда:				**227,86**	**201430,89**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	9,812	4329,00	42477,88
4. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	25,636	6550,00	167915,80
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	14,763	2465,00	36390,30
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**246783,98**
		Накладные расходы	%	72		164,06	145030,24
		Сметная прибыль	%	8		47,25	41767,71
		Сметная стоимость:				**637,86**	**563864,09**
5	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**73,0000**		**1178,82**	**86053,86**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	47,45	910,00	43179,50
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	11,68	1495,75	17470,36
		Итого оплата труда:				**830,82**	**60649,86**
5. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	10,22	3843,00	39275,46
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,46	2465,00	3598,90
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**42874,36**
		Накладные расходы	%	72		598,19	43667,90
		Сметная прибыль	%	8		142,16	10377,74
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**140099,50**
		Водопровод В1					
6	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8800**		**296662,85**	**261063,31**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	170,72	1035,00	176695,20
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	23,61	927,32	21894,47
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**198589,67**
6. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	21,648	3546,00	76763,81
6. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,2816	3996,00	1125,27

1	2	3	4	5	6	7	8
6.5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний тру[illegible]оводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	10,56	73,00	770,88
6.6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,223	1419,00	1735,72
6.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,4576	2465,00	1127,98
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**81523,67**
6.8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,3872	228,00	88,28
6.9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	15,84	174,00	2756,16
		Итого материалов:				**3232,32**	**2844,44**
		Накладные расходы	%	99		223413,38	196603,77
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	36613,37
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**494280,45**
7	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,8800**		**55867,22**	**49163,15**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	45,32	910,00	41241,20
		Итого оплата труда:				**46865,00**	**41241,20**
7.2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,002068	350730,00	725,31
7.3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	41,36	174,00	7196,64
		Итого материалов:				**9002,22**	**7921,95**
		Накладные расходы	%	99		46396,35	40828,79
		Сметная прибыль	%	8		8181,09	7199,36
		Сметная стоимость:				**110444,65**	**97191,29**
8	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0550**		**244630,86**	**258085,56**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	182,515	1035,00	188903,02
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	19,676	922,23	18145,49
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**207048,52**
8.3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	18,462	3546,00	65468,03
8.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,11605	3996,00	463,74
8.5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8,44	73,00	616,12
8.6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,98115	1419,00	1392,25
8.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11605	2465,00	286,06
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**68226,20**
8.8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,1688	228,00	38,49
8.9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5,275	174,00	917,85
		Итого материалов:				**906,48**	**956,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		194291,97	204978,03
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	37045,09
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**500108,68**
9	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,0550**		**49125,13**	**51827,01**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	54,333	910,00	49442,57
		Итого оплата труда:				**46865,00**	**49442,57**
9. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000622	350730,00	218,31
9. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	12,449	174,00	2166,13
		Итого материалов:				**2260,13**	**2384,44**
		Накладные расходы	%	99		46396,35	48948,15
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	8062,01
		Сметная стоимость:				**103163,20**	**108837,18**
10	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**		**т фасонных частей**	**0,1144**		**1218868,89**	**139438,60**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	35,773	1300,00	46504,74
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	10,788	1295,08	13971,18
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**60475,93**
10. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	10,537	4828,00	50874,49
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,250536	2465,00	617,57
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**51492,06**
10. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,010296	208994,00	2151,80
10. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,1144	343444,00	39289,99
		Итого материалов:				**362253,46**	**41441,80**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	59871,17
		Сметная прибыль	%	8		139377,46	15944,78
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**215254,55**
11	**1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0140**		**164944,70**	**2309,23**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,9786	1130,00	1105,82
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,14686	1303,45	191,43
		Итого оплата труда:				**92660,22**	**1297,24**
11. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0679	6550,00	444,75
11. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,15008	28,00	4,20
11. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,08638	729,00	62,97
11. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,07504	1419,00	106,48

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,00392	2465,00	9,66
		Итого эксплуатация машин:				**44861,63**	**628,06**
11. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	1,54	266,00	409,64
11. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,0392	3284,00	128,73
11.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000336	17105,00	5,75
11.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00112	6994,00	7,83
11.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000056	383957,00	21,50
11.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0084	225,00	1,89
		Итого материалов:				**41096,07**	**575,35**
		Накладные расходы	%	99		91733,62	1284,27
		Сметная прибыль	%	8		20534,27	287,48
		Сметная стоимость:				**277212,58**	**3880,98**
12	**1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**294914,05**	**589,83**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	0,1534	1130,00	173,34
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,02414	1288,76	31,11
		Итого оплата труда:				**102226,36**	**204,45**
12. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0104	6550,00	68,12
12. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,02488	28,00	0,70
12. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,01328	729,00	9,68
12. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,01244	1419,00	17,65
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0013	2465,00	3,20
		Итого эксплуатация машин:				**49677,31**	**99,35**
12. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0.86	266,00	228,76
12. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,022	3284,00	72,25
12.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000188	17105,00	3,22
12.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00016	6994,00	1,12
12.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,00003	383957,00	11,52
12.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	225,00	0,27
		Итого материалов:				**158565,74**	**317,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		101204,10	202,41
		Сметная прибыль	%	8		31689,45	63,38
		Сметная стоимость:				**427807,60**	**855,62**
13	**1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**201657,82**	**806,63**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,2796	1130,00	315,95
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,04232	1301,62	55,08
		Итого оплата труда:				**92758,14**	**371,03**
13. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0194	6550,00	127,07
13. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,04288	28,00	1,20
13. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,02552	729,00	18,60
13. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,02144	1419,00	30,42
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,00148	2465,00	3,65
		Итого эксплуатация машин:				**45236,57**	**180,95**
13. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,84	266,00	223,44
13. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0212	3284,00	69,62
13.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000184	17105,00	3,15
13.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00032	6994,00	2,24
13.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000028	383957,00	10,75
13.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0024	225,00	0,54
		Итого материалов:				**77434,25**	**309,74**
		Накладные расходы	%	99		91830,56	367,32
		Сметная прибыль	%	8		23479,07	93,92
		Сметная стоимость:				**316967,45**	**1267,87**
14	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1753,96**	**3507,92**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	2,8	964,00	2699,20
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**2764,48**
14. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	147,90
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**147,90**
14. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	190274,00	570,82
14. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**330,41**	**660,82**
		Накладные расходы	%	99		1368,42	2736,84
		Сметная прибыль	%	8		249,79	499,58
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**6744,34**
15	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**65,0000**		**1856,12**	**120647,59**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	95,55	1000,00	95550,00
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,65	1088,00	707,20
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**96257,20**
15. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	22,75	174,00	3958,50
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,65	2465,00	1602,25
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**5560,75**
15. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0715	188694,00	13491,62
15. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0091	207096,00	1884,57
15. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,13	32005,00	4160,65
		Итого материалов:				**300,57**	**19536,84**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	94332,06
		Сметная прибыль	%	8		264,59	17198,37
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**232178,02**
16	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1880,77**	**3761,53**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940,00
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2983,52**
16. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	121,80
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220,40**
16. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415,13
16. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	57,99
16. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
16. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
16. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	2923,85
		Сметная прибыль	%	8		267,42	534,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3610,11	7220,21
17	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0019**		**1218868,89**	**2340,23**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	0,600384	1300,00	780,50
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,181056	1295,08	234,48
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**1014,98**
17. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,176851	4828,00	853,84
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,004205	2465,00	10,36
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**864,20**
17. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000173	208994,00	36,11
17. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00192	343444,00	659,41
		Итого материалов:				**362253,46**	**695,53**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	1004,83
		Сметная прибыль	%	8		139377,46	267,60
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**3612,66**
18	**1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**		**164944,70**	**197,93**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,08388	1130,00	94,78
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,012588	1303,46	16,41
		Итого оплата труда:				**92660,22**	**111,19**
18. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00582	6550,00	38,12
18. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,012864	28,00	0,36
18. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,007404	729,00	5,40
18. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,006432	1419,00	9,13
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,000336	2465,00	0,83
		Итого эксплуатация машин:				**44861,63**	**53,83**
18. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,132	266,00	35,11
18. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00336	3284,00	11,03
18.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000029	17105,00	0,49
18.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000096	6994,00	0,67
18.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000005	383957,00	1,84
18.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00072	225,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**41096,07**	**49,32**
		Накладные расходы	%	99		91733,62	110,08
		Сметная прибыль	%	8		20534,27	24,64
		Сметная стоимость:				**277212,58**	**332,66**
19	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**10,8800**		**54409,33**	**591973,53**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	151,232	1035,00	156525,12
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	24,273	1380,42	33507,44
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**190032,56**
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	1,4	15,232	4329,00	65939,33
19. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,621	729,00	1181,80
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	9,041	2465,00	22286,76
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**89407,88**
19. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,959	18609,00	55070,73
19. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,099	20658,00	22700,66
19. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1088	16850,00	1833,28
19. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,036992	--	--
19.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,9792	21124,00	20684,62
19.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,04352	40416,00	1758,90
19.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	229,568	132,00	30302,98
19.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001197	26517,00	31,74
19.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,8704	310,00	269,82
19.15	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,02176	171586,00	3733,71
19.16	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,04352	1371537,00	59689,29
19.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,003373	30,00	0,10
19.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,306	1236,00	1613,72
19.19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,69632	213050,00	148350,98
		Итого материалов:				**31805,20**	**346040,53**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	188132,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5736,07	62408,46
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**842514,23**
20	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**62681,50**	**250725,99**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,82	7,28	910,00	6624,80
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2	1274,40	254,88
		Итого оплата труда:				**1719,92**	**6879,68**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4329,00	346,32
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	2465,00	295,80
		Итого эксплуатация машин:				**160,53**	**642,12**
20. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0112	190274,00	2131,07
20. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,24	450,00	108,00
20. 7	2303-0103-9901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	4	60305,00	241220,00
		Итого материалов:				**60864,77**	**243459,07**
		Накладные расходы	%	99		1702,72	6810,88
		Сметная прибыль	%	8		5150,74	20602,95
		Сметная стоимость:				**69534,96**	**278139,82**
21	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**4036,14**	**16144,55**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,2	12,8	910,00	11648,00
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1489,54	865,72
		Итого оплата труда:				**3128,43**	**12513,72**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	4329,00	263,20
21. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5228,00	2300,32
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	2465,00	198,19
		Итого эксплуатация машин:				**690,43**	**2761,71**
21. 6	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	567827,00	1090,23
21. 8	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	502244,00	388,74
21. 9	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	572135,00	77,35
21.10	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	794135,00	178,52
		Итого материалов:				**433,71**	**1734,84**
		Накладные расходы	%	108		3378,70	13514,82
		Сметная прибыль	%	8		593,19	2372,75
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**32032,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	**Таблички эмалированные**	**шт.**	**4,0000**		**4536,00**	**18144,00**
23	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный**	**м3**	**0,3360**		**24781,80**	**8326,69**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,324	894,00	1183,51
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,076776	1294,97	99,42
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1282,94**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000907	4249,00	3,85
23. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,07056	39,00	2,75
23. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,003528	4329,00	15,27
23. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0672	3996,00	268,53
23. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,003696	79,00	0,29
23. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,005141	2465,00	12,67
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**303,37**
23. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,34272	18609,00	6377,68
23.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1344	70,00	9,41
23.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000269	40416,00	10,86
23.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000672	53953,00	36,26
23.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002318	58360,00	135,30
23.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000168	26517,00	4,45
23.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,12432	310,00	38,54
23.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001882	6994,00	13,16
23.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002318	27221,00	63,11
23.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00588	30,00	0,18
23.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,16632	907,00	150,85
		Итого материалов:				**20356,54**	**6839,80**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1167,47
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	759,53
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**10253,69**
24	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**21,0000**		**475,01**	**9975,21**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	8,61	1053,00	9066,33

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,21	1088,00	228,48
		Итого оплата труда:				**442,61**	**9294,81**
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,21	2465,00	517,65
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**517,65**
24. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,21	323,00	67,83
24. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,21	508,00	106,68
24. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,42	516,00	216,72
		Итого материалов:				**18,63**	**391,23**
		Накладные расходы	%	98		433,76	9108,91
		Сметная прибыль	%	8		72,70	1526,73
		Сметная стоимость:				**981,47**	**20610,85**
25	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети диаметром 100 мм**	**врезка**	**1,0000**		**6521,73**	**6521,73**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2,01	2,01	1235,00	2482,35
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	1244,59	1095,24
		Итого оплата труда:				**3577,59**	**3577,59**
25. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	4828,00	3138,20
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2465,00	566,95
25. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	26,00	5,98
		Итого эксплуатация машин:				**3711,13**	**3711,13**
25. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5488,00	225,01
25. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	293,00	56,55
25. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	212247,00	46,69
		Итого материалов:				**328,25**	**328,25**
		Накладные расходы	%	99		3541,81	3541,81
		Сметная прибыль	%	8		805,08	805,08
		Сметная стоимость:				**10868,63**	**10868,63**
26	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети диаметром 160 мм**	**врезка**	**1,0000**		**6521,73**	**6521,73**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2,01	2,01	1235,00	2482,35
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	1244,59	1095,24
		Итого оплата труда:				**3577,59**	**3577,59**
26. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	4828,00	3138,20
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2465,00	566,95

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	26,00	5,98
		Итого эксплуатация машин:				**3711,13**	**3711,13**
26. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5488,00	225,01
26. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	293,00	56,55
26. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	212247,00	46,69
		Итого материалов:				**328,25**	**328,25**
		Накладные расходы	%	99		3541,81	3541,81
		Сметная прибыль	%	8		805,08	805,08
		Сметная стоимость:				**10868,63**	**10868,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**3388471,57**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3254087,23**
Материалы -			Тенге				**656887,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**2034358,30**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18144,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1676476,42**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1676476,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**392993,57**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5323557,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2414,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2034358,30**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**134384,34**
Материалы -			Тенге				**20529,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**108535,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**106364,82**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**106364,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19259,93**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**260009,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108535,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**5583566,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2522,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2142893,83**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3388471,57**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1867515,30**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**825395,48**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**275378,53**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**695560,79**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1782841,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5171312,81**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**5171312,81**
	Сметная прибыль		Тенге				**412253,51**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5583566,32**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=1,3%		Тенге				72586,36
	Итого:		Тенге				5656152,68
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				117082,36
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				668444,00
	Итого:		Тенге				6441679,04
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				115464,70
	Итого:						6557143,74
	Итого с понижающим коэффициентом						6172645,75
	НДС 12%		Тенге				740717,49
	ИТОГО:		**Тенге**				**6913363,24**

ЗАКАЗЧИК:

Кімкенеев А.

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Женсикбаев С.К

ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Сапабеков М.Д.

ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328