Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
о 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 08 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KCC Distribution" г.Алматы, Микрорайон МАМЫР-4, 181, лицензия №000135 от 10.11.20123 г. БИН: 091040018704.***
в лице ***директора Пушилин Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", г.Алматы, Алмалинский район, Масанчи, 48, А. БИН 931240001318, в лице главного инженера АТКЭ Киркинбаев Е.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственным и нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: ***ТОО " Сигрост", ТОО "BS Delta"***
3.Проект (проектно-сметная документация): ***№ 12-0389/24***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***АО Институт КазНИПИ Энергопром от 28.10.2024 года***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Расчетная тепловая мощность котельной	МВт	0,7		0,7	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***общая площадь участка-0,0148 га; общая площадь здания котельной-65,56 м2; количество котлов водогрейных-2 шт; расчетный часовой расход газа-84 м3/час; ГРПШ – 1 комплект.***
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "15" май 2025 года;
окончание работ "28" август 2025 года;
при продолжительности строительства, месяц: _4 месяцев____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _ 4 месяцев __;
фактически, месяц: __ 4 месяцев _____;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1.Организация обеспечение электроснабжением_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

2.Организация обеспечение газоснабжением _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

3.Организация обеспечение водоснабжением_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

12.Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замера в проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект документация): ***«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. ***ТОО "КСС Distribution" г.Алматы, Микрорайон МАМЫР-4, 181, лицензия №000135 от 10.11.20123 г. БИН: 091040018704, в лице директора Пушилин Р.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы АЛМАТЫ-ТЕПЛО-КОММУН-ЭНЕРГО

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KCC Distribution Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" 08 2025 года

Авторский надзор ***ТОО "ТеплоСнабИнжиниринг", г. Алматы, ул Масанчи 48а, в лице директора Лабоновский А., лицензия № 11-01497 от 19.05.2023г. БИН: 090740013944.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ***в лице директора Лабоновский А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора № 931240001318/250374/00 от 30.04.2025 г.
№ договора и дата
по объекту: ***«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1»***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: ***ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", г.Алматы, Алмалинский район, Масанчи, 48, А. БИН 931240001318, в лице главного инженера АТКЭ Киркинбаев Е.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "KCC Distribution", лицензия №000135 от 10.11.20123 г. БИН: 091040018704***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Пушилин Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями : ***ТОО " Сигрост", ТОО "BS Delta"***
наименование организации
2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "15" май 2025 года;
окончание работ "28" август 2025 года;
при продолжительности строительства, месяц: _4 месяцев____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _ 4 месяцев __;
фактически, месяц: __ 4 месяцев _____;
3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1»

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): проекта (проектно-сметной документации): ***АО Институт КазНИПИ Энергопром.***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й): ***№ 12-0389/24 от 28.10.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

организация ***ТОО "ТеплоСнабИнжиниринг", г. Алматы, ул. Масанчи 48а, в лице директора Лабоновский А., лицензия № 11-01497 от 19.05.2023г. БИН: 090740013944***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Лабоновский А.С.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" 08 2025 г

Технический надзор ***ТОО "NurAdi company" г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 41/4, 60, в лице директора Омарова А., БИН: 190240001051.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ,юридический адрес
в лице ***Эксперт технического надзора Серкенов С., №KZ38VJE00076240 от 09.09.2022 г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договор № 931240001318/250329/00 от 22.04.2025 года
№ договора и дата
по объекту: ***«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1»***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: ***ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", г.Алматы, Алмалинский район, Масанчи, 48, А. БИН 931240001318, в лице главного инженера АТКЭ Киркинбаев Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "KCC Distribution", лицензия №000135 от 10.11.20123 г. БИН: 091040018704***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Пушилин Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями : ***ТОО " Сигрост", ТОО "BS Delta"***
наименование организации
2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "15" май 2025 года;
окончание работ "28" август 2025 года;
при продолжительности строительства, месяц: _4 месяцев____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _ 4 месяцев __;
фактически, месяц: __ 4 месяцев _____;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 255 972,838 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 127 359,285 тыс.тенге, оборудования 67 314,292 тыс.тенге, прочие затраты 61 299,261 тыс.тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 213 673,71812 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 116 895,939 тыс.тенге, оборудования 65 968,006 тыс.тенге, прочие затраты 30 809,773 тыс.тенге.
5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): проекта (проектно-сметной документации): ***АО Институт КазНИПИ Энергопром.***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й): ***№ 12-0389/24 от 28.10.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___0____% и фактически применено ___0____%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ***ТОО "NurAdi company" г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 41/4, 60, в лице директора Омарова А., БИН: 190240001051.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору ***Эксперт технического надзора Серкенов С., №KZ38VJE00076240 от 09.09.2022 г.*** Серкенов Серик Базарбайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, под Место печати (при наличии)