Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**	**931240001318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "KCC Distribution",050036, Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, микр-н Мамыр-4, дом № 181**	**091040018704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 9312400010318/250354/00 от 25.04.25 г.	

Номер документа	Дата составления
12	**12.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной «Акбулак» по проекту «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЗ»			Работа	1	4 754 334,94	4 754 334,94	509 393,03
				Итого	1	x	4 754 334,94	509 393,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ Кирчин Баев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ», Котельная «Аксулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 12 августа 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
931240001318	091040018704			№931240001318/250354/00	23.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ», Котельная «Аксулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1	**99 093 541,53**	**99 093 541,53**	**4 244 941,91**				**509 393,02**	**4 754 334,94**

Подрядчик
ТОО "KCC Distribution"

Зам. Директора _____ **Тулеушев А. А.**

Технический надзор
ТОО "NurAdi company"

Директор _____ **Омарова С.А.**

Заказчик:
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер АТКЭ _____ **Киркинбаев Е. А.**

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
Технадзор: **ТОО "NurAdi company"**
Авторский надзор: **ТОО "ТЕПЛОСНАБИНЖИНИРИНГ"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№931240001318/250354/00 от 25.04.2025 г.**

Наименование объекта - **«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1**

Акт выполненных работ № 21

за 25 Августа 2025 года на 02-01-10 Охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3484136**
			Оборудование				
1	1	6125-1301-0102 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 100 кг**	шт.	1	42 099	42 099
2	2	248-307-0202 *СборСЦ 08.2024*	**Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485 /Шкаф резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, рзм. 650х500х220мм:- номинальный суммарный ток нагрузки 3 А;- общееколичество выходов напряжением "12 В" для подключения приборов - 7;- общее количество выходов "RS-485" - 8;- номинальное выходное напряжение: припитании от сети (13,6"плюс-минус"0,6) В, при питании от батарей (9,5...13,5) В;- степень защиты - IP40. ШПС-12/**	шт.	1	183 755	183 755
3	3	6125-1301-0101 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг**	шт.	1	28 915	28 915
4	4	248-306-0821 *СборСЦ 08.2024*	**С2000М, пульт контроля и управления /- количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более 127;-напряжение питания от 10,2 до 28,4 В/**	шт.	1	164 903	164 903
5	5	6125-0601-0701 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	1	18 174	18 174
6	6	6125-0601-0703 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701**	шт.	9	1 397	12 573
7	7	248-303-0222 *РСНК РК 2023*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10 /- количество шлейфов сигнализации (ШС) - 10; - эл.питание-отвнешнего источника 10,2 В - 28,4 В постоянного тока В, потребляемый ток 220 - 410 мА при напряжении питания 12В;- рабочий диапазон температур от -30 до +50 °С/**	шт.	1	24 167	24 167
8	8	6125-0601-0701 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	1	18 174	18 174
9	9	6125-0601-0703 *ЕСН РСНК РК 2024*	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701**	шт.	3	1 397	4 191

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	248-405-0102 СборСЦ 08.2024	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный /количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) - 4;- аккумуляторная батарея от внешнего источника постоянного тока 10,2 - 28,4 В;- рабочий диапазон температур от -40 до +50 °С/	шт.	1	12 222	12 222
11	11	6125-0601-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 2 луча	шт.	1	112 188	112 188
12	12	248-405-0101 СборСЦ 08.2024	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя /количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) - 2;- напряжение питания 10,2 – 15,0 В постоянного тока; - потребляемый ток - не более 120 мА/	шт.	1	47 713	47 713
13	13	6125-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	1	7 684	7 684
14	14	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 /- контролируемые выходы - 4; -напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока/	шт.	1	17 339	17 339
15	15	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 752	30 752
16	16	248-306-0328 РСНБ РК 2022	Источник электропитания РИП-12, исполнение 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	шт.	1	34 549	34 549
17	17	6125-1101-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 10 кг	шт.	3	9 779	29 337
18	18	248-306-0383 СборСЦ 08.2024	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343	150 686
19	19	248-306-0377 СборСЦ 08.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1	30 602	30 602
20	20	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	16	11 447	183 152
21	21	248-302-0404 СборСЦ 08.2024 прим.	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-75-ИЗ (ИП 212-264/10) /Извещатель пожарный дымовой 2-хпроводный: -напряжение питания по шлейфу сигнализации - 10-30 В; -ток потребления - 140 мкА; - диапазон рабочих температур - (-10°С +55°С). ДИП-31(IP40)/, вт.ч. 1 резерв	шт.	5	153 454	767 270
22	22	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М, в т.ч. 1 резерв	шт.	3	1 711	5 133
23	23	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 /в т.ч. 1 резерв/	шт.	11	692	7 612
24	24	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3 347	13 388
25	25	248-304-0102 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	4	1 492	5 968
26	26	6125-0601-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по деревянному основанию	шт.	4	2 840	11 360
27	27	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	2 908	11 632
28	28	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	11 447	45 788
29	29	248-301-0605 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели PATROL-901	шт.	4	4 916	19 664
30	30	6125-0501-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	8	5 844	46 752
31	31	248-301-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	8	273	2 184

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	6125-0601-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж извещатели ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	1	5 844	5 844
33	33	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ПО-102-20 А2П	шт.	1	910	910
34	34	6125-0801-0507 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров	комплект	2	4 306	8 612
35	35	248-405-0349 *СборСЦ 08.2024*	Считыватель Proxy-KeyMV	шт.	2	52 077	104 154
36	36	6401-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления исигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 407	14 814
37	37	248-405-0514 *РСНБ РК 2022*	DHI-ASF900, кнопка "Выход" /НО-02/	шт.	2	3 578	7 156
38	38	6401-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления исигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 407	14 814
39	39	248-405-0601 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный EM-180	шт.	2	11 187	22 374
40	40	6401-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления исигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 407	14 814
41	41	248-302-0504 *СборСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	2	1 645	3 290
42	42	248-405-0409 *РСНБ РК 2022*	MIFARE CLASSIC 4K 7B UID, смарт карта	шт.	10	2 072	20 720
43	43	6108-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	6 071	12 142
44	44	248-401-0750 *РСНБ РК 2022*	VIZIT-DC5055 ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	шт.	2	20 779	41 558
45	45	6125-0408-0504 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	20	19 227	384 540
46	46	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	282	5 640
			Кабельно-проводниковая продукция				
47	47	6401-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	172	1 100	189 200
48	48	6401-0201-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабели до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	83	1 849	153 467
49	49	243-305-0602 *СборСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	190,74	211	40 246
50	50	243-305-0607 *СборСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	м	40,8	513	20 930
51	51	243-107-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	15,3	443	6 778
52	52	243-304-0137 *СборСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5Е 4х2х24AWG LSZH	м	13,26	485	6 431
53	53	6401-0203-0308 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 502	25 020
54	54	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6мм2	м	10,3	362	3 729
			Закладные устройства				
55	55	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,08 Нзп. и доп. зим. 20*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	1 470	220 500

1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	153	224	34 272
57	57	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	1 470	2 940
58	58	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2,04	111	226
59	59	6119-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	20	1 212	24 240
60	60	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20,6	129	2 657
61	61	243-907-5605 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	4	68	272
62	62	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	4	64	256
63	63	243-907-5705 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х16	шт.	6	71	426
64	64	243-907-5805 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	6	71	426
65	65	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	4	53	212
66	66	243-907-5905 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	10	60	600

Стоимость строительно монтажных работ				
Оборудование	Тенге			2484136
Общепланировочные затраты 6,8%				
Итого с общепланировочными затратами	Тенге			236 931
Сметная прибыль 5%	Тенге			3 721 057
Итого с сметным прибылем	Тенге			186 053
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			3 907 110
Итого с оборудованием	Тенге			111 632
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 75%, к=1,0388	Тенге			4 018 742
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 25%, к=1,0587	Тенге			3 131 003
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге			1 063 660
Договорной коэффициент К=0,9800000000359247	Тенге			4 194 662
НДС 12 %	Тенге			4 110 769
Всего по смете	Тенге			493 292
	Тенге			4 604 061,29

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Зам.Директора _____ **Тулеушев А. А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "NurAdi company"

Эксперт _____ **Серкенов С.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДЕЛЛОСНАБИНЖИНИРИНГ"

Эксперт _____ **Лобоновский А. С.**

Заказчик:
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер АТКЭ _____ **Киршибаев Е. А.**

Нач-к ЦТАБ ТО-22
Тупебеков Ж.М.

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
Технадзор: **ТОО "NurAdi company"**
Авторский надзор: **ТОО "ТЕПЛОСНАБИНЖИНИРИНГ"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№931240001318/250354/00 от 25.04.2025 г.**

Наименование объекта - **«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1**

Акт выполненных работ № 22
за 12 Августа 2025 года на 02-01-12 Системы связи

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113720**
		Раздел 1.	**Системы связи**				**113720**
		Подраздел 1.1.	**Оборудование телефонизации (оперативно-диспетчерская и городская телефонная связь)**				**113720**
1	1	6401-0303-0601 *ЕСН РСНК РК 2014*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 874	6 874
2	2	247-307-0109 *СборСЦ 08.2024 прим.*	**Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574 /ADSL-модем один порт LINE (RJ11), четыре порта LAN 10/100 Мбит/с(RJ45), WiFi, напряжение питания 220В. TD-W8968/**	шт.	1	26 105	26 105
3	3	6125-0602-0501 *ЕСН РСНК РК 2014*	**Монтаж на стене коробки ответвительной /Коробка телефонная распределительная/**	шт.	1	2 908	2 908
4	4	243-905-0101 *РСНК РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	1	4 142	4 142
5	5	6125-0408-0507 *ЕСН РСНК РК 2014*	**Монтаж розетки микрофонной**	шт.	2	4 774	9 548
6	6	247-214-1804 *СборСЦ 08.2024 прим.*	**Розетка компьютерная двухместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic /Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP2-х портовая белая. CS2-1C5EU-22/**	шт.	1	7 220	7 220
7	7	247-214-1805 *СборСЦ 08.2024 прим.*	**Розетка компьютерная телефонная, одноместная RJ11, двухместная RJ45-CAT5E, ARKEDIA, типа Panasonic /Настенная розеткателефонная RJ12 6P4C, UTP, 1-порт, белая. CS2-3C3U-12/**	шт.	1	5 738	5 738
8	8	6125-0203-0102 *ЕСН РСНК РК 2014*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	шт.	1	4 351	4 351
9	9	248-201-0101 *РСНК РК 2022*	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	1	7 221	7 221
10	10	248-102-3613 *СборСЦ 08.2024 прим.*	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH /Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат.5E. CS3-1C5EU/**	шт.	1	71	71
			Кабели и провода				

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6401-0201-0001 ЕСН РСНК РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100	27 500
12	12	243-304-0138 СорСЦ 08.2024	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	25,5	333	8 492
13	13	6125-1102-0201 ЕСН РСНК РК 2024	Включение в аппаратуру розъемов штепсельных, количество контактов в розъеме до 14 шт	шт.	2	1 154	2 308
14	14	243-906-2729 СорСЦ 08.2024	Патч-корд U/UTP PC-RJ45-UTP-5E-3-GY /Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 3м серый, PC01-C5EU-3M/	шт.	1	1 242	1 242
Стоимость строительно монтажных работ							
Оборудование				Тенге			
Общепроизводственные затраты 6,8%							113720
Итого с общепроизводственными затратами				Тенге			
Сметная прибыль 5%				Тенге			7 733
Итого с сметным прибылью				Тенге			121 453
Непредвиденные работы и затраты 5%				Тенге			6 073
Итого с оборудованием				Тенге			127 526
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 75% к=1,0388				Тенге			3 644
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 25% к=1,0587				Тенге			131 169
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				Тенге			102 194
Договорный коэффициент К=0,980000000159247				Тенге			24 717
НДС 12 %				Тенге			136 911
Всего по акту				Тенге			134 173
				Тенге			16 101
				Тенге			150 273,68

Подрядчик:
ТОО "КСС Distribution"

Зам.Директора_____ Тулеушев А. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "NurAdi company"

Эксперт_____ Серкенов С.

Эксперт(ы) интегрального надзора:
ТОО "ТЕПЛОСНАБИНЖИНИРИНГ"

Эксперт_____ Лабовский А. С.

Заказчик:
ТОО "Алматытеплоэнергоэнерго"

Главный инженер УТКЭ_____ Киркимбаев Е. А.

ОК и ТРК Куттыгулов Е.К

ОИТ Ким Л.Р.

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Реестр №5
12 августа 2025 г.
«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».
Котельная «Акбулак» г. Алматы, ул. Шарипова 15-г/1"

№ смет и расчетов	№ акта	Наименование работ и объектов	Стоимость по актам ф2в
2-01-10	21	Охранно-пожарная сигнализация	4 604 061,29
2-01-12	22	Системы связи	150 273,65
		Итого	**4 754 334,94**

М.П. Подрядчик
ТОО "KCC Distribution"

Тулеушев А. А.