Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140008898, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Ы. Жахаева 16, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ38070103KSN3310000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Кыран", г. Кызылорда, улица Едилбаева, дом 62; БИН 980940002972; ИИК KZ50 6010 2010 0001 7909; БИК HSBKKZKX; Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц города Кызылорда, Кызылординской области"

Договор: №125 от 01.04.2025 г., доп соглашения: №125/1 от 05.06.2025 г., доп соглашения: №125/2 от 06.10.2025 г.

СПРАВКА №4 от "_____" октября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	**01.04.2025 г.**				
		№125/1	**05.06.2025 г.**				
		№125/2	**06.10.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 266 409 053,24**									
В том числе в текущем месяце	**430 195 784,99**	**384 103 379,46**							46 092 405,53	**430 195 784,99**
Выплата аванса	**484 303 324,91**									**0,00**
Удержание аванса	**379 922 715,98**									**129 058 735,50**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**0,00**									**0,00**
Возврать гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*	**0,00**									
Итого к оплате:	**1 370 789 662,17**									**301 137 049,49**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, и АД"

Технический надзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"
Тайманов Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"
Оразбахов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кыран"
Сыздыков Ж.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140008898, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Ы. Жахаева 16, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ38070103KSN3310000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Кыран", г. Кызылорда, улица Едилбаева, дом 62; БИН 980940002972; ИИК KZ50 6010 2010 0001 7909; БИК HSBKKZKX; Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц города Кызылорда, Кызылординской области"

Договор: №125 от 01.04.2025 г., доп соглашения: №125/1 от 05.06.2025 г., доп соглашения: №125/2 от 06.10.2025 г.

АКТ №4 за октябрь месяц 2025 года

по объекту: "Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц города Кызылорда, Кызылординской области"

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц города Кызылорда, Кызылординской области	тенге	1 614 344 416,38	1 266 409 053,24	351 000 000,00	428 723 787,95	430 195 784,99	129 058 735,50	0,00	301 137 049,49
без НДС	тенге	1 441 378 943,20	1 130 722 368,96	313 392 857,14	382 789 096,38	384 103 379,46	115 231 013,84	0,00	268 872 365,62
НДС	тенге	172 965 473,18	135 686 684,28	37 607 142,86	45 934 691,57	46 092 405,53	13 827 721,66	0,00	32 264 683,87

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, и АД"

Технический надзор:

ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Тайманов Б.

Авторский надзор:

ТОО "Казгражданстройпроект"

Оразбахов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кыран"

Сыздыков Ж.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140008898, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Ы. Жахаева 16, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ38070103KSN3310000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Кыран", г. Кызылорда, улица Едилбаева, дом 62; БИН 980940002972; ИИК KZ50 6010 2010 0001 7909; БИК HSBKKZKX; Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц города Кызылорда, Кызылординской области"

Договор: №125 от 01.04.2025 г., доп соглашения: №125/1 от 05.06.2025 г., доп соглашения: №125/2 от 06.10.2025 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ по ул. М.Шокай:				**295 421 322,73**
	Раздел 1.	**ул. М.Шокай**				**295 421 322,73**
		Подготовительные работы				
7	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Опоры освещения. Демонтаж. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**17**	**12 314**	**209 338**
8	**1133-0210-0301** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**2**	**9 897**	**19 794**
9	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**25 819**	**51 638**
		Дорожная одежда				
22	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**3 968,95**	**10 911**	**43 305 213**
23	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**12,35**	**176 573**	**2 180 677**
24	**1127-0602-0103** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *К=1,67*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 10 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**13 721,77**	**5 173**	**70 982 716**
25	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,96**	**176 573**	**699 229**

1	2	3	4	5	6	7
26	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13 212,42	2 758	36 439 854
27	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	13 212,42	1 162	15 352 832
28	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	5,76	176 573	1 017 060
29	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	м^2	19 209,84	33	633 925
30	217-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м Формула объема = 22809,84.1,03	м^2	19 786,13	1 159	22 932 125 0
31	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м^2	19 209,84	524	10 065 956
32	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-1201	м^2	-19 209,84	14	-268 938
33	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20 Формула объема = 1141,9.2,4	т	2 305,18	30 783	70 960 356 0
34	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см	м^2	3 768,65	541	2 038 840
35	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	474,47	6 398	3 035 659
		Дорожная одежда на тротуарах				
36	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	158,13	10 911	1 725 356
37	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	0,69	176 573	121 835
38	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 158,16	2 969	3 438 577
39	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	1 158,16	643	744 697
40	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	1 356,64	4 651	6 309 733
41	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 356,64	1 561	2 117 715
		Дорожная одежда на островках безопасности				
42	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,52	10 911	125 695

1	2	3	4	5	6	7
43	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	4,8	8 840	42 432
44	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	96	3 598	345 408
45	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	96	2 400	230 400
46	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	80	4 841	387 280
47	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	80	2 199	175 920
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ по ул. Текей батыр:				**34 989 066,87**
	Раздел 1.	**ул. Текей батыр**				**34 989 066,87**
		Дорожная одежда				
15	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	210,9999532	4 900	1 033 899,77
16	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	213,109452732	25 884	5 516 125,07
17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	1,38	176 573	243 670,74
18	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	$м^2$	4 618,7	33	152 417,10
19	217-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м	$м^2$	4 757,261	1 159	5 513 665,50
20	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	4 618,7	524	2 420 198,80
21	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-1201	$м^2$	-4 618,7	14	-64 661,80
22	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	552,983	30 783	17 022 475,69
		Формула объема = 1013,59.2,4				0,00
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				
		Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью				
40	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	65	17 822	1 158 430
41	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	14	3 549	49 686
42	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	38	10 228	388 664

1	2	3	4	5	6	7
43	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	15	10 021	150 315
44	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	16	10 540	168 640
45	251-101-0133 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	7 425	7 425
46	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	6	13 683	82 098
47	251-101-0118 *РСНБ РК 2022 прим.*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный, размером 576 мм х 2124 мм	шт.	2	23 674	47 348
48	251-101-0133 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	7 425	7 425
49	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 207	24 621
50	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	52	10 153	527 956
51	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	10	15 340	153 400
52	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6,85	4 550	31 168
53	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	6,5	54 477	354 101
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ по ул.Токмаганбетова:				**1 429 754,60**
	Раздел 1.	**ул. Токмаганбетова**				**1 429 754,60**
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				
		Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью				
17	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28	17 822	499 016
18	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	12	3 549	42 588
19	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	27	10 228	276 156
20	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	12	10 021	120 252
21	251-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	1	16 248	16 248

1	2	3	4	5	6	7
22	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	23	10 153	233 519
23	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	шт.	5	15 340	76 700
24	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	2,8	4 550	12 740
25	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	2,8	54 477	152 536
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 692 159,76**
	Раздел 3.	**Уличные электроосвещение**				**3 692 159,76**
		Кабельная линия				
75	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	209,52	388	81 294
76	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	6,48	8 545	55 372
77	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	144	91	13 104
78	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	72	3 714	267 408
79	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	72	5 296	381 312
80	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	144	591	85 104
81	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	237,6	164	38 966
82	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1 200	1 250	1 500 000
85	243-110-0807 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66**	м	1 200	1 058	1 269 600
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	тенге			**335 532 303,96**
		в том числе оборудование				**0**
		прочие расходы				**0,00**
		всего БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И изыскательских работ				**335 532 303,96**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			9 945 347,45
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительством	тенге			**345 477 651,42**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			16 776 615,20
		Непредвиденные затраты 3%	тенге			10 364 329,54
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**372 618 596,16**

1	2	3	4	5	6	7
		распределениеитога по части II в сметных ценах по кварталам	тенге			
		в том числе на I квартал 2025 г доля 12%				**44 714 231,54**
		в том числе на II квартал 2025 г доля 33%	тенге			**122 964 136,73**
		в том числе на III квартал 2025 г доля 33%	тенге			**122 964 136,73**
		в том числе на IV квартал 2025 г доля 22%	тенге			**81 976 091,15**
		Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	тенге			
		в том числе на I квартал 2025 г доля 12% , К=1,0192	тенге			**45 572 744,78**
		в том числе на II квартал 2025 г доля 33%, К=1,0388	тенге			**127 735 145,24**
		в том числе на III квартал 2025 г доля 33%, К=1,0587	тенге			**130 182 131,56**
		в том числе на IV квартал 2025 г доля 22%, К=1,079	тенге			88 452 202,36
		в том числе на 2025 г.,				**391 942 223,93**
		Итого по объекту в текущих ценах	тенге			**391 942 223,93**
		ИТОГО стоимость по договору с понижающим коэф К=0,9719067599035	тенге			**384 103 379,46**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	тенге			46 092 405,53
		Всего по договорной стоимости с НДС	тенге			**430 195 784,99**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, и АД"

_____

Подрядчик: ТОО "Қыран"

Директор_____Сыздыков Ж.Н.

Технический надзор: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____**Тайманов Б.**

Авторский надзор: ТОО "Казгражданстройпроект"

_____**Оразбахов А.**