Наименование стройки -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Наименование объекта -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Форма 2

Договор: № 25/12 от 30.01.2025г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за октябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля АС-23												
1	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$		14,34	173717,22	2585,82	2491105	37081	1907693	507751	3238765
		НР - 90%; СП - 8%				38098,37	1243,91	546331	17838		239909	
2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$		11,27	221482,63	1511,96	2496109	17040	1887142	539249	3278187
		НР - 90%; СП - 8%				52522,40	642,25	591927	7238		242829	
3	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$		25,61	13293,24	114,52	340440	2933	287526	46276	417654
		НР - 90%; СП - 8%				1951,62	56,12	49981	1437		30937	
4	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$		8,34	200914,11	2116,34	1675624	17651	1213258	408167	2250494
		НР - 90%; СП - 8%				53323,20	1055,58	444715	8804		166703	
5	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса,эстакады	$м^3$		8,34	13536,04	82,52	112891	688	72217	36289	161114
		НР - 90%; СП - 8%				4794,45	40,21	39986	335		11934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство карнизов**	$м^2$	211	3590,27	51,42	757547	10849	6276	671391	1543254
		НР - 90%; СП - 8%			3509,11	26,39	740422	5568		114315	
7	С1215-204-502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	1,44	118266,00	--	170303	--	170303	--	183927
		СП - 8%			--	--	--	--		13624	
8	Е11-100104-0204 1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	$м^2$	211	711,61	6,25	150150	1319	11689	124041	296126
		НР - 90%; СП - 8%			649,96	3,23	137142	682		21935	
9	С1231-303-101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$	211	3089,00	--	651779	--	651779	--	703921
		СП - 8%			--	--	--	--		52142	
10	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	1340	9768,04	39,75	13089174	53265	9735811	3047704	17427828
		НР - 92%; СП - 8%			2462,76	9,42	3300098	12623		1290950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1215-204-402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	12,57	118266,00	--	1486604	--	1486604	--	1605532
		СП - 8%			--	--	--	--		118928	
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам**	$м^2$	1340	465,47	5,31	623730	7115	517522	92331	773346
		НР - 90%; СП - 8%			73,95	2,61	99093	3497		57285	
13	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	93,75	6566,60	9,98	615619	936	488015	116705	790910
		НР - 92%; СП - 8%			1351,13	1,97	126668	185		58586	
14	С1224-105-111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	93,75	2042,00	--	191438	--	191438	--	206753
		СП - 8%			--	--	--	--		15315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1224-105-301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	9	1220,00	--	10980	--	10980	--	11858
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
16	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	211	4748,50	7,30	1001934	1540	632007	339485	1448732
		НР - 92%; СП - 8%			1745,91	2,93	368387	618		107313	
17	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	178,6	2850,34	7,37	509071	1316	371456	125925	685796
		НР - 92%; СП - 8%			763,15	3,23	136299	577		50800	
18	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	52	1724,64	34,22	89681	1780	25297	58243	159758
		НР - 92%; СП - 8%			1203,92	13,53	62604	704		11834	
19	С1224-105-102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26	1516,00	--	39416	--	39416	--	42569
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
20	С1224-105-101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26	2919,00	--	75894	--	75894	--	81966
		СП - 8%			--	--	--	--		6072	
		Слуховое окно СО-1 (3шт) АС-24									
21	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство слуховых окон	шт.	3	17723,81	1647,58	53171	4943	3469	42398	103215
		НР - 90%; СП - 8%			14919,83	783,18	44759	2350		7646	
22	С1215-203-0502 215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,96	100194,00	--	96186	--	96186	--	103881
		СП - 8%			--	--	--	--		7695	
23	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса,эстакады	$м^3$	0,96	13536,04	82,52	12995	80	8312	4177	18546
		НР - 90%; СП - 8%			4794,45	40,21	4603	39		1374	
24	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	15,24	9768,04	39,75	148865	606	110727	34662	198209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2462,76	9,42	37532	144		14682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	10,5	6566,60	9,98	68949	105	54657	13071	88582
		НР - 92%; СП - 8%			1351,13	1,97	14187	21		6562	
26	С1224-105-111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	2042,00	--	21441	--	21441	--	23156
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
27	С1224-105-301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
28	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	10,5	4009,69	3015,80	42102	31666	912	15967	62715
		НР - 92%; СП - 8%			907,04	745,87	9524	7832		4646	
29	С1224-105-104 224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	1357,00	--	14248	--	14248	--	15388
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
30	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	42	1724,64	34,22	72435	1437	20433	47042	129035
		НР - 92%; СП - 8%			1203,92	13,53	50565	568		9558	
31	С1224-105-102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1516,00	--	31836	--	31836	--	34383
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
32	С1224-105-101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	2919,00	--	61299	--	61299	--	66203
		СП - 8%			--	--	--	--		4904	
		Слуховое окно СО-2 (1шт)									
33	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство слуховых окон	шт.	1	17723,81	1647,58	17724	1647	1157	14133	34405
		НР - 90%; СП - 8%			14919,83	783,18	14920	783		2549	
34	С1215-203-0502 215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,35	100194,00	--	35068	--	35068	--	37873
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса,эстакады	$м^3$	0,35	13536,04	82,52	4738	29	3031	1523	6762
		НР - 90%; СП - 8%			4794,45	40,21	1678	14		501	
36	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	7	9768,04	39,75	68376	278	50859	15921	91041
		НР - 92%; СП - 8%			2462,76	9,42	17239	66		6744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	3,5	6566,60	9,98	22983	35	18219	4357	29527
		НР - 92%; СП - 8%			1351,13	1,97	4729	7		2187	
38	С1224-105-111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	2042,00	--	7147	--	7147	--	7719
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
39	С1224-105-301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	1220,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
40	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	3,5	4009,69	3015,80	14034	10556	303	5322	20905
		НР - 92%; СП - 8%			907,04	745,87	3175	2611		1549	
41	С1224-105-104 224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	1357,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
42	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	14	1724,64	34,22	24145	479	6811	15681	43012
		НР - 92%; СП - 8%			1203,92	13,53	16855	189		3186	
43	С1224-105-102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	1516,00	--	10612	--	10612	--	11461
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
44	С1224-105-101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	2919,00	--	20433	--	20433	--	22068
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					27437906	205374	20369113	6327811	36466977
								6863419	74730	--	2701259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27437906				
	Материалы		Тенге					17434799				
	Всего заработная плата		Тенге						6938149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2934314				
		Накладные расходы	Тенге					6327811				
		Сметная прибыль	Тенге					2701259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36466976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3105
		Сметная заработная плата	Тенге						6938149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36466976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3105
		Сметная заработная плата	Тенге						6938149			
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка /АС-16										
45	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**		215,4	7771,32	600,63	1673942	129376	1298963	273822	2103586
		НР - 94%; СП - 8%				1140,22	212,15	245603	45697		155821	
46	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**		28	47854,87	3153,48	1339936	88297	1128648	133737	1591567
		НР - 91%; СП - 8%				4392,52	856,18	122991	23973		117894	
47	**С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		0,73268	311177,00	--	227993	--	227993	--	246232
		СП - 8%				--	--	--	--		18239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3241871	217673	2655604	407559	3941385
								368594	69670	--	291954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3241871				
	Материалы		Тенге					2427611				
	Всего заработная плата		Тенге						438264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227993				
		Накладные расходы	Тенге					407559				
		Сметная прибыль	Тенге					291954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3941384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
		Сметная заработная плата	Тенге						438264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3941384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
		Сметная заработная плата	Тенге						438264			
		РАЗДЕЛ 3. Водоотводные сооружений										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка		14,912	26821,68	10814,47	399965	161265	118185	209694	658432
		НР - 108%; СП - 8%				8081,72	4938,77	120515	73647		48773	
49	С1244-601-0360 244-601-0360 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С	шт.		233	141226,00	--	32905658	--	32905658	--	35538111
		СП - 8%				--	--	--	--		2632453	
50	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		5,8996	126146,88	4599,11	744216	27133	42448	469812	1311150
		НР - 69%; СП - 8%				114352,67	1059,63	674635	6251		97122	
51	С1244-602-0610 244-602-0610 РСНБ РК 2022	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive	шт.		430	29394,00	--	12639420	--	12639420	--	13650574
		СП - 8%				--	--	--	--		1011154	
52	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		51,73	79794,96	8730,31	4127793	451619	2546695	1128131	5676398
		НР - 91%; СП - 8%				21834,12	2130,79	1129479	110226		420473	
53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		23,07	12278,58	2035,31	283267	46955	229094	20942	328546
		НР - 108%; СП - 8%				312,88	527,65	7218	12173		24337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					51100319	686972	48481500	1828579	57163211
								1931847	202297	--	4234313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50356103				
	Материалы		Тенге					2893974				
	Всего заработная плата		Тенге						1453258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45545078				
		Накладные расходы	Тенге					1358767				
		Сметная прибыль	Тенге					4137191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55852061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									602
		Сметная заработная плата	Тенге						1453258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					744216				
	Материалы		Тенге					42448				
	Всего заработная плата		Тенге						680886			
		Накладные расходы	Тенге					469812				
		Сметная прибыль	Тенге					97122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1311150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									310

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						680886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					57163211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									912
		Сметная заработная плата	Тенге						2134144			
		РАЗДЕЛ 4. МАФы										
54	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**		156	54014,00	9254,00	8426184	1443624	5609604	1757465	10998341
		НР - 91%; СП - 8%				8801,00	3579,00	1372956	558324		814692	
55	У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**		2	432911,00	6539,00	865822	13078	757150	91721	1034146
		НР - 91%; СП - 8%				47797,00	2599,00	95594	5198		76603	
56	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**		1	378534,00	6539,00	378534	6539	324198	45860	458346
		НР - 91%; СП - 8%				47797,00	2599,00	47797	2599		33952	
57	У86-010602-0604 8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	**секция**		13	40215,00	4784,00	522795	62192	371124	103039	675901
		НР - 91%; СП - 8%				6883,00	1827,00	89479	23751		50067	
58	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**		1	128248,00	231,00	128248	231	106367	19772	159861
		НР - 91%; СП - 8%				21650,00	77,00	21650	77		11842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					10321583	1525664	7168443	2017857	13326595
								1627476	589949	--	987156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10321583				
	Материалы		Тенге					7168443				
	Всего заработная плата		Тенге						2217425			
		Накладные расходы	Тенге					2017857				
		Сметная прибыль	Тенге					987156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13326596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982
		Сметная заработная плата	Тенге						2217425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13326596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2217425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								110898167
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10791336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2635683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					936646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78674660		
		- Накладные расходы	Тенге							10581806	
		- Сметная прибыль	Тенге							8214682	
		сметная стоимость	Тенге	110 898 167							
		оборудование	Тенге								
		итого с оборудованием	Тенге	110 898 167							
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 663 473							
		Итого	Тенге	112 561 640							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1 463 301							
		Итого	**Тенге**	114 024 941							
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	2 280 499							
		Итого	**Тенге**	116 305 440							
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**Тенге**	125 028 348							
		НДС 12%	**Тенге**	15 003 402							
		Итого	**Тенге**	140 031 749							
		Гендерная скидка	**Тенге**	2 800 635							
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**	137 231 114							

Принял:
[illegible] ГУ "Управление строительства,
[illegible] строительства области Ульгау"

Бижанов Т.А.

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Мухтанов М. Е.

Авторский надзор:
ТОО «С.КупрылысПроект»

Жайлаубаев Б.М.

Технический надзор:
[illegible]

Жабаев Н.К.