Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 17 » августа 2016 г.

Заказчик ГКП «Горводоканал» отдела «ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза», 141206, Павлодарская обл. г Экибастуз, ул. Новоселов, 78

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 17.08.2016 г. ТОО «Строитель-Экибастуз» Ищенко Валерий Васильевич, 141200 Павлодарская область , г.Экибастуз, ул. Целинная, 81-1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 17.08.2016 г. ТОО «Техпроект - Павлодар» Саламуха Александр Владимирович, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03104 от 10.07.2012 г, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 01131 от 26.04.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 17.08.2016 г. ТОО фирма «Геодезия - ПВ» Ескендиров Дуйсенбы Буркитбаевич.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз» (ЦТП № № 11, 52, 63, 313)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» 02 2013 г. № 167/2 ;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Акимат г. Экибастуза, Павлодарской области

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Павлодарской области» от 12.11.2015 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО фирма «Геодезия-ПВ» заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области № 16-0664/14 от 20.10. 2014 г.

наименование проектной организации, номерпроекта, утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза № 77 от 18.11.14 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 12.11.2015 года

месяц, год

окончание работ 17.08.2016 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, по проекту: 3 месяца; фактически: 9 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЦТП-11					
Основное оборудование: в т.ч.					
- Теплообменники 4-х пластинчатые разборные типа S19a-66 Sondex 1 ступень мощность Q =584 кВт, 69-57/5-40°С; 2 ступень Q = 334 кВт, 75-68/40-60°С;	ком-т	1		1	
- Насосная станция 3VSC-7 VFD 075CP+EMC-F № 1754 (3РЕШ-001) производительностью G=42,7 м3/час;	ком-т	1		1	
- Запорная арматура, клапан обратный ф 65-250 мм;	шт	58		58	
- Грязевик ф 150 мм;	шт	2		2	

- Прибор учета, фильтр ф 65-150 мм; - Электронный регулятор температуры; Расходомерный узел, в т.ч: - расходомер-счетчик - тепловычислитель - обвязка расходомера; Кран легкий портальный	шт шт ком-т шт	6 1 2 1		6 1 2 1	
Замена трубопроводов: -водоснабжения диаметр от ф 89-159 мм -теплоснабжения диаметр от ф 108-273 мм	м м	49,3 34,2		49,3 34,2	
Реконструкция бытовых помещений (устройство комнаты оператора, щитовой, замена окон, дверей, внутр. отделочные работы, ремонт фасада, кровля, уст-во отмостки, уст-во вентиляции)	площадь здания м2	87,75		87,75	
Замена сантехнического оборудования	ком-т	1		1	
Устройство пожарной сигнализации, КиПиА	ком-т	1		1	
Замена электрического оборудования, кабельной продукции	ком-т	1		1	
ЦТП-52 Основное оборудование: в т.ч: - Теплообменники 4-х пластинчатые разборные типа S41a-112; S21a-49 Sondex 1 ступень мощность Q = 1699 кВт, 66-56/5-40°С; 2 ступень мощность Q = 971 кВт,75-55/40-60°С; - Насосная станция 3VSC-45-4 VFD 150CP+EMC-F № 1765 (3РЕШ-001) производительностью G=102,3 м3/час; - Запорная арматура, клапан обратный ф 100-250 мм; - Грязевик ф 250 мм; - Прибор учета , фильтр ф 50-200 мм; - Электронный регулятор температуры; Кран легкий портальный.	ком-т ком-т шт шт шт шт шт	1 1 42 2 6 1 1		1 1 42 2 6 1 1	
Замена трубопроводов: - водоснабжения диаметр от ф 108-159мм; -теплоснабжения диаметр от	м	28,9		28,9	

ф 108-273 мм	м	39,0		39,0	
Реконструкция бытовых помещений (замена окон, дверей, внутр. отделочные работы, ремонт фасада, кровля, уст-во отмостки, уст-во вентиляции)	площадь здания м2	220,56		220,56	
Замена сантехнического оборудования	ком-т	1		1	
Устройство пожарной сигнализации, КиПиА	ком-т	1		1	
Замена электрического оборудования, кабельной продукции	ком-т	1		1	
ЦТП-63 Основное оборудование: в т.ч. - Теплообменниеи .4-х пластинчатые разборные типа S21a-62 Sondex 1 ступень мощность Q = 1569 кВт, 67-45/5-40˚С; 2 ступень мощность Q = 896 кВт,75-62/40-60˚С; - Насосная станция 3VSC-45-4 VFD 150CP+EMC-F № 1755 (3РЕШ-003) производительностью G=102 м3/час; -Запорная арматура, клапан обратный ф 80-200 мм; - Грязевик ф 200 мм; - Прибор учета, фильтр ф 50-200 мм; -Электронный регулятор температуры; Кран легкий портальный.	ком-т ком-т шт шт шт шт шт	1 1 48 2 7 1 1		1 1 48 2 7 1 1	
Замена трубопроводов: - водоснабжения диаметром от ф 89-219 мм -теплоснабжения диаметром от ф 100-219 мм	м м	26,0 25,4		26,0 25,4	
Реконструкция бытовых помещений (устройство щитовой, замена окон, дверей, внутр. отделочные работы, ремонт фасада, кровля, уст-во отмостки, уст-во вентиляции)	площадь здания м2	122,94		122,94	
Замена сантехнического оборудования	ком-т	1		1	
Устройство пожарной сигнализации, КиПиА	ком-т	1		1	
Замена электрического оборудования, кабельной продукции	ком-т	1		1	
ЦТП-313					

Основное оборудование: в т.ч. - Теплообменники 4-х пластинчатые разборные типа S21a-78, S21a-62 Sondex 1 ступень мощность Q = 1568 кВт, 68-51/5-40°С; 2 ступень мощность Q = 896 кВт,75-62/40-60°С; - Насосная станция 3VSC-45-4 VFD 185CP+EMC-F № 1771 (ЗРЕШ-004) производи -тельностью G=102 м3/час; - Запорная арматура, клапан обратный ф 80-250 мм; -Грязевик ф 250 мм; -Прибор учета, фильтр ф 50-200 мм -Электронный регулятор температуры Расходомерный узел в т.ч - расходомер-счетчик - тепловычислитель - обвязка разходомера Кран легкий портальный	ком-т комп-т шт шт шт шт ком-т шт	1 1 61 2 13 1 2 1		1 1 61 2 13 1 2 1	
Замена трубопроводов: водоснабжения диаметром от ф 57-219 мм теплоснабжения диаметром от ф 159-273 мм	м м	58,4 60,6		58,4 60,6	
Реконструкция бытовых помещений (замена окон, дверей, внутр. отделочные работы, ремонт фасада, кровля, уст-во отмостки, уст-во вентиляции)	площадь здания м2	202,11		202,11	
Замена сантехнического оборудования	ком-т	1		1	
Устройство пожарной сигнализации, КиПиА	ком-т	1		1	
Замена электрического оборудования, кабельной продукции	ком-т	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 163 619,027 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 34474,417 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 106 079,403 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 152 070,537 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 33100,775 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 99550,787 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: После проведения работ на ЦТП № № 11, 52, 63, 313 по проекту «Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз», принять объекты в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Кузнецова Ольга Викторовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Саламуха Александр Владимирович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Ескендиров Дуйсенбы Буркитбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный одрядчик)
Ищенко Валерий Васильевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан