Акт летной проверки наземных средств РТОП и АВС
Карагандинский филиал РГП «Казаэронавигация»

ПРЕДСТАВЛЯЮ НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Начальник службы ЭРТОС
Карагандинского филиала РГП
«Казаэронавигация»
_____ Белкин А.В.
«14» 10 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Карагандинского филиала
РГП «Казаэронавигация»
_____ Жаксыбаев К.А.
М.П.
«14» 10 2025г.

АКТ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ
ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95 в аэропорту г. Караганда

14.10.2025г. экипажем ВСЛ DA-42, регистрационный номер UP-LA255, оборудованным аппаратурой летного контроля АТ-940 N113, ТОО «DALA AIR» проведена периодическая летная проверка ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95 заводской №0740 выпуска 18.12.2007г.

Таблица параметров АРП-95

№ п/п	Параметр	Допуск	Опорный пеленг	Приемник	
				пеленг	погрешность
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6
1	Погрешность пеленгования	≤ 2,5°	0	0,2	0,2
			5	4,2	-0,8
			10	9,6	-0,4
			15	12,5	-2,5
			20	19,4	-0,6
			25	23,3	-1,7
			30	28,1	-1,9
			35	33,6	-1,4
			40	40,4	0,4
			45	45,5	0,5
			50	50	0
			55	54,4	-0,6
			60	59,9	-0,1
			65	64,4	-0,6
			70	69,3	-0,7
			75	74,5	-0,5
			80	78,5	-1,5
			85	85	0
			90	90,5	0,5
			95	93,6	-1,4

			100	100	0
			105	104,3	-0,7
			110	110,1	0,1
			115	115,2	0,2
			120	119,5	-0,5
			125	124,3	-0,7
			130	129,5	-0,5
			135	135,1	0,1
			140	138,5	-1,5
			145	144,6	-0,4
			150	148,7	-1,3
			155	155,3	0,3
			160	160,1	0,1
			165	163,7	-1,3
			170	167,9	-2,1
			175	173,4	-1,6
			180	179,6	-0,4
			185	185,2	0,2
			190	188,5	-1,5
			195	193,8	-1,2
			200	200,1	0,1
			205	205,9	0,9
			210	208,3	-1,7
			215	214,9	-0,1
			220	219,2	-0,8
			225	223,3	-1,7
			230	230	0
			235	233,9	-1,1
			240	240,2	0,2
			245	247,3	2,3
			250	248,9	-1,1
			255	253,7	-1,3
			260	257,8	-2,2
			265	265,3	0,3
			270	268,7	-1,3
			275	273,2	-1,8
			280	278,5	-1,5
			285	284,7	-0,3
			290	287,5	-2,5
			295	297,3	2,3
			300	298,6	-1,4
			305	303,9	-1,1
			310	309,6	-0,4
			315	315,7	0,7
			320	320,5	0,5

			325	325,9	0,9
			330	328,9	-1,1
			335	334,5	-0,5
			340	338,2	-1,8
			345	342,9	-2,1
			350	350,9	0,9
			355	356,8	1,8
2	Среднеквадратичная ошибка пеленгования	≤ 1,5°	1,027423926		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерение параметров и характеристик АРП-95 проводилось в соответствии с Правилами РТОП и АЭС в ГА (приказ №402 от 29.06.2017 г.), Приложение 18 «Программы и методики наземных и летных проверок средств РТОП и АЭ».

ОВЧ-радиопеленгаторная станция АРП-95 заводской №0740 выпуска 18.12.2007г. в аэропорту г. Караганда соответствует эксплуатационным требованиям Правил РТОП и АЭС в ГА (приказ №402 от 29.06.2017 г.) и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

Акт составлен в трех экземплярах:
Экз. №1 - службе ЭРТОС,
Экз. №2 - отделу РТОП,
Экз. №3 - ТОО «DALA AIR».

Летную проверку проводили:

Командир ВСЛ _____ (подпись) О.Ивкин «14» 10 2025г.

Бортоператор ВСЛ _____ (подпись) А.Аширов «14» 10 2025г.

Ведущий инженер КРЛ и РН _____ (подпись) Н. Сытник «14» 10 2025г.