Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.**

Подрядчик: **ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**

Наименование стройки: **Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка**

Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/3 от 28.03.2024г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка	61 640 901	55 036 518						6 604 382	61 640 901
Удержание аванса 30%	18 492 270	16 510 956						1 981 315	18 492 270
За отчетный период:	**43 148 630**	**38 525 563**						**4 623 068**	**43 148 630**

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.

И.О. руководителя _____ **Абишев Н.О.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Эксперт технического надзора _____ **Утебаев О.К.**

Авторский надзор
ИП "Шакирова Р.К."

Директор _____ **Сапарова А.А.**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка
Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/3 от 28.03.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 28.08.2024г.

за август месяц 2024 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В0 L=401,3 м (по ул. Ауэзова от ул. Вокзальная до ул. Астана)										
	1.1 Земляные работы										
1	**1101-0102-0380**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**524,22**	343,33	343,33	179980	179980	–	30259	227058
					–	80,17	–	42027	–	16819	

2	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	1834,77	124		227511		–	–	245712	
					–		–		–	18201		
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	524,22	46,82	41,24	24544	21619	94	6624	33661	
					5,4	12,15	2831	6369	–	2493		
4	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	524,22	343,33	343,33	179980	179980	–	30259	227058	
					–	80,17	–	42027	–	16819		
5	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	1834,77	124		227511		–	–	245712	
					–		–		–	18201		
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	52,42	1506,08	–	78949	–	–	56843	146655	
					1506,08	–	78949	–	–	10863		

7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	471,8	63,06	63,06	29752	29752	–	6353	38993	
					–	18,7	–	8823	–	2888		
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	471,8	281,18	134,43	132661	63424	–	70535	219452	
					146,75	60,89	69237	28728	–	16256		
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	524,22	1981,82	1981,82	1038910	1038910	–	525557	1689624	
					–	1392,43	–	729940	–	125157		
	1.2 Трубопроводы В0 L=401,3 м											
10	1122-1401-1103	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	401,3	27211,92	13152,04	10920143	5277914	4787216	1769393	13704699	
					2130,61	2323,08	855014	932252	–	1015163		
11	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,020;	м	409,326	13224		5412927		5412927	–	5845961	
					–		–		–	433034		

12	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	1,5	9325,02	5626,1	13988	8439	3747	3559	18951	
					1200,96	1196,01	1801	1794	–	1404		
13	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,020;	м	1,53	568		869		869	–	939	
					–		–		–	70		
47	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1810		543		543	–	586	
					–		–		–	43		
48	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм К=2,000;	м	0,6	5108		3065		3065	–	3310	
					–		–		–	245		

49	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0003	786314,93	33009,83	236	10	147	78	339	
					264900,38	139,18	79	–	–	25		
50	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0006	1214736,41	34332,33	729	21	548	158	958	
					267184,01	231,97	160	–	–	71		
51	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0048	2518726,87	1097596,77	12090	5268	667	7975	21670	
					1282075,2	396154,52	6154	1902	–	1605		
52	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм К=1,004;	м	4,8192	19400		93492		93492	–	100971	
					–		–		–	7479		
53	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	52684,1	27218,32	105368	54437	20490	47883	165511	
					15220,63	8962,96	30441	17926	–	12260		

54	261-301-0306	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,002	455544		911		911	–	984		72
					–		–		–	73			
55	261-301-0304	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,026	239961		6239		6239	–	6738		27
					–		–		–	499			
56	261-301-0307	Прокладки из резины технической толщина 4 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86 kстм=4;	1000 шт.	0,033	848948		28015		28015	–	30256		65
					–		–		–	2241			
57	261-301-0303	Прокладки из резины технической толщина 2 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 kстм=2;	1000 шт.	0,004	83494		334		334	–	361		
					–		–		–	27			
	1.3 Демонтажные работы												66
60	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж НР=99 % ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	км трубопровода	0,4013	1427803,19	658558,07	572977	264279	–	400043	1050862		
					769245,12	237692,71	308698	95386	–	77842			
61	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=99 % ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,705	27779,11	9367,46	408492	137749	–	325383	792585		
					18411,65	3939,3	270743	57927	–	58710			

66	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	262,11	343,33	343,33	89990	89990	–	15129	113529	
					–	80,17	–	21013	–	8410		
67	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	917,385	124		113756		–	–	122856	
					–		–		–	9100		
68	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	262,11	46,82	41,24	12272	10809	47	3312	16831	
					5,4	12,15	1415	3185	–	1247		
69	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	262,11	343,33	343,33	89990	89990	–	15129	113529	
					–	80,17	–	21013	–	8410		
70	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	917,385	124		113756		–	–	122856	

					–		–		–	9100		
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	26,21	1506,08	–	39474	–	–	28421	73327	
					1506,08	–	39474	–	–	5432		
72	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	235,9	63,06	63,06	14876	14876	–	3176	19496	
					–	18,7	–	4411	–	1444		
73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	235,9	281,18	134,43	66330	31712	–	35267	109725	
					146,75	60,89	34618	14364	–	8128		
74	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	262,11	1981,82	1981,82	519455	519455	–	262778	844812	
					–	1392,43	–	364970	–	62579		
	2.2 Трубопроводы В0 L=179,4 м											
75	1122-1401-1103	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	179,4	27211,92	13152,04	4881818	2359476	2140111	791002	6126646	
					2130,61	2323,08	382231	416761	–	453826		

76	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,020;	м	182,988	13224		2419833		2419833	–	2613420	
					–		–		–	193587		
77	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	7,5	9325,02	5626,1	69938	42196	18735	17797	94754	
					1200,96	1196,01	9007	8970	–	7019		
78	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,020;	м	7,65	1661		12707		12707	–	13724	
					–		–		–	1017		
103	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,3	2067		620		620	–	670	
					–		–		–	50		

104	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0003	786314,93	33009,83	236	10	147	78	339	
					264900,38	139,18	79	–	–	25		
105	1122-1401-1105	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	22	51747,1	22533,5	1138436	495737	564747	163715	1406323	
					3543,27	3973,49	77952	87417	–	104172		
106	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм К=1,020;	м	22,44	50655		1136698		1136698	–	1227634	
					–		–		–	90936		
107	1122-0601-0111	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,022	6112656,66	1182500,67	134478	26015	97001	18582	165305	
					521001,15	332170,16	11462	7308	–	12245		

108	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	52684,1	27218,32	105368	54437	20490	47883	165511	
					15220,63	8962,96	30441	17926	–	12260		
109	1312-0901-0106	Закладное устройство /гильзы/. Монтаж НР=61 %	шт.	11	1802,6	1,6	19829	18	–	12090	34473	
					1801	0,72	19811	8	–	2554		
110	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм К=7,000;	м	1,75	50655		88646		88646	–	95738	
					–		–		–	7092		
111	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм К=2,000;	м	0,5	11660		5830		5830	–	6296	
					–		–		–	466		
112	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм К=2,000;	м	0,5	30722		15361		15361	–	16590	
					–		–		–	1229		

113	1122-0601-0111	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00175	6112656,66	1182500,67	10697	2069	7716	1478	13149	
					521001,15	332170,16	912	581	–	974		
114	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0005	2354262,17	191046,52	1177	96	913	185	1471	
					336940,8	37543,38	168	19	–	109		
115	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0005	4860048,55	819751,92	2430	410	1793	345	2997	
					454772,19	241789,83	227	121	–	222		
116	261-301-0308	Прокладки из резины технической толщина 4 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86 кстм=1,333;	1000 шт.	0,01	409446,95		4094		4094	–	4422	
					–		–		–	328		
117	261-301-0304	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 кстм=3;	1000 шт.	0,006	239961		1440		1440	–	1555	

					–		–		–	115		
118	261-301-0307	Прокладки из резины технической толщина 4 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86 kстм=4;	1000 шт.	0,004	848948		3396		3396	–	3668	
					–		–		–	272		
	2.3 Демонтажные работы											
121	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,1794	1427803,19	658558,07	256148	118145	–	178839	469786	
					769245,12	237692,71	138003	42642	–	34799		
122	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,745	27779,11	9367,46	298487	100653	–	237759	579146	
					18411,65	3939,3	197833	42328	–	42900		
123	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка К=1,800;	т	19,341	933		18045		–	–	19489	
					–		–		–	1444		
124	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	7,1	1033		7334		–	–	7921	
					–		–		–	587		
125	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7,5 км К=7,500;	т·км	145,0575	74		10734		–	–	11593	

					–		–		–	859		
126	412-501-0107	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7,5 км К=7,500;	т·км	53,25	131		6976		–	–	7534	
					–		–		–	558		
		Итого по разделу 2					14 627 115					
	Раздел 3 Земляные работы для колодцев											
	3											
127	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	80,1	343,33	343,33	27501	27501	–	4624	34695	
					–	80,17	–	6422	–	2570		
128	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1401,75	69		96721		–	–	104459	
					–		–		–	7738		
129	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	80,1	46,82	41,24	3750	3303	14	1012	5143	

					5,4	12,15	433	973	–	381		
130	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	110,1	343,33	343,33	37801	37801	–	6355	47688	
					–	80,17	–	8827	–	3532		
131	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	385,35	124		47783		–	–	51606	
					–		–		–	3823		
132	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	110,1	46,82	41,24	5155	4541	20	1392	7071	
					5,4	12,15	595	1338	–	524		
133	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 %	м3 грунта	21,72	312,12	312,12	6779	6779	–	1140	8553	
					–	72,88	–	1583	–	634		

134	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	76,02	124		9426		–	–	10180	
					–		–		–	754		
135	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	3,3	3318,93	–	10952	–	–	7885	20344	
					3318,93	–	10952	–	–	1507		
136	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,01	1506,08	–	1521	–	–	1095	2825	
					1506,08	–	1521	–	–	209		
137	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20,71	63,06	63,06	1306	1306	–	279	1712	
					–	18,7	–	387	–	127		
138	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	20,71	281,18	134,43	5823	2784	–	3096	9633	
					146,75	60,89	3039	1261	–	714		
139	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	110,1	1981,82	1981,82	218198	218198	–	110381	354865	
					–	1392,43	–	153307	–	26286		

		Итого по разделу 3					658 774					
	Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 7шт.; д=2000 мм- 2шт.											
	4.1 Утройство колодцев											
140	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,96	70088,53	15612,42	1328879	296011	451059	699227	2190354	
					30686,08	6565,49	581808	124482	–	162248		
141	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	33022		231154		231154	–	249646	
					–		–		–	18492		
142	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	65378		130756		130756	–	141216	
					–		–		–	10460		
143	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	шт.	1	19140		19140		19140	–	20671	
					–		–		–	1531		
144	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	20	25043		500860		500860	–	540929	
					–		–		–	40069		
145	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а	шт.	1	24788		24788		24788	–	26771	
					–		–		–	1983		
146	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	5	37370		186850		186850	–	201798	

					–		–		–	14948		
147	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7829		70461		70461	–	76098	
					–		–		–	5637		
148	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	9	14430		129870		129870	–	140260	
					–		–		–	10390		
149	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	7	31515		220605		220605	–	238253	
					–		–		–	17648		
150	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1, 1ПП20-2	шт.	2	65814		131628		131628	–	142158	
					–		–		–	10530		
151	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	2549		28039		28039	–	30282	
					–		–		–	2243		
152	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж НР=61 %	шт.	66	1802,6	1,6	118972	106	–	72538	206831	
					1801	0,72	118866	48	–	15321		
153	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	14,2	36487		518115		518115	–	559564	
					–		–		–	41449		

154	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	19400		23280		23280	–	25142	
					–		–		–	1862		
155	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм К=12,000;	м	2,4	11660		27984		27984	–	30223	
					–		–		–	2239		
156	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм К=2,000;	м	0,4	8336		3334		3334	–	3601	
					–		–		–	267		
157	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1	5505		5505		5505	–	5945	
					–		–		–	440		
158	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0142	4860048,55	819751,92	69013	11640	50914	9792	85109	
					454772,19	241789,83	6458	3433	–	6304		

159	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0012	3418400,95	253961,07	4102	305	3266	585	5062	
					—	—	—	—	—	—		
					442515,58	50042,4	531	60	–	375		
160	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0024	2354262,17	191046,52	5650	459	4383	890	7063	
					—	—	—	—	—	—		
					336940,8	37543,38	809	90	–	523		
161	1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1799685,75	166235,54	720	67	531	134	922	
					—	—	—	—	—	—		
					305492,99	33452,12	122	13	–	68		
162	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	1214321,21	34332,33	1214	34	913	264	1596	
					—	—	—	—	—	—		
					267184,01	231,97	267	–	–	118		

163	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	35152		316368		316368	–	341677	
					–		–		–	25309		
164	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-4, С-5	т	0,2376	1004968		238780		238780	–	257882	
					–		–		–	19102		
165	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80 %	т	0,2376	20287,38	–	4820	–	891	3144	8601	
					16539,38	–	3930	–	–	637		
166	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,258	53147,23	3982,08	13712	1027	9855	2831	17866	
					10966,61	835,09	2829	215	–	1323		
167	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	5,004	10010,77	3005,21	50094	15038	27479	13044	68189	
					1514,11	1288,8	7577	6449	–	5051		
168	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91 % К=0,100;	м3	5,004	30022,05	2011,94	150230	10068	129191	11899	175099	
					2192,63	420,56	10972	2104	–	12970		
		Итого по разделу 4					5 798 808					

	Раздел 5 Колодцы круглые (Мк2-Мк4) д=1500 мм - 3шт.											
169	**1122-1301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,96**	70088,54	15612,42	417728	93050	141789	219799	688529	
					—	—	—	—	—	—		
					30686,08	6565,49	182889	39130	–	51002		
170	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	33022		99066		99066	–	106991	
					—		—		—	—		
					–		–		–	7925		
171	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6**	25043		150258		150258	–	162279	
					—		—		—	—		
					–		–		–	12021		
172	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а**	**шт.**	**5**	19140		95700		95700	–	103356	
					—		—		—	—		
					–		–		–	7656		
173	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1**	**шт.**	**3**	31515		94545		94545	–	102109	
					—		—		—	—		
					–		–		–	7564		
174	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**3**	14430		43290		43290	–	46753	
					—		—		—	—		
					–		–		–	3463		
175	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6**	2549		15294		15294	–	16518	
					—		—		—	—		
					–		–		–	1224		
176	**225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**3**	7829		23487		23487	–	25366	
					—		—		—	—		
					–		–		–	1879		

177	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152		105456		105456	–	113892	
					–		–		–	8436		
178	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-5	т	0,08022	1004968		80619		80619	–	87069	
					–		–		–	6450		
179	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80 %	т	0,08022	20287,38	–	1627	–	301	1062	2904	
					16539,38	–	1327	–	–	215		
180	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,48	53148,7	3982,08	25511	1911	18336	5268	33241	
					10966,61	835,09	5264	401	–	2462		
181	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	1,668	10010,77	3005,21	16698	5013	9160	4349	22731	
					1514,11	1288,8	2526	2150	–	1684		
182	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91 % К=0,100;	м3	1,668	30022,05	2011,94	50077	3356	43064	3967	58368	
					2192,63	420,56	3657	702	–	4324		
		Итого по разделу 5					1 570 106					

		Итого по смете					47 551 339					
		ИТОГО:							47 551 339			
		Оборудования										
		Временные здания и сооружения - 1,3%			1,3%	0,8			494 534			
		Итого с временными							48 045 873			
		Доп. Затраты при произзводстве строительно-			1,76%				845 607			
		Итого с доп.затраты зимнее время							48 891 480			
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%				977 830			
		Итого по сметному расчетув текущих ценах с							49 869 310			
		2023 г. - 30 % (МРП = 3450 тенге)			1,126				16 845 853			
		2024 г. - 70 % (МРП = 3605 тенге)			1,177				41 087 324			
		В текущих и прогнозных ценах							57 933 177			
		Понижающий коэф К=0,94999999905		0,94999999905					55 036 518			
		НДС-12%			12%				6 604 382			
		ИТОГО ПО АКТУ							61 640 901			

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской
И.О. руководителя _____ Абишев Н.О.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Эксперт технического надзора _____ Утебаев О.К.

Авторский надзор
ИП "Шакирова Р.К."
Директор _____ Сапарова А.А.