Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование стройки: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка

Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглашение №63/6 от 28.04.2025г.

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка	220 536 462,01	12 755 102,04						1 530 612,24	14 285 714,28
Удержание аванса	66 160 938,60	3 826 530,61						459 183,67	4 285 714,28
За отчетный период:	**154 375 523,41**	**8 928 571,43**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области

Руководитель _____ **Омаров Д.К.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Инженер-эксперт _____ **Утебаев О.К.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Каламаханов Е.М.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка
Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/6 от 28.04.2025г.

Акт выполненных работ №4 от 28.08.2025г.

за август месяц 2025 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Переход ул.Терешковой - ул. Астана									
	Раздел 2 Трубопроводы										
	2.1 Трубопроводы										
19	**1122-1001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка НР=99 %**	**шт.**	**1**	73916,16	313,75	73916	314	70070	3632	83752
					3532,65	135,84	3533	136	–	6204	
21	**1127-0902-0101**	**Указательные знаки пожарных гидрантов. Установка /прим/ НР=108 %**	**шт.**	**1**	8122,71	1319,48	8123	1319	592	7206	16555
					6211,25	461,38	6211	461	–	1226	
22	**261-401-0327**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /пожарный гидрант/**	**100 шт.**	**0,01**	152037		1520		1520	–	1642
					–		–		–	122	
		Итого по разделу 2					**101 949**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 744				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					597				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 182				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге					3 748				

		- накладные расходы, тенге					10 838				
		в т.ч. зарплата, тенге					975				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 552				
		Итого по смете					**101 949**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 744				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					597				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 182				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге					10 838				
		в т.ч. зарплата, тенге					975				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 552				

Локальная смета № 2-1-2 Переход через ул. Камзина по ул. Желтоксан

Раздел 1 Земляные работы (Исключить ранее активированный по акту выполненных работ №2)

1	1101-0102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,64**	-312,12	312,12	-10500,00	-10500,00	–	-1765,00	-13246,00
					–	72,88	–	-2452,00	–	-981,00	
2	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000·**	**т·км**	**588,7**	-69,00		-40620,00		–	–	-43870,00
					–		–		–	-3250,00	
3	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,64**	-46,82	41,24	-1575,00	-1387,00	-6,00	-426,00	-2161,00
					5,4	12,15	-182,00	-409,00	–	-160,00	

4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	328,93	-253,95	253,95	-83532,00	-83532,00	–	-14044,00	-105382,00
					–	59,3	–	-19506,00	–	-7806,00	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,52	-3463,22	–	-32970,00	–	–	-23738,00	-61245,00
					3463,22	–	-32970,00	–	–	-4537,00	
6	1101-0205-0501	Подсыпка песчаным грунтом при пересечении с сущ. коммуникациями и в местах открытой прокладки трубопроводов НР=72 %	м3 грунта	3,06	-1371,28	–	-4196,00	–	–	-3021,00	-7794,00
					1371,28	–	-4196,00	–	–	-577,00	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	30,8	-1506,08	–	-46387,00	–	–	-33399,00	-86169,00
					1506,08	–	-46387,00	–	–	-6383,00	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	277,17	-63,06	63,06	-17478,00	-17478,00	–	-3732,00	-22907,00
					–	18,7	–	-5183,00	–	-1697,00	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	277,17	-281,18	134,43	-77935,00	-37260,00	–	-41437,00	-128922,00
					146,75	60,89	-40675,00	-16877,00	–	-9550,00	
		Итого по разделу 1					-471 696				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-124 410				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-150 157				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-44 427				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-6				
		- перевозка грузов, тенге					-40 620				
		- накладные расходы, тенге					-121 562				
		в т.ч. зарплата, тенге					-10 941				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-34 941				
	Раздел 2 Трубопроводы (Исключить ранее активированный по акту выполненных работ №2)										
	2.1 Трубопроводы										
23	**1122-1401-1203**	**Футляр из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп. НР=99 %**	**м**	**18,8**	-72107	34534,69	-1355611	-649252	-617739	-184818	-1663663
					4713,81	5216,22	-88620	-98065	–	-123234	
24	**241-102-0256**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм К=1,004**	**м**	**18,8752**	-50994		-962522		-962522	–	-1039524
					–		–		–	-77002	
25	**241-704-0105**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм**	**шт.**	**2**	-11497		-22994		-22994	–	-24834
					–		–		–	-1840	
26	**1122-0601-0311**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0188**	-10411280	1769509,88	-195732	-33267	-146644	-24899	-238281
					841568,9	496213,12	-15821	-9329	–	-17650	

27	1122-1401-1103	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп. НР=90 %**	м	31,1	-27212	13152,04	-846291	-409028	-371000	-137125	-1062089
					2130,61	2323,08	-66262	-72248	–	-78673	
28	241-201-0622	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1.020;**	м	31,722	-13224		-419492		-419492	–	-453051
					–		–		–	-33559	
29	261-301-0305	**Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 кстм=3;**	1000 шт.	0,004	-344379		-1378		-1378	–	-1488
					–		–		–	-110	
30	261-301-0307	**Прокладки из резины технической толщина 4 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86 кстм=4;**	1000 шт.	0,005	-848948		-4245		-4245	–	-4585
		Итого по разделу 2					**-4 487 515**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-170 703				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 091 547				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-179 642				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 546 014				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге					-346 842				
		в т.ч. зарплата, тенге					-31 216				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-332 068				
		Итого по смете					**-4 959 211**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-295 113				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 241 704				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-224 069				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 546 020				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге					-40 620				
		- накладные расходы, тенге					-468 404				
		в т.ч. зарплата, тенге					-42 157				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-367 009				

Локальная смета № 2-1-3 Водопроводная сеть по ул. Ауэзова (ул. Астана - ул. Энтузиастов - ГДК)

Раздел 5 Колодцы круглые (Мк2-Мк4) д=1500 мм - 3шт. (Исключить ранее активированный по акту выполненных работ №1)

169	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,075	-70088,54	15612,42	-145434	-32396	-49364	-76524	-239715
					30686,08	6565,49	-63674	-13623	–	-17757	
170	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-33022,00		-33022		-33022	–	-35664
					–		–		–	-2642	
171	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-25043,00		-50086		-50086	–	-54093
					–		–		–	-4007	
172	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	шт.	2	-19140,00		-38280		-38280	–	-41342
					–		–		–	-3062	
173	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	1	-31515,00		-31515		-31515	–	-34036
					–		–		–	-2521	
174	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	-14430,00		-14430		-14430	–	-15584
					–		–		–	-1154	
175	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	-2549,00		-5098		-5098	–	-5506

176	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	–		–		–	-408	
					-7829,00		-7829		-7829	–	-8455
177	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	–		–		–	-626	
					-35152,00		-35152		-35152	–	-37964
178	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-5	т	0,02674	–		–		–	-2812	
					-1004968,00		-26873		-26873	–	-29023
179	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80 %	т	0,02674	–		–		–	-2150	
					-20287,38	–	-542	–	-100	-354	-968
180	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,16	16539,38	–	-442	–	–	-72	
					-53148,70	3982,08	-8504	-637	-6112	-1756	-11081
181	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0.100;	м3 основания	0,556	10966,61	835,09	-1755	-134	–	-821	
					-10010,77	3005,21	-5566	-1671	-3053	-1449	-7577
182	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91 % К=0.100;	м3	0,556	1514,11	1288,8	-842	-717	–	-561	
					-30022,05	2011,94	-16692	-1119	-14355	-1322	-19456
					2192,63	420,56	-1219	-234	–	-1441	
		Итого по разделу 5					-540463				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-67931				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-35822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-14707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-315270				
		- накладные расходы, тенге					-81405				

		в т.ч. зарплата, тенге					-7326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-40034				
		Итого по смете					**-540 463**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-67 931				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-35 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-14 707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-315 270				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге					-81 405				
		в т.ч. зарплата, тенге					-7 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-40 034				

Локальная смета № 2-1-4 Водопроводная сеть ул. Астана (от ул. Ауэзова до ул. Терешковой)

Раздел 2 Трубопроводы В0 L=1000,0 м

2.1 Трубопроводы

15	**1122-1401-1103**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-2 группа. НР=99 %**	**м**	**100**	27211,92	13152,04	2721192	1315204	1192927	440915	3415076
					2130,61	2323,08	213061	232308	–	252969	
16	**241-201-0622**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,020:**	**м**	**102**	13224		1348848		1348848	–	1456756
					–		–		–	107908	
63	**1122-0601-0112**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0097**	7087496,66	1287546,78	68749	12489	50799	8836	83792

					562946,16	357145,4	5461	3464	–	6207	
76	261-301-0308	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=600 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	307162		7372		7372	–	7962
	(Исключить ранее активированный по акту выполненных работ №3)				–		–		–	590	
78	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,136	-213367,67	–	-29018,00	–	-9985,12	-18842,50	-51689
	2.2 Вантуз 100 мм /см. узел "А"/				-139947,25	–	-19032,83	–	–	-3828,84	
79	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3746,94	102,78	3747	103	191	3464	7788
					3453,26	46,39	3453	46	–	577	
80	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	145221		145221		145221	–	156839
					–		–		–	11618	
81	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3339,24	154,17	3339	154	307	2919	6759
					2877,91	69,59	2878	70	–	501	
82	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	37572		37572		37572	–	40578
					–		–		–	3006	

83	1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %**	**фланец**	**4**	1835,32	91,34	7341	365	324	6585	15040
					1663,07	–	6652	–	–	1114	
84	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	2895		11580		11580	–	12506
					–		–		–	926	
85	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм**	**м**	**1,2**	4403		5284		5284	–	5707
					–		–		–	423	
		Итого по разделу 2					**5 157 114**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					250 538				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 328 315				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					235 888				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 810 410				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге					481 562				
		в т.ч. зарплата, тенге					43 341				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					389 667				
	Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 10 шт.; д=2000 мм- 5 шт. (Исключить ранее активированный по акту выполненных работ №2)										
	4.1 Утройство колодцев										
118	225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**3**	-7829,00		-23487,00		-23487,00	–	-25365,96
					–		–		–	-1878,96	
121	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	2549		-5098		-5098	–	-5506
					–		–		–	-408	
		Итого по разделу 4					**-30872**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-28585				
		- накладные расходы, тенге									
		в т.ч. зарплата, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-2287				
	Раздел 5 Колодцы прямоугольные 3000х2500 мм - 1 шт., 2500х2000 мм - 1 шт.										
133	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/ НР=91 %**	**м3**	**0,48**	24782,37	2011,94	11896	966	9877	1141	14080
					2192,63	420,56	1052	202	–	1043	
134	**1122-1301-0303**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**19,5**	65355,68	4852,73	1274436	94628	823117	400592	1809030
					18291,83	2458,83	356691	47947	–	134002	
135	**261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,73**	79963		378225		378225	–	408483
					–		–		–	30258	
136	**225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**4**	7829		31316		31316	–	33821
					–		–		–	2505	
137	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	2549		10196		10196	–	11012
					–		–		–	816	
138	**244-202-0106**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**2**	29030		58060		58060	–	62705
					–		–		–	4645	

139	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	76624		153248		153248	–	165508
140	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-5	т	0,05348	1004968		53746		53746	–	58046
141	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80 %	т	0,05348	20287,38	–	1085	–	200	708	1936
142	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,48	53148,7	3982,08	25511	1911	18336	5268	33241
143	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0.100;	м3 основания	2,252	10010,77	3005,21	22544	6768	12367	5870	30687
144	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7.5 НР=91 % К=0.100;	м3	2,252	30022,11	2011,94	67610	4531	58141	5355	78802
					16539,38	–	885	–	–	143	
					10966,61	835,09	5264	401	–	2462	
					1514,11	1288,8	3410	2902	–	2273	
					2192,63	420,56	4938	947	–	5837	
		Итого по разделу 5					**2 707 351**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					372 240				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					108 804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 399				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 606 829				
		- накладные расходы, тенге					418 934				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 704				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					200 544				

		Итого по смете									
		в том числе					7 833 593				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					622 778				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 437 119				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					288 287				
		- оборудование, тенге					4 388 654				
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге									
		в т.ч. зарплата, тенге					900 496				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					81 045				
							587 924				
		ИТОГО:									
		Оборудования							**2 435 867**		
		Временные здания и сооружения - 1,3%		**1,3%**	**0,8**				**0**		
		Итого с временными							**25 333**		
		Доп. Затраты при произзводстве строительно-монтажных работв зимнее время - 1,76%		**1,76%**					**2 461 200**		
		Итого с доп.затраты зимнее время							**43 317**		
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**2%**					**2 504 518**		
		Итого по сметному расчетув текущих ценах с							**50 090**		
		2023 г. - 30 % (МРП = 3450 тенге)		**1,126**					**2 554 608**		
		2024 г. - 70 % (МРП = 3605 тенге)		**1,177**					**862 947**		
		В текущих и прогнозных ценах							**2 104 741**		
		Понижающий коэф К=0,94999999905	**0,94999999905**						**2 967 688**		
		НДС-12%		**12%**					**2 819 303,57**		
		ИТОГО ПО АКТУ							**338 316,43**		
									3 157 620,00		

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
Руководитель _____ **Омаров Д.К.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ **Калмаханов Е.М.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Инженер-эксперт _____ **Утебаев О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ServiceProKZ"
Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка

Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/6 от 28.04.2025г.

Акт выполненных работ N5 от 25.08.2025г.

за август месяц 2025 г.

(Нулевая смета)

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Переход ул.Терешковой - ул. Астана									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	50,22	312,12	312,12	15675	15675	–	2635	19775
					–	72,88	–	3660	–	1465	
2	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000·	т·км	878,85	69		60641		–	–	65492
					–		–		–	4851	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	50,22	46,82	41,24	2351	2071	9	635	3225
					5,4	12,15	271	610	–	239	
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	527,28	253,95	253,95	133903	133903	–	22513	168929

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,99	3463,22	–	55377	–	–	39871	102868
					3463,22	–	55377	–	–	7620	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	49,68	1506,08	–	74822	–	–	53872	138989
					1506,08	–	74822	–	–	10296	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	447,13	63,06	63,06	28196	28196	–	6020	36953
					–	18,7	–	8361	–	2737	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	447,13	281,18	134,43	125724	60108	–	66846	207976
					146,75	60,89	65616	27226	–	15406	
		Итого по разделу 1							744 207		
	Раздел 2 Трубопроводы										
	2.1 Трубопроводы										
23	1122-1401-1203	Футляр из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=90 %	м	16,35	72106,98	34534,69	1178949	564642	537236	160732	1446856
					4713,81	5216,22	77071	85285	–	107175	

24	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм К=1,004·	м	16,4154	50994		837087		837087	–	904054
					–		–		–	66967	
26	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,01635	10411279,9	1769509,88	170224	28931	127533	21654	207229
					841568,9	496213,12	13760	8113	–	15350	
		Итого по разделу 2							2 558 139		
	Раздел 3 Колодцы круглые д=1500 мм - 2шт.; д=2000 мм- 2шт.										
	3.1 Утройство колодцев										
47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4	38794,75	15410,91	15518	6164	2205	9665	27197
					17870,69	6535,34	7148	2614	–	2015	
174	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	14430		57720		57720	–	62338
					–		–		–	4618	
		Итого по разделу 3							89 535		
		Итого по смете							3 391 881		

Локальная смета № 2-1-3 Водопроводная сеть по ул. Ауэзова (ул. Астана - ул. Энтузиастов - ГДК)

Раздел 1 Водопровод В0 L=401,3 м (по ул. Ауэзова от ул. Вокзальная до ул. Астана)

1.2 Трубопроводы В0 L=401,3 м

12	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-2 групп. НР=90 %	м	25,9	9325,02	5626,1	241518	145716	64698	61461	327218
					1200,96	1196,01	31105	30977	–	24238	
13	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,020:	м	26,418	568		15005		15005	–	16206
					–		–		–	1200	
59	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0259	101996,03	–	2642	–	52	2563	5620
					99962,32	–	2589	–	–	416	
		Итого по разделу 1							349 044		
	Раздел 2 Водопровод В0 L=179,4 м (по ул. Энтузиастов от ул. Ауэзова до колодца №5)										
	2.1 Земляные работы										
66	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1:	м3 грунта	364	343,33	343,33	124972	124972	–	21011	157662
					–	80,17	–	29182	–	11679	
67	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000:	т·км	1274	124		157976		–	–	170614

					–		–		–	12638	
68	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	364	46,82	41,24	17042	15011	65	4600	23373
					5,4	12,15	1966	4423	–	1731	
69	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	364	343,33	343,33	124972	124972	–	21011	157662
					–	80,17	–	29182	–	11679	
70	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000:	т·км	1274	124		157976		–	–	170614
					–		–		–	12638	
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36,401	1506,08	–	54823	–	–	39472	101839
					1506,08	–	54823	–	–	7544	
72	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	327,6	63,06	63,06	20658	20658	–	4411	27075
					–	18,7	–	6126	–	2006	
73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	327,6	281,18	134,43	92115	44039	–	48976	152378
					146,75	60,89	48075	19948	–	11287	
74	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	364	1981,82	1981,82	721382	721382	–	364928	1173215
					–	1392,43	–	506845	–	86905	
	2.2 Трубопроводы В0 L=179,4 м										

	1122-0501-0410	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,052	4012295,68	3432317,85	208639	178481	–	80076	311813
					579977,83	975507,94	30159	50726	–	23097	
76	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1.020:	м	52,52	13224		694524		694524	–	750086
					–		–		–	55562	
105	1122-1401-1105	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-2 групп. НР=99 %	м	10,0558352	51747,1	22533,5	520360	226593	258136	74831	642807
					3543,27	3973,49	35631	39957	–	47615	
106	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм К=1.020:	м	18,36	50655		930026		930026	–	1004428
					–		–		–	74402	
		Итого по разделу 2							4 843 566		
		Итого по смете							5 192 611		
		ИТОГО:									
		Оборудования							8 584 491		
		Временные здания и сооружения - 1,3%		1,3%	0,8				89 279		
		Итого с временными							8 673 770		
		Доп. Затраты при произзводстве строительно-		1,76%					152 658		
		Итого с доп.затраты зимнее время							8 826 429		

		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%				176 529		
		Итого по сметному расчетув текущих ценах с						9 002 957		
		2023 г. - 30 % (МРП = 3450 тенге)		1,126				3 041 199		
		2024 г. - 70 % (МРП = 3605 тенге)		1,177				7 417 536		
		В текущих и прогнозных ценах						10 458 735		
		Понижающий коэф К=0,94999999905		0,94999999905				9 935 798,46		
		НДС-12%		12%				1 192 295,82		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						11 128 094,28		

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
Руководитель _____ **Омаров Д.К.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ **Калмаханов Е.М.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Инженер-эксперт _____ **Утебаев О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ServiceProKZ"
Эксперт _____ **Сапарова А.А.**