экз. подрядчика

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование стройки: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка
Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглашение №63/6 от 28.04.2025г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка	239 029 862,06	16 511 964,33						1 981 435,72	18 493 400,05
Удержание аванса	74 840 054,11	7 749 209,02						929 905,08	8 679 114,10
За отчетный период:	**164 189 807,95**	**8 762 755,32**						**1 051 530,64**	**9 814 285,95**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
И.О. Руководителя _____ **Джамалбаев А.К.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Инженер-эксперт _____ **Утебаев О.К.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ **Калмаханов Е.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование строительства: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка

Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/6 от 28.04.2025г.

Акт выполненных работ №6 от 26.09.2025г

за сентябрь месяц 2025 г.

(Нулевая смета)

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3 Водопроводная сеть по ул. Ауэзова (ул. Астана - ул. Энтузиастов - ГДК)									
		Раздел 2 Водопровод В0 L=179,4 м (по ул. Энтузиастов от ул. Ауэзова до колодца №5)									
		2.2 Трубопроводы В0 L=179,4 м									
105	1122-1401-1105	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %**	м	7,9441648	51747,1	22533,5	411087	179010	203929	59117	507821
					3543,27	3973,49	28148	31566	–	37616	

		Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	6112656,66	1182500,67	110028	21285	79364	15204	135249
					—	—	—	—	—	—	
					521001,15	332170,16	9378	5979	–	10018	
119	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,052	213367,67	–	11095	–	3817,971014	7204	19764
					—	—	—	—	—	—	
					139947,25	–	7277	–	–	1464	
		Итого по разделу 2							662 834		
	Раздел 3 Снятие и восстановление существующего дорожного покрытия городского типа										
183	1218-0101-1215	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм НР=72 %	м2 покрытия	186,4511	129,69	121,81	24181	22712	–	6402	33030
					—	—	—	—	—	—	
					7,88	39,81	1469	7423	–	2447	
184	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /щебень и песок/ НР=72 %	м3 грунта	65,257885	308,31	295,74	20120	19299	–	3999	26049
					—	—	—	—	—	—	
					12,57	72,55	820	4734	–	1930	
185	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	92	1317,86	–	121243	–	–	130943	272361
					—	—	—	—	—	—	
					1317,86	–	121243	–	–	20175	

186	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	151	170		25670		–	–		27724
					–		–		–	2053,6		
187	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свы ■е 10 т. Расстояние перевозки 7,5 км К=7,500;	т·км	1132,5	65		73612,5		–	–		79502
					–		–		–	5889		
188	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	18,64511	5020,04	1642,62	93599	30627	58359	13047		115177
					247,42	400,48	4613	7467	–	8532		
189	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	186,4511	1285,3	283,83	239646	52920	175766	29434		290606
					58,78	87,39	10960	16294	–	21526		

190	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /до толщ. 25 см/ НР=108 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	186,4511	736,74	156,13	137366	29111	108255,4	10270	159447
					–	51	–	9509	–	11811	
191	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	186,4511	2275,07	278,04	424189	51841	365069	16349	475781
					39,04	42,15	7279	7859	–	35243	
192	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщ. 6 см/ НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	186,4511	961,25	0,11	179226	21	176643,7721	2767	196552
					13,74	–	2562	–	–	14559	

193	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	186,4511	2244,69	293,8	418525	54779	356467	16142	469440
					—	—	—	—	—	—	
					39,04	41,12	7279	7667	–	34773	
194	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	92	2994,58	50,73	275501	4667	148424	134304	442590
					—	—	—	—	—	—	
					1330,55	21,14	122411	1945	–	32784	
195	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ К=0,043;	м3	3,956	35502		140446		140446	–	151682
					—		—		—	—	
					–		–		–	11236	
		Итого по разделу 3							2 739 938		
		Итого по смете							3 402 773		
Локальная смета № 2-1-4 Водопроводная сеть ул. Астана (от ул. Ауэзова до ул. Терешковой)											
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	600	343,33	343,33	205998	205998	–	34633	259882
					—	—	—	—	—	—	
					–	80,17	–	48102	–	19251	

2	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	2100	124		260400		–	–	281232
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	600	46,82	41,24	28092	24744	108	20832	38528
4	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 %	м3 грунта	600	5,4 312,12	12,15 312,12	3240 187272	7290 187272	–	7582 2854 31484	236257
5	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	2100	124	72,88	260400	43728	–	17500	281232
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	59,8273	1506,08	–	90105	–	–	20832 64875	167378
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	89,994	1506,08 63,06	– 63,06	90105 5675	– 5675	– –	12398 1212	7438
					–	18,7	–	1683	–	551	

8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	89,994	281,18	134,43	25305	12098	–	13454	41859
					146,75	60,89	13207	5480	–	3101	
		Итого по разделу 1							1 313 806		
	Раздел 3 Земляные работы для колодцев										
99	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	60	343,33	343,33	20600	20600	–	3463	25988
100	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свы ■е 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1050	– 69	80,17	– 72450	4810	– –	1925 –	78246
101	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	60	– 46,82	41,24	– 2809	2474	– 11	5796 758	3853
					5,4	12,15	324	729	–	285	
102	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	60	3318,93	–	199136	–	–	143378	369915
					3318,93	–	199136	–	–	27401	

103	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка разработанного грунта вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	60	343,33	343,33	20600	20600	–	3463	25988
104	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	210	– 124	80,17	– 26040	4810	– –	1925 –	28123
105	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	60	– 46,82 5,4	41,24 12,15	– 2809 324	2474 729	– 11 –	2083 758 285	3853
106	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 %	м3 грунта	60	312,12	312,12	18727	18727	–	3148	23626
107	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	210	– 124	72,88	– 26040	4373	– –	1750 – 2083	28123

108	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,13	3318,93	–	3750	–	–	2700	6967
					3318,93	–	3750	–	–	516	
109	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6	1506,08	–	9036	–	–	6506	16786
					1506,08	–	9036	–	–	1243	
110	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54	63,06	63,06	3405	3405	–	727	4463
					–	18,7	–	1010	–	331	
111	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	54	281,18	134,43	15184	7259	–	8073	25117
					146,75	60,89	7925	3288	–	1861	
112	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	60	1981,82	1981,82	118909	118909	–	60153	193387
					–	1392,43	–	83546	–	14325	
116	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 /Пенетрон/	кг	1195,339	862		1030382		1030382	–	1112813
					–		–		–	82431	
		Итого по разделу 3							1 947 248		
	Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 10 шт.; д=2000 мм- 5 шт.										
	4.1 Утройство колодцев										

117	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,7	70088,54	15612,42	2081630	463689	706565	1095308	3431093
					30686,08	6565,49	911377	194995	–	254155	
141	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	33022		330220		330220	–	356638
					–		–		–	26418	
142	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	65378		326890		326890	–	353041
					–		–		–	26151	
143	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	шт.	6	19140		114840		114840	–	124027
					–		–		–	9187	
144	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	27	25043		676161		676161	–	730254
					–		–		–	54093	
145	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а	шт.	2	24788		49576		49576	–	53542
					–		–		–	3966	
146	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	14	37370		523180		523180	–	565034
					–		–		–	41854	
148	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	14430		216450		216450	–	233766
					–		–		–	17316	
		Итого по разделу 4							5 847 396		
	Раздел 5 Колодцы прямоугольные 3000х2500 мм - 1 шт., 2500х2000 мм - 1 шт.										

134	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4	65355,68	4852,73	26142	1941	16884	8217	37108
					18291,83	2458,83	7317	984	–	2749	
148	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	14430		57720		57720	–	62338
					–		–		–	4618	
		Итого по разделу 5							99 446		
	Раздел 6 Снятие и восстановление существующего дорожного покрытия городского типа										
34	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 %	м2	98	194,4	23,75	19051	2328	–	12766	34362
					170,65	10,28	16724	1007	–	2545	
35	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	80	1317,86	–	105429	–	–	113863	236835
					1317,86	–	105429	–	–	17543	
36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,8	5020,04	1642,62	49196	16098	30674	6858	60538
					247,42	400,48	2425	3925	–	4484	
37	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	98	1973,73	189,12	193426	18534	1277	168597	390985
					1771,58	58,61	173615	5744	–	28962	

38	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	98	2759		270382		270382	–	292013
					–		–		–	21631	
39	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	80	2994,58	50,73	239566	4058	129064	116786	384860
					1330,55	21,14	106444	1691	–	28508	
40	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,28	35502		45443		45443	–	49078
					–		–		–	3635	
41	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	87,5	170		14875		–	–	16065
					–		–		–	1190	
42	411-103-0216	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1312,5	49		64313		–	–	69458
					–		–		–	5145	
		Итого по разделу 6							1 534 194		
	Раздел 7 Очистка существующих колодцев										
43	1104-0701-0201	Колодцы шахтные. Откачка воды НР=85 %	час откачки	8,83125	7856,68	4211,58	69384	37194	–	42860	121224
					3645,1	2064,52	32191	18232	–	8980	
		Итого по разделу 7							121 224		
		Итого по смете							10 863 314		

		ИТОГО:						14 266 087			
		Оборудования									
		Временные здания и сооружения - 1,3%		1,3%	0,8			148 367			
		Итого с временными						14 414 454			
		Доп. Затраты при произзводстве строительно-		1,76%				253 694			
		Итого с доп.затраты зимнее время						14 668 148			
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%				293 363			
		Итого по сметному расчетув текущих ценах с						14 961 511			
		2023 г. - 30 % (МРП = 3450 тенге)		1,126				5 053 999			
		2024 г. - 70 % (МРП = 3605 тенге)		1,177				12 326 789			
		В текущих и прогнозных ценах						17 380 788			
		Понижающий коэф К=0,94999999905		0,94999999905				16 511 964,33			
		НДС-12%		12%				1 981 435,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						18 493 400,05			

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Аксу" Павлодарской области
И.О. Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ Калмаханов Е.М.

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Инженер-эксперт _____ Утебаев О.К.

Авторский надзор
ТОО "ServiceProKZ"
Эксперт _____ Сапарова А.А.