Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: Корректировка проектно сметной документации "Строительство водопровода в с.Сегизсай Чингирлауского района ЗКО"

Основание: Договор о закупке работ №6 от 2025-02-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА 28 май МЕСЯЦ 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Л.С. 1-01-01-01 Рекультивация площадки НРС				**430990**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			430990
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104810*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Раздел 1. Земляные работы				**430990**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			430990
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104810*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Подраздел без наименования				
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1- Срезка растительного грунта	$м^3$	470	148	69560
2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201 до 40м	$м^3$	470	374	175780

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	470	90	42300
4	6101-0106-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201	$м^3$	470	305	143350

		Л.С. 2-05-01-01 Резервуар емк. 50 м3 (земляные работы)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1265062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			256735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*123806*
		машины и механизмы	тенге			370811
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83616*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			637517
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
	Раздел 1.	**Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1**				**494120**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			226280
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*108960*
		машины и механизмы	тенге			267840
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60910*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
		Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1				
1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	360	488	175680
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	40	5 657	226280
3	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	110	168	18480
4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	240	213	51120
5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *Коэффициенты по тех. части-1*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	240	94	22560

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Отмостка- насыпи резервуаров - НРС-1,1А-ВР лист1- узел показан НРС -ГП лист 5**				**770942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14846*
		машины и механизмы	тенге			102971
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			637517
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
		Отмостка по насыпи резервуаров				
6	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	12,32	11 489	141544
7	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см - Основания под отмостки из щебня толщ.12см	$м^2$	154	4 087	629398

		Л.С. 2-05-01-02 Резервуар емк. 50 м3 (общестроительные работы) - 2 шт.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3992856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			732429
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*364395*
		машины и механизмы	тенге			177352
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49689*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3083074
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	166		
	Раздел 1.	**Железобетонные конструкции**				**3992856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			732429
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*364395*
		машины и механизмы	тенге			177352
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49689*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3083074
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	166		
		РМ1				

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,78	29 055	80773
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки-В7,5	$м^3$	5	46 411	232055
2.3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,4319335	33 508	182013
3	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство-В25,F150 W6	$м^3$	18	101 165	1820970
4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,116	322 196	37375
5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3	309 864	402823
6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,26	300 073	1278311
7	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,084	1 424 342	119645
8	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	10 452	20904

	Л.С. 2-06-01-01 Поселковая водопроводная сеть				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18190484**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			8802292
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4238544*
	машины и механизмы	тенге			9388192
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1783232*
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 510		
Раздел 1.	**Земляные работы**				**18190484**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			8802292
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4238544*
	машины и механизмы	тенге			9388192
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1783232*
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 510		
	Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0102-0119 6101-0102-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	26 224	358	9388192
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	1 556	5 657	8802292

		Л.С. 7-02-01-02 Устройство металлического ограждения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3554989**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2432802
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1211199*
		машины и механизмы	тенге			875670
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250274*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			246517
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	547		
	Раздел 1.	**Ограждение ОГ-1 L=289м**				**3554989**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2432802
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1211199*
		машины и механизмы	тенге			875670
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250274*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			246517
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	547		
		Подраздел без наименования				
1	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	289	12 301	3554989

		ИТОГО ПО АКТУ				**27 434 381**
		В том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,7%	тенге			2 386 791
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			29 821 172
		Сметная прибыль 5%	тенге			1 491 059

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			894 635
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			32 206 866
		В том числе на II квартал 2025 года, доля - 60%	тенге			19 324 120
		В том числе на III квартал 2025 года, доля - 40%	тенге			12 882 746
		В прогнозных ценах на II квартал 2025 г., доля -60 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,039	тенге			20 077 760
		В прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 40 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,059	тенге			13 642 828
		Итого в прогнозных ценах на 2025 г.	тенге			33 720 589
		Скидка подрядчика -2%	тенге			674 412
		Итого со скидкой подрядчика Кпониж=0,98	тенге			33 046 177
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			3 965 541
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**37 011 718**

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз"_____Кабенов Д.К.

Авторский надзор ГИП
ТОО "Уралводпроект"_____Абдалиева Г.В.

Тех.надзор
ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"_____Бисенгалиев Б.Б.

Заказчик в лице руководителя
ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"_____Тасбулатов М.К.