Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: "Строительство водопровода в с.Сегизсай Чингирлауского района ЗКО"

Основание: Договор о закупке работ №6 от 2025-02-19, доп.соглашение №2 от 2025-05-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 ЗА 19 ИЮНЬ МЕСЯЦ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 232 616**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 232 616**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 232 616**
1	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1- Устройство шурфа	м3	1,5	5657	8 486
2	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-бетонного оголовка В7,5	м3	1,5	62367	93 551
3	1104-0101-1701 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.6:К1мат=1,4; т.ч.п. 3.6:К2трр=1,4;К2трм=1,4; К2экс=1,4;	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 1 группы	м бурения	37	7381	273 097
4	1104-0201-0309 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.51:	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	31	8037	249 147
5	1104-0201-0310 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.51:	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	6	13159	78 954
6	1104-0201-0410 Кклим = 1,11	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении-25,95м+9,3м+3м=38,25м*2-учтено спуск и подъем	м спуска или подъема труб	76,5	4914	375 921
7	1104-0201-0607 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.67:	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	20	6156	123 120
8	1104-0401-0103 Кклим = 1,11	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	9,3	5024	46 723

9	1104-0501-0109 Кклим = 1,11	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	925354	1 850 708
10	1104-0401-0301 Кклим = 1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия-Засыпка ПГС	м3	0,71	66712	47 366
11	1104-0301-0106 Кклим = 1,11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1075117	1 075 117
12	1104-0201-0706 Кклим = 1,11	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка-Приварка металлической пробки	сварка	1	10427	10 427

Локальная смета № 2-02-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 232 616**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 232 616**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 232 616**
1	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1- Устройство шурфа	м3	1,5	5657	8 486
2	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-бетонного оголовка В7,5	м3	1,5	62367	93 551
3	1104-0101-1701 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.6:К1мат=1,4; т.ч.п. 3.6:К2трр=1,4;К2трм=1,4; К2экс=1,4;	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 1 группы	м бурения	37	7381	273 097
4	1104-0201-0309 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.51:	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	31	8037	249 147
5	1104-0201-0310 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.51:	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	6	13159	78 954
6	1104-0201-0410 Кклим = 1,11	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении-25,95м+9,3м+3м=38,25м*2-учтено спуск и подъем	м спуска или подъема труб	76,5	4914	375 921
7	1104-0201-0607 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.67:	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	20	6156	123 120
8	1104-0401-0103 Кклим = 1,11	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	9,3	5024	46 723
9	1104-0501-0109 Кклим = 1,11	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	925354	1 850 708
10	1104-0401-0301 Кклим = 1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия-Засыпка ПГС	м3	0,71	66712	47 366

11	1104-0301-0106 Кклим = 1,11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1075117	1 075 117
12	1104-0201-0706 Кклим = 1,11	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка-Приварка металлической пробки	сварка	1	10427	10 427

Локальная смета № 2-04-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 691 070**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**556 282**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**556 282**
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	222	499	110 778
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	28	5657	158 396
3	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2- перемещение для фронта работы	м3	250	168	42 000
4	6101-0104-0210 Кклим = 1,11 :К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202- до 20м	м3	250	120	30 000
5	6101-0107-0406 Кклим = 1,11 :К1трр=2;К1экс=2;	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	208	304	63 232
6	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2-(обратная надвижка)	м3	172	168	28 896
7	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	172	103	17 716
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	172	612	105 264
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**2 134 788**
		Подраздел 2.1. Фундаменты, ИТОГО	тенге			**2 134 788**
9	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,4	29055	69 732
10	6104-0202-0102 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6224	99 584
11	6104-0202-0104 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	22	13229	291 038
12	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	3,416	55664	190 148
13	298-888-8917 (кпл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	3,416	284	970

14	290-000-0000 (кпл)	Надбавка на бетонW6	1 м3	3,416	1948,24	6 655
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	0,662	55664	36 850
16	298-888-8917 (кпл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	0,662	284	188
17	290-000-0000 (кпл)	Надбавка на бетонW6	1 м3	0,662	1948,24	1 290
18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,938	55664	831 509
19	298-888-8917 (кпл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	14,938	284	4 242
20	290-000-0000 (кпл)	Надбавка на бетонW6	1 м3	14,938	1948,24	29 103
21	6103-0101-0304 Кклим = 1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной - С10/12,5 F100. W6	м3	0,12	63861	7 663
22	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-под оборудование С12/15 F100. W6	м3	0,7	71429	50 000
23	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	70	4163	291 410
24	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	12	5480	65 760
25	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	12,5	10045	125 563
26	1106-1301-0103 Кклим = 1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство-приямка С12/15 F100. W6	м3	0,24	137844	33 083

Локальная смета № 2-05-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**711 204**
		Раздел 1. Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1, ИТОГО:	тенге			**44 080**
		Подраздел 1.1. Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1, ИТОГО	тенге			**44 080**
1	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	290	103	29 870
2	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	290	49	14 210
		Раздел 2. Противопросадочнные мероприятия -24014-НРС-1,1А-ВР лист2., ИТОГО:	тенге			**667 124**
		Подраздел 2.1. Противопросадочнные мероприятия -19020-НРС-1,1А-ВР лист2., ИТОГО	тенге			**667 124**
3	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 - Выемка грунта под дренажную канаву вручную	м3	6	7383	44 298

4	1138-0101-0401 Кклим = 1,11	Фильтры сплошных дренажей в основаниях сооружений. Устройство-Дренирующий слой ПГС	м3 фильтра	32	1513	48 416
5	211-601-0101 Коб=1,05	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	33,6	8055	270 648
6	6109-0102-0106 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных с маслянистыми добавками--Водоупорный замок из суглинка с битумными добавками	м3	0,5	65135	32 568
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2-Засыпка камнем	м3	3,6	3851	13 864
8	211-701-0101 Коб=1,05	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	1 м3	3,78	23472	88 724
9	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2-для перемещения с битумом	м3	34	168	5 712
10	6201-0201-0101 Кклим = 1,11	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий смешением с битумом /битумной эмульсией/, толщина до 20 см, навесными фрезами - уплотненный суглинок с битумными добавками	м2	170	839	142 630
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,088	230288	20 265

Локальная смета № 2-05-01-02						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 189 111**
		Раздел 1. Железобетонные конструкции, ИТОГО:	тенге			**5 189 111**
		Подраздел 1.0. РМ1, ИТОГО	тенге			**2 682 215**
1	1106-1301-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство-В25,F150 W6	м3	26,1	101165	2 640 407
2	6114-0801-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10452	41 808
		Подраздел 1.1. ПМ1, ИТОГО	тенге			**2 506 896**
3	214-210-0202 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,16	300073	648 158
4	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,078	322196	25 131
5	225-101-0108 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	21220	42 440
6	225-101-0201 Коб=2	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	6495	25 980
7	225-101-0609 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	54300	108 600
8	244-202-0105 Коб=2	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	2	43441	86 882

9	244-201-0304 Коб=2	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	2	10519	21 038
10	6111-0403-0107 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя - (гидроизоляция днища Пенетрон) 20м2х1,2кг=24кг	м2	40	4150	166 000
11	235-301-0101 Коб=2	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	1 кг	48	1818	87 264
12	6111-0601-0201 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство из сухих смесей на цементной основегидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 ммв два слоя-(гидроизоляция внутренних стен Пенетрон) 54м2х1,2кг=64,8кг	м2	108	4623	499 284
13	235-301-0101 Коб=2	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	1 кг	129,6	1818	235 613
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	134,64	4163	560 506

Локальная смета № 2-05-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**280 452**
		Раздел 1. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**280 452**
		Подраздел 1.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**280 452**
1	6301-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм-подводящий и отводящие трубопроводы)	км	0,004	2158528	8 634
2	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	4,016	3617	14 526
3	6301-0201-0121 Кклим = 1,11 Коб =2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,004	3723129	14 893
4	6301-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм-(переливной и спускной трубопроводы)	км	0,008	2158528	17 268
5	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	8,032	3617	29 052
6	6301-0201-0121 Кклим = 1,11 Коб =2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,008	3723129	29 785
7	6301-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0396	4101484	162 419

8	222-509-0901 Коб=2	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	1 т	0,0036	1076399	3 875

		Локальная смета № 2-06-01-01				**69 813 436**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**50 241 410**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**50 241 410**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			
1	6101-0102-0119 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1	м3	45820	358	16 403 560
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	1714	5657	9 696 098
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3938	3506	13 806 628
4	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	60316	103	6 212 548
5	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	60316	49	2 955 484
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	168	612	102 816
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1700	612	1 040 400
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 - Обсыпка оголовков колодцев	м3	6,2	3851	23 876
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**11 163 683**
		Подраздел 2.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**11 163 683**
9	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	4,81	1331847	6 406 184
10	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,34	1331847	452 828
11	6301-0105-0401 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм- д32мм, 25мм	км	1,58	1318405	2 083 080
12	6301-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм -Футляр из полиэтиленовых труб разрезного футляра	км	0,162	1391549	225 431
13	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,134	4101484	549 599
14	6301-0401-0101 Кклим = 1,11	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,327	557055	182 157
15	6301-0202-0119 Кклим = 1,11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0305	520317	15 870
16	6301-0202-0120 Кклим = 1,11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0065	557848	3 626

17	6301-0403-0101 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2520	2 520
18	6301-0403-0102 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	65	3799	246 935
19	1122-0801-0204 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	53	4324	229 172
20	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	56	4452	249 312
21	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4759	4 759
22	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	5,15	77463	398 934
23	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5375	5 375
24	6301-0402-0102 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	12	8677	104 124
25	1109-0601-0102 Кклим = 1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-м/конструкций заглушек	т конструкций	0,016	236056	3 777
		Раздел 3. Устройство колодцев, ИТОГО:	тенге			**7 822 191**
		Подраздел 3.1. Устройство колодцев, ИТОГО	тенге			**7 822 191**
26	6301-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	49,445	82096	4 059 237
27	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	12	44073	528 876
28	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	547	4163	2 277 161
29	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм-(пересечение трубами стенок колодцев)	т	0,23331	4101484	956 917
		Раздел 4. Пожарный гидрант Н -2,25м (7шт), ИТОГО:	тенге			**586 152**
		Подраздел 4.1. Пожарный гидрант Н -2,25м (7шт), ИТОГО	тенге			**586 152**
30	6301-0502-0101 Кклим = 1,11 Коб =7	Установка гидрантов пожарных	шт.	7	83736	586 152

Локальная смета № 4-04-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 572 744**
		Раздел 1. Опоры ВЛ 35кв, ИТОГО:	тенге			**3 572 744**
		Подраздел 1.1. Строительные работы, ИТОГО	тенге			**2 662 744**
1	225-204-0317 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	2	332843	665 686

2	225-204-0317 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	6	332843	1 997 058
		Подраздел 1.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**910 000**
3	243-604-0108 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	2000	455	910 000
		ИТОГО ПО АКТУ				**90 723 248**
		В том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,7%	тенге			7 892 923
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			98 616 170
		Сметная прибыль 5%	тенге			4 930 809
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			2 958 485
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			106 505 464
		В том числе на II квартал 2025 года, доля - 60%	тенге			63 903 278
		В том числе на III квартал 2025 года, доля - 40%	тенге			42 602 186
		В прогнозных ценах на II квартал 2025 г., доля -60 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,039	тенге			66 395 506
		В прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 40 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,059	тенге			45 115 714
		Итого в прогнозных ценах на 2025 г.	тенге			111 511 221
		Скидка подрядчика -2%	тенге			2 230 224
		Итого со скидкой подрядчика Кпониж=0,980000000011637	тенге			109 280 996
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			13 113 720
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**122 394 716**

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз"_____Кабенов Д.К.

Авторский надзор ГИП
ТОО "Уралводпроект"_____Абдалиева Г.В.

Тех.надзор
ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"_____Бисенгалиев Б.Б.

Заказник в лице руководителя
ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"_____Тасбулатов М.К.