Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: Строительство объекта "Строительство водопровода в с.Сегизсай Чингирлауского района ЗКО"

Основание: Договор о закупке работ №6 от 2025-02-19,доп.соглашение №2 от 2025-05-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 ЗА 21 июль МЕСЯЦ 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-02				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1182 406**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**372 134**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**372 134**
1	6101-0101-0104 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	66	390	25 740
2	6101-0203-0101 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 1	м3	6	11409	68 454
3	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	72	133	9 576
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	44	93	4 092
5	6101-0106-0108 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	44	46	2 024
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	44	612	26 928
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	3851	38 510
8	6101-0103-0209 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1- для качественной насыпи	м3	26	481	12 506
9	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2грунт - от выемки для устройства насыпи	м3	18	168	3 024

10	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2-Устройство обвалования вручную	м3	44	3851	169 444
11	1101-0107-1806 Кклим = 1,11	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	26	314	8 164
12	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6	612	3 672
		Раздел 2. Конструкции насосной станции(заказ 19.020-НВ.НС АС.1 лист2,3,4,7), ИТОГО:	тенге			690 914
		Подраздел 2.1. Конструкции насосной станции(заказ 19.020-НВ.НС АС.1 лист2,3,4,7), ИТОГО	тенге			690 914
13	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,3	1262	6 689
14	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	5,3	2253	11 941
15	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101-толщ.15мм	м2	5,3	-226	-1 198
16	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	5,3	2876	15 243
17	6111-0403-0106 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	5,3	842	4 463
18	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки-В7,5 W6 F200	м3	0,6	48923	29 354
19	1106-1301-0202 Кклим = 1,11	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство-ФПм1 В20 F200 W6	м3	4	63295	253 180
20	6104-0901-0202 Кклим = 1,11	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	1,57	28647	44 976
21	1106-1301-0203 Кклим = 1,11	Стены круглые насосных станций. Строительство-Обетонирование колец колодца на высоту 0,6м толщ 150мм - В20 F200 W6	м3	0,7	142575	99 803
22	6103-0501-0114 Кклим = 1,11	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом- В20 F200 W6	м3	0,8	65157	52 126
23	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,1	80778	88 856
24	6104-0901-0201 Кклим = 1,11	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,04	46300	1 852
25	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг - Сальник д.100м L=200мм	т	0,0082	1224029	10 037
26	6114-0801-0101 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10452	10 452
27	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг-Сальник д.250мм L=300мм	т	0,0241	1224029	29 499
28	6114-0801-0103 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	20754	20 754

29	6302-0701-0101 Кклим = 1,11	Установка люка	шт.	1	9346	9 346
30	6108-0201-0107 Кклим = 1,11	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 - Установка деревянной крышки	м2	0,4	8859	3 544
		Раздел 3. Изоляционные работы, ИТОГО:	тенге			119 358
		Подраздел 3.1. Изоляционные работы, ИТОГО	тенге			119 358
31	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	3,1	2253	6 984
32	1106-1401-0104 Кклим = 1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,1	1737	5 385
33	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	25,7	4163	106 989

Локальная смета № 2-01-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 549 401**
		Раздел 1. Монтаж и оборудование., ИТОГО:	тенге			**1 492 628**
		Подраздел 1.1. Монтаж и оборудование., ИТОГО	тенге			**1 492 628**
1	1307-0403-0404 Кклим = 1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	362561	362 561
2	580-000-0000 (кпл)	Стоимость скважинных насосовSP 5A-6 подача 3,31м3/ч,напор 25м.с.мощность 0,55квт-Прайс-лист №1	1 шт	1	439075	439 075
3	6125-1001-0104 Кклим = 1,08	Установка приборов на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг-Манометр показывающий ОБМ1-100	шт.	1	10910	10 910
4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2870	2 870
5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-Устройство для беструбного водоподъема (по спец.п.2)	1 т	0,0162	449705	7 285
6	1109-0601-0102 Кклим = 1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-оголовок гермитизированный ОГ-10	т конструкций	0,031	236056	7 318
7	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,031	1130290	35 039
8	6125-1003-0102 Кклим = 1,08	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	4616	4 616
9	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	138317	138 317
10	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования-Затвор дисковый поворотный	шт.	2	22537	45 074
11	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	2	18043	36 086

12	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22537	22 537
13	242-304-1202	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	160476	160 476
14	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22537	22 537
15	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	1 шт.	1	130665	130 665
16	1312-1101-0104 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15186	15 186
17	242-201-0101	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	28743	28 743
18	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	931	1 862
19	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	628	1 256
20	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	521	1 042
21	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	4	2107	8 428
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	5	2149	10 745
		Раздел 2. Сантехнические работы, ИТОГО:	тенге			56 773
		Подраздел 2.1. Сантехнические работы, ИТОГО	тенге			56 773
23	6114-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	56773	56 773

Локальная смета № 2-02-01-02						
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**1 182 406**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	**тенге**			**372 134**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	**тенге**			**372 134**
1	6101-0101-0104 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	66	390	25 740
2	6101-0203-0101 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 1	м3	6	11409	68 454

3	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	72	133	9 576
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	44	93	4 092
5	6101-0106-0108 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	44	46	2 024
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	44	612	26 928
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	3851	38 510
8	6101-0103-0209 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1- для качественной насыпи	м3	26	481	12 506
9	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 - грунт от выемки для устройства насыпи	м3	18	168	3 024
10	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2- Устройство обвалования вручную	м3	44	3851	169 444
11	1101-0107-1806 Кклим = 1,11	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	26	314	8 164
12	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6	612	3 672
		Раздел 2. Конструкции насосной станции(заказ 19.020-НВ.НС АС.1 лист2,3,4,7), ИТОГО:	тенге			690 914
		Подраздел 2.1. Конструкции насосной станции(заказ 19.020-НВ.НС АС.1 лист2,3,4,7), ИТОГО	тенге			690 914
13	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,3	1262	6 689
14	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	5,3	2253	11 941
15	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101- толщ.15см	м2	5,3	-226	-1 198
16	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	5,3	2876	15 243
17	6111-0403-0106 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	5,3	842	4 463
18	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки- -В7,5 W6 F200	м3	0,6	48923	29 354
19	1106-1301-0202 Кклим = 1,11	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство-ФПм1 В20 F200 W6	м3	4	63295	253 180
20	6104-0901-0202 Кклим = 1,11	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	1,57	28647	44 976

21	1106-1301-0203 Кклим = 1,11	Стены круглые насосных станций. Строительство-Обетонирование колец колодца на высоту 0,6м толщ 150мм В20 F200 W6	м3	0,7	142575	99 803
22	6103-0501-0114 Кклим = 1,11	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	0,8	65157	52 126
23	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,1	80778	88 856
24	6104-0901-0201 Кклим = 1,11	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,04	46300	1 852
25	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0082	1224029	10 037
26	6114-0801-0101 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10452	10 452
27	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг - Сальник д.250мм L=300мм	т	0,0241	1224029	29 499
28	6114-0801-0103 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	20754	20 754
29	6302-0701-0101 Кклим = 1,11	Установка люка	шт.	1	9346	9 346
30	6108-0201-0107 Кклим = 1,11	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2- Установка деревянной крышки	м2	0,4	8859	3 544
		Раздел 3. Изоляционные работы, ИТОГО:	тенге			119 358
		Подраздел 3.1. Изоляционные работы, ИТОГО	тенге			119 358
31	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	3,1	2253	6 984
32	1106-1401-0104 Кклим = 1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,1	1737	5 385
33	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	25,7	4163	106 989

Локальная смета № 2-02-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 549 401**
		Раздел 1. Монтаж и оборудование., ИТОГО:	тенге			**1 492 628**
		Подраздел 1.1. Монтаж и оборудование., ИТОГО	тенге			**1 492 628**
1	1307-0403-0404 Кклим = 1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	362561	362 561
2	580-000-0000 (кпл)	Стоимость скважинных насосовSP 5A-6 подача 3,31м3/ч,напор 25м.с.мощность 0,55квт-Прайс-лист №1	1 шт	1	439075	439 075
3	6125-1001-0104 Кклим = 1,08	Установка приборов на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг-Манометр показывающий ОБМ1-100	шт.	1	10910	10 910
4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2870	2 870
5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-Устройство для беструбного водоподъема (по спец.п.2)	1 т	0,0162	449705	7 285

6	1109-0601-0102 Кклим = 1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-оголовок гермитизированный ОГ-10	т конструкций	0,031	236056	7 318
7	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,031	1130290	35 039
8	6125-1003-0102 Кклим = 1,08	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	4616	4 616
9	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	138317	138 317
10	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования-Затвор дисковый поворотный	шт.	2	22537	45 074
11	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	2	18043	36 086
12	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22537	22 537
13	242-304-1202	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	160476	160 476
14	1312-1101-0107 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22537	22 537
15	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	1 шт.	1	130665	130 665
16	1312-1101-0104 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15186	15 186
17	242-201-0101	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	28743	28 743
18	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	931	1 862
19	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	628	1 256
20	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	521	1 042
21	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	4	2107	8 428
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	5	2149	10 745

		Раздел 2. Сантехнические работы, ИТОГО:	тенге			56 773
		Подраздел 2.1. Сантехнические работы, ИТОГО	тенге			56 773
23	6114-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	56773	56 773
Локальная смета № 2-03-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 219 775**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**5 928 974**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**5 928 974**
1	6101-0102-0119 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1	м3	6004	358	2 149 432
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1- доработка	м3	86	5657	486 502
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	640	3851	2 464 640
4	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	5450	103	561 350
5	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	5450	49	267 050
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**1 290 801**
		Подраздел 2.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**1 290 801**
6	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,5216	1331847	694 691
7	241-201-0810 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	1 м	526,816	695	366 137
8	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,5216	77463	40 405
9	243-141-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,0 мм2	1 м	521,6	16	8 346
10	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4452	8 904
11	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	1 шт.	2	2666	5 332
12	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	521	521
13	6301-0403-0101 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2520	5 040
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
14	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2149	4 298

15	6301-0403-0102 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм- д. 65мм	шт.	2	3799	7 598
16	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2847	5 694
17	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5375	5 375
18	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 50	1 шт.	1	115878	115 878
19	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	1 шт.	1	9170	9 170
20	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм-патрубок стальной	т	0,00327	4101484	13 412
Локальная смета № 2-04-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 967 171**
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			**2 692 163**
		Подраздел 3.1. Стены, ИТОГО	тенге			**2 692 163**
1	6105-0201-0412 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с теплоизоляционными плитами, общая толщина 380 мм	м3	28	84508	2 366 224
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	3,3	32227	106 349
3	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1733	10 398
4	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84-2ПБ13-1	1 м3	0,044	146062	6 427
5	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84-3ПБ13-37	1 м3	0,034	213112	7 246
6	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84-2ПБ22-3	1 м3	0,111	213112	23 655
7	6105-0201-0101 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	2	79330	158 660
8	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01278	680324	8 695
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00678	322196	2 184
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,006	387420	2 325
		Раздел 4. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**820 934**
		Подраздел 4.1. Покрытие, ИТОГО	тенге			**820 934**
11	1107-0105-0101 Кклим = 1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	19127	76 508
12	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016-ПК30-15-4та	1 м2	28,48	11417	325 156

13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0022	309864	682
14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00228	363452	829
15	6111-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	29	2325	67 425
16	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	29	1992	57 768
17	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	29	628	18 212
18	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой- толщ.100мм	м2	29	3504	101 616
19	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	2,987	57830	172 738
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**1 076 643**
		Подраздел 5.1. Кровля, ИТОГО	тенге			**1 076 643**
20	6107-0101-0214 Кклим = 1,11	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,966	255950	247 248
21	6107-0102-0204 Кклим = 1,11	Устройство фронтонов-Подшивка из досок	м2	7	8804	61 628
22	6110-0203-0201 Кклим = 1,11	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,8	7864	29 883
23	6110-0203-0201 Кклим = 1,11	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали-Отливы из листовой стали	м2	0,54	7313	3 949
24	6107-0101-0207 Кклим = 1,11	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного-Обрешетка	м2	45,5	5461	248 476
25	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,15	103583	15 537
26	6111-0402-0303 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	42	784	32 928
27	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,042	95688	4 019
28	6110-0101-0512 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	45,5	8941	406 816
29	6107-0115-0104 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	1,106	9501	10 508
30	6107-0115-0106 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	45,5	344	15 652
		Раздел 6. Разные работы, ИТОГО:	тенге			**1 377 431**
		Подраздел 6.1. Полы тип 1, ИТОГО	тенге			**481 276**

31	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,26	23625	6 143
32	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных- С8/10	м3	1,3	63934	83 114
33	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	26	2189	56 914
34	6111-0403-0203 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой- 2ckjz	м2	26	654	17 004
35	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных С12/15	м3	3,9	66971	261 187
36	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	26	2189	56 914
		Подраздел 6.4. Разные работы, ИТОГО	тенге			**896 155**
37	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской - бетонного крыльцо С12/15	м3	0,9	51715	46 544
38	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	3	2189	6 567
39	6101-0108-0103 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, гравийное- ПГС под крыльцо	м3	0,3	18215	5 465
40	6101-0108-0103 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, гравийное- под отмостку ПГС	м3	7,75	18215	141 166
41	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки - бетонной отмостки С12/15	м3	6,6	53550	353 430
42	1109-0301-0301 Кклим = 1,11	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,261	140313	36 622
43	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	1 т	0,261	1134279	296 047
44	6107-0102-0207 Кклим = 1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев- Дубовый брус	м3	0,007	234569	1 642
45	1106-0701-0201 Кклим = 1,11	Пояса в опалубке. Устройство-Заделка бетоном С8/10	м3	0,08	103819	8 306
46	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,63	584	368
Локальная смета № 2-04-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 883 259**
		Раздел 1. Монтаж и оборудование ТХ1, ИТОГО:	тенге			**4 883 259**
		Подраздел 1.1. Монтаж и оборудование ТХ1, ИТОГО	тенге			**4 883 259**
1	580-000-0000 (кпл)	Насосная станция повышения давленияAKVA E 3 CM10-3 Q=21,61мз/ч H=24мN=3х2,2квт, в комплекте со шкафом управления,частотным преобразователем,запорно-регулирующей и измерительной арматурой,коллекторами.-Прайс-лист №1	1 к-т	1	2762639,91	2 762 640

2	516-301-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	1 шт.	1	38517	38 517
3	244-301-0301	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°C	1 шт.	2	143608	287 216
4	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 100	1 шт.	2	194319	388 638
5	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	1 шт.	2	15244	30 488
6	242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 65	1 шт.	4	127001	508 004
7	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	1 шт.	4	15244	60 976
8	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 50	1 шт.	4	115878	463 512
9	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	1 шт.	4	9170	36 680
10	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	2063	4 126
11	242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°C, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	6193	6 193
12	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4003	16 012
13	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	12	2847	34 164
14	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	14	2149	30 086
15	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	2	302	604
16	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4	1679	6 716
17	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	23	2506	57 638
18	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	1 м	10	4497	44 970
19	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,1021	449705	45 915
20	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	4	11525	46 100

21	241-210-0207	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	1 шт.	2	1365	2 730
22	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	1 шт.	2	5667	11 334
Локальная смета № 2-04-01-04						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 270 357**
		Раздел 1. Электросиловое оборудование, ИТОГО:	тенге			**1 270 357**
		Подраздел 1.2. Оборудование, ИТОГО	тенге			**1 209 646**
1	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
2	515-301-0247	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	1 шт.	1	568189	568 189
3	515-301-0213	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А	1 шт.	1	551273	551 273
4	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1884	1 884
5	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	1996	3 992
6	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2285	2 285
7	247-204-0648	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 2А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2797	2 797
8	247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	945	1 890
9	247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	1 шт.	2	4010	8 020
10	290-000-0000 (кпл)	Щит автоматического ввлда резерва 25А, -ЩАП-23- прайс лист №6	1 шт	1	58847,77	58 848
		Подраздел 1.3. Материалы, ИТОГО	тенге			60 711
11	247-208-0601	Контактор электромагнитный типа ПМ 12К-016151, 400 В	1 шт.	5	2132	10 660
12	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	486	972
13	247-202-0402	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	3	414	1 242
14	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	11	751	8 261
15	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	1 м	1	1684	1 684

16	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	24	488	11 712
17	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	28	325	9 100
18	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	8	2135	17 080
Локальная смета № 2-05-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 369 645**
		Раздел 1. Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1, ИТОГО:	тенге			**1 369 645**
		Подраздел 1.1. Земляные работы - НРС-1.1А-ВР лист 1, ИТОГО	тенге			**1 369 645**
1	6101-0103-0216 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	600	456	273 600
2	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	7350	55	404 250
3	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	110	168	18 480
4	6101-0103-0115 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	710	212	150 520
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	710	612	434 520
6	6101-0109-0205 Кклим = 1,11	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	535	165	88 275
Локальная смета № 2-05-01-02						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**114 651**
		Раздел 1. Железобетонные конструкции, ИТОГО:	тенге			**114 651**
		Подраздел 1.1. ПМ1, ИТОГО	тенге			**114 651**
1	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0383	1224029	46 880
2	6114-0801-0103 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	20754	20 754
3	6301-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	0,575	81768	47 017
Локальная смета № 2-05-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**596 119**
		Раздел 1. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**596 119**
		Подраздел 1.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**596 119**
1	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	3	184933	554 799
2	261-301-0328 Коб=2	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	1 м	20	2066	41 320

Локальная смета № 2-06-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 439 868**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**12 070 715**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**12 070 715**
1	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	1016	5657	5 747 512
2	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1312	3506	4 599 872
3	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	10644	103	1 096 332
4	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	10644	49	521 556
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12	612	7 344
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	154	612	94 248
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 - Обсыпка оголовков колодцев	м3	1	3851	3 851
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**369 153**
		Подраздел 2.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**369 153**
8	6301-0105-0401 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм- д32мм, 25мм	км	0,28	1318405	369 153
Локальная смета № 4-01-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 126 167**
		Раздел 1. ВЛ-0,4кв, ИТОГО:	тенге			**3 126 167**
		Подраздел 1.1. ВЛ-0,4кв, ИТОГО	тенге			**3 126 167**
1	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	54978	274 890
2	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	26701	293 711
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2, СВ95-2А	1 шт.	21	57254	1 202 334
4	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	50	4163	208 150
5	1133-0204-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,544	266768	145 122
6	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	7721	46 326
7	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 м	600	666	399 600

8	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	11	3218	35 398
9	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	5	2623	13 115
10	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	5	5476	27 380
11	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	5	5893	29 465
12	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	10	270	2 700
13	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	13	1365	17 745
14	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	16	3381	54 096
15	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	20	3381	67 620
16	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	16	2570	41 120
17	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	16	11683	186 928
18	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 м	8	1099	8 792
19	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	5	479	2 395
20	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	5	3560	17 800
21	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	5	426	2 130
22	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	14	3525	49 350
Локальная смета № 4-03-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 218 462**
		Раздел 1. Площадочные сети, ИТОГО:	тенге			**2 254 667**
		Подраздел 1.1. Площадочные сети, ИТОГО	тенге			**2 254 667**
1	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	54978	274 890
2	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	26701	160 206
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	16	57254	916 064
4	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	37	4163	154 031
5	1133-0204-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,439	266768	117 111

6	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7721	30 884
7	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 м	480	234	112 320
8	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	7	3218	22 526
9	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	7	2623	18 361
10	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	5	5476	27 380
11	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	5	5893	29 465
12	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	10	270	2 700
13	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	13	1365	17 745
14	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	14	3381	47 334
15	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	20	3381	67 620
16	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	14	2320	32 480
17	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	12	11683	140 196
18	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 м	7	1099	7 693
19	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	7	479	3 353
20	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	4	73	292
21	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	4	773	3 092
22	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	7	3560	24 920
23	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	4	426	1 704
24	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	12	3525	42 300
		Раздел 2. Освещение, ИТОГО:	тенге			**963 795**
		Подраздел 2.1. Освещение, ИТОГО	тенге			**963 795**
25	1133-0207-0101 Кклим = 1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	12	8079	96 948

26	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	12	52293	627 516
27	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	12	2577	30 924
28	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	12	3560	42 720
29	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	12	426	5 112
30	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	24	3381	81 144
31	6401-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	54	1401	75 654
32	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,054	69942	3 777
Локальная смета № 4-04-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 846 597**
		Раздел 1. Опоры ВЛ 35кв, ИТОГО:	тенге			**1 628 461**
		Подраздел 1.1. Строительные работы, ИТОГО	тенге			**874 217**
1	1133-0202-0203 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	2	118647	237 294
2	1133-0202-0201 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	6	86321	517 926
3	1133-0203-0201 Кклим = 1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	8763	61 341
4	261-101-0383 (основной ресурс)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-Анкер цилиндрический АЦ-1	1 м3	0,798	72251	57 656
		Подраздел 1.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			623 159
5	1133-0204-0301 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,602	1035148	623 159
		Подраздел 1.3. Материалы, ИТОГО	тенге			131 085
6	252-202-0110 (основной ресурс)	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А	1 шт.	24	2455	58 920
7	252-203-0201 (основной ресурс)	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	15	4811	72 165
		Раздел 2. Портал ВЛ 35кв, ИТОГО:	тенге			218 136
		Подраздел 2.1. Строительные работы, ИТОГО	тенге			15 442
8	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	7721	15 442
		Подраздел 2.3. Материалы, ИТОГО	тенге			202 694

9	252-203-0201 (основной ресурс)	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	6	4811	28 866
10	252-106-0205 (основной ресурс)	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/35-АIII	1 шт.	6	8005	48 030
11	252-201-0102 (основной ресурс)	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	6	954	5 724
12	252-201-0203 (основной ресурс)	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	6	1763	10 578
13	252-201-0503 (основной ресурс)	Скоба типа СК-12-1А	1 шт.	12	2434	29 208
14	252-207-0201 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
15	252-207-3925 (основной ресурс)	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	13454	26 908
16	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,1104	440920	48 678
Локальная смета № 4-05-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 910 102**
		Раздел 1. Строительные и монтажные работы, оборудование, ИТОГО:	тенге			**8 719 464**
		Подраздел 1.1. Строительные и монтажные работы, оборудование, ИТОГО	тенге			**8 719 464**
1	580-000-0000 (кпл)	Комплектная трансформаторная подстанция КТПС -100/35/0,4 с трансформатором ТМГ-100/34-0,4кв У1 (А1/А1)- прайс лист №4	1 шт	1	8719464,29	8 719 464
		Раздел 2. Фундаменты для КТПН-(заказ 24..014-ЭС.Ф лист1), ИТОГО:	тенге			190 638
		Подраздел 2.1. Фундаменты для КТПН-(заказ 19.020-ЭС.Ф лист1), ИТОГО	тенге			190 638
2	6101-0104-0101 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1- под щебеночную подготовку	м3	1	114	114
3	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1	29055	29 055
4	6101-0108-0101 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, песчаное-ПГС	м3	1,5	15253	22 880
5	6104-0202-0104 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13254	26 508

6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,358	55664	75 592
7	298-888-8917 (кпл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	1,358	284	386
8	290-000-0000 (кпл)	Надбавка на бетонW6	1 м3	1,358	834,96	1 134
9	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,8	4163	19 982
10	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,008	1484134	11 873
11	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,008	389238	3 114
Локальная смета № 4-05-01-03						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 119 964
		Раздел 1. Дизельный генаратор, ИТОГО:	тенге			3 119 964
		Подраздел 1.1. Дизельный генаратор, ИТОГО	тенге			3 119 964
1	515-103-0128	Дизель-генератор модель TTm 28TS, 28кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух-ДЭС AKSA 25ква	1 шт.	1	3119964	3 119 964
Локальная смета № 4-06-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 360 662
		Раздел 1. Сети ВЛ 0,23кв, ИТОГО:	тенге			1 720 647
		Подраздел 1.1. Сети ВЛ 0,23кв, ИТОГО	тенге			1 720 647
1	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	54978	274 890
2	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	26701	80 103
3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	13	57254	744 302
4	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	30,5	4163	126 972
5	1133-0204-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,245	356044	87 231
6	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	7674	23 022
7	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 м	270	234	63 180
8	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	3	3218	9 654

9	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	5	2623	13 115
10	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	4	5476	21 904
11	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	4	5893	23 572
12	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	8	270	2 160
13	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	10	1365	13 650
14	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	3381	27 048
15	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	3381	54 096
16	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	9	2320	20 880
17	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	1 шт.	7	11683	81 781
18	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 м	4	1099	4 396
19	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	5	479	2 395
20	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	2	73	146
21	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	2	773	1 546
22	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	5	3560	17 800
23	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	5	426	2 130
24	252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В	1 шт.	7	3525	24 675
		Раздел 2. Освещение, ИТОГО:	тенге			640 015
		Подраздел 2.1. Освещение, ИТОГО	тенге			640 015
25	1133-0207-0101 Кклим = 1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	8079	64 632
26	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	8	52293	418 344
27	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	2577	20 616
28	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	8	3560	28 480
29	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	8	426	3 408
30	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	3381	54 096

31	6401-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	36	1401	50 436
32	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,00004	69942	3
Локальная смета № 6-02-01-01						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 835 636**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 148 332**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**1 148 332**
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	782	550	430 100
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1-доработка	м3	43	6788	291 884
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2- с уплотнрением	м3	75	3851	288 825
4	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	740	103	76 220
5	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	740	49	36 260
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	15	612	9 180
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	16,5	612	10 098
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 - Обсыпка оголовков колодцев	м3	0,6	3851	2 311
9	1101-0107-1806 Кклим = 1,11	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2-Планировка обсыпки оголовков	м2 спланированной поверхности	11	314	3 454
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**3 301 451**
		Подраздел 2.1. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**3 301 451**
10	6301-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,027	1391549	37 572
11	241-201-0910 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	27,27	1202	32 779
12	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,035	1331847	46 615
13	241-201-0908 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	1 м	35,35	565	19 973
14	6301-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,04	2158528	86 341
15	241-102-0179 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	1 м	40,16	4497	180 600

16	6301-0201-0121 Кклим = 1,11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,04	3723129	148 925
17	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0429	4101484	175 954
18	6301-0202-0121 Кклим = 1,11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,004	609056	2 436
19	6301-0402-0103 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8885	17 770
20	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 100	1 шт.	2	194319	388 638
21	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	1 шт.	2	15244	30 488
22	1312-1101-0304 Кклим = 1,08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	27302	27 302
23	519-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	1571720	1 571 720
24	242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 65	1 шт.	2	127001	254 002
25	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	1 шт.	2	9170	18 340
26	6301-0403-0103 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	4964	9 928
27	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4003	8 006
28	290-000-0000 (кпл)	Стоимость фиксирующего фланца д.100/110- прайс лист №3	1 шт	2	32051,79	64 104
29	6301-0403-0102 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	7	3799	26 593
30	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	7	2847	19 929
31	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2847	5 694
32	6301-0403-0101 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2520	7 560
33	290-000-0000 (кпл)	Стоимость фиксирующего фланца д.65/75- прайс лист №3	1 шт	3	14905,8	44 717
34	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4759	33 313

35	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4452	8 904
36	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	2	8756	17 512
37	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	1 шт.	2	1068	2 136
38	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	5	2720	13 600
		Раздел 3. Устройство колодцев, ИТОГО:	тенге			**1 385 854**
		Подраздел 3.1. Устройство колодцев, ИТОГО	тенге			**1 385 854**
39	6301-0701-0102 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	4,565	129099	589 337
40	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	49097	49 097
41	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	89337	89 337
42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	34125	68 250
43	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	21220	21 220
44	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	52102	104 204
45	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	33151	33 151
46	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	78772	78 772
47	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	54300	54 300
48	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6495	12 990
49	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	5864	11 728
50	298-888-8917 (кпл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	4,565	284	1 296
51	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	2	43441	86 882
52	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	5	735	3 675
53	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов- Кирпичная кладка вокруг колодца	м3	0,105	80778	8 482
54	6201-0502-0101 Кклим = 1,11	Устройство подзоров и отмостков мощеных, толщина 10 см - Каменная отмостка колодцев	м2	11	6759	74 349
55	1108-0101-0401 Кклим = 1,11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,3	30442	70 017
56	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	18	785	14 130

57	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1,8	8132	14 638
Локальная смета № 7-01-01-02						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 222 489**
		Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=494,5м, ИТОГО:	тенге			**10 914 207**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 594 788**
1	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	1 м	442,8	4497	1 991 272
2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	5,031	1131473	5 692 441
3	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	950,4	3063	2 911 075
		Подраздел 1.1. Насадка из колючей проволки, ИТОГО	тенге			319 419
4	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	175	845	147 875
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,449	380134	170 680
6	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	7,71	112	864
		Раздел 2. Ворота Вр-1, ИТОГО:	тенге			226 170
		Подраздел 2.1. Ворота Вр-1, ИТОГО	тенге			226 170
7	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	5,6	6748	37 789
8	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,147	1131473	166 327
9	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,2	3063	22 054
		Раздел 3. КалиткаК-1, ИТОГО:	тенге			82 112
		Подраздел 3.1. КалиткаК-1, ИТОГО	тенге			82 112
10	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	2,8	6748	18 894
11	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,051	1131473	57 705
12	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,8	3063	5 513
Локальная смета № 7-02-01-02						
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**1 338 819**
		Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=289м, ИТОГО:	**тенге**			**1 024 262**

		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**872 826**
1	1109-0501-0101 Кклим = 1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом-ограды	м2	554,88	1573	872 826
		Подраздел 1.1. Насадка из колючей проволки, ИТОГО	тенге			151 436
2	1114-0203-0201 Кклим = 1,11	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор-Насадка из колючей прволоки ОГ-2	м проволоки	1156	131	151 436
		Раздел 2. Ворота Вр-1, ИТОГО:	тенге			142 118
		Подраздел 2.1. Ворота Вр-1, ИТОГО	тенге			142 118
3	6104-0801-0301 Кклим = 1,11	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	130792	130 792
4	1109-0501-0101 Кклим = 1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	7,2	1573	11 326
		Раздел 3. КалиткаК-1, ИТОГО:	тенге			52 238
		Подраздел 3.1. КалиткаК-1, ИТОГО	тенге			52 238
5	6104-0801-0308 Кклим = 1,11	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	49407	49 407
6	1109-0501-0101 Кклим = 1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,8	1573	2 831
		Раздел 4. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			120 201
		Подраздел 4.1. Строительные работы, ИТОГО	тенге			120 201
7	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	309	389	120 201
		ИТОГО ПО АКТУ				**80 303 358**
		В том числе оборудование				**16 823 130**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,7%	тенге			5 522 780
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			85 826 138
		Сметная прибыль 5%	тенге			3 450 150
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			2 574 784
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			91 851 072
		В том числе на II квартал 2025 года, доля - 60%	тенге			55 110 643
		В том числе на III квартал 2025 года, доля - 40%	тенге			36 740 429
		В прогнозных ценах на II квартал 2025 г., доля -60 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,039	тенге			57 259 959
		В прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 40 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,059	тенге			38 908 114
		Итого в прогнозных ценах на 2025 г.	тенге			96 168 073

		Скидка подрядчика -2%	тенге			1 923 361
		Итого со скидкой подрядчика Кпониж=0,980000000011637	тенге			94 244 711
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			11 309 365
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**105 554 077**

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз"_____Кабенов Д.К.

Авторский надзор ГИП
ТОО "Уралводпроект"_____Абдалиева Г.В.

Тех.надзор
ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг
в строительстве"_____Бисенгалиев Б.Б.

Заказчик в лице руководителя
ГУ "Чингирлауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и
строительства"_____Тасбулатов М.К.