Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«12» сентября » 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Курылысгаз»***
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Кабенова Даурена Каримуллиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство водопровода в селе Сегизсай Чингирлауского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является**ГУ «*Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО» руковадитель Тасбулатов Мурат Кайыржанович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Уралводпроект» 24.014-ОС.1***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом **К *ГУ «Чингирлауским районным отделом архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО» решение № 32 от10.09.2024г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1.Система водоснабжения		Хозяйственно-питьевая, противопожарная		Хозяйственно-питьевая,противопожарная	
2.Колличество водопотребление: -суточное -годовое	м 3 м3	16,61 6062,65		16,61 6062,65	
3.Головной водозабор (скважина) -НС 2-го подъема	шт шт	2 1		2 1	
4. Здание 1-го подъема 3х3м	шт	1		1	
5. Здпние 2-го подъема 4,8х6м	шт	1		1	
6.Подводящий водовод ПЭ 100 SDR 21 75[3,6мм ГОСТ18599-2001	м	581,6		581,6	
7.Насосы 1-го подъема -погружной фирмы «Grundfos» Q=3.31м3/час,Н=25м,Р=0,55кВт	шт	2		2	
8Металлическое ограждения : - первого подъема -второго подъема	м м	75х100 69х78		75х100 69х78	
9.Насос фирмы «Grundfos» AKVA E2CM10-3-3 Q=10,66 м3/час,Н=35м, Р=0,35 кВт -Насос UNILIFT KP 250A-1 Q=13м3/час,Н=6,5м,Р=0,35кВт -Установка обеззараж. ОДВ-5-3 Q=3м3/час,Р=0,06кВт.	шт шт	3 1 2		3 1 2	
10. Глубина заложения труб	м	2,80		2,80	
11. Электроснабжение: -ВЛ-35квт -КТПН-35/0,4/0,23-160кВт -Воздушная линия ВЛ-0,4кВт -Кабельная линия ВЛ-0,4кВт -Линия ВЛ-0,23 кВ Наружного освещения	км шт км км км	0,602 1 0,544 0,167 0,684		0,602 1 0,544 0,167 0,684	
12.Поселковая водопроводная сеть: -Труба ПЭ 100 SDR 21 75х3,6мм ГОСТ 18599-2001 -Труба ПЭ 100 SDR 21	м	4810		4810	

50х2,4мм ГОСТ 18599-2001	м	340		340	
-Труба ПЭ 100 SDR 17 32х2,0мм ГОСТ18599-2001	м	950		950	
-Труба ПЭ100 SDR13,5 25х2,0мм ГОСТ 18599-2001	м	910		910	
-Футляры L=4,5м труба ПЭ 100SDR11 110х10мм ГОСТ 18599-2001	шт	36		36	
-Гидранты L=2,75м	шт	7		7	
13.Колодцы ж/б:					
-диаметром 1500мм	шт	22		22	
-диаметром 2000мм	шт	6		6	

5. Талона о приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии : уведомление **от 01.04.2025года №KZ55REA00459368** ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в селе Сегизсай Чингирлауского района ЗКО», выполненным проектной организацией **ТОО «Уралводпроект»**, по заданию на проектирование от Заказчика ГУ «Чингирлауского районного отдела архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО»».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения с. Сегизсай чистой питьевой водой в полном объеме ,подаваемой из двух подземных скважин согласно нормам и требованиям СНиП РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***01 апреля 2025 года***
месяц, год
окончание работ ***2025 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***05*** месяц;
фактически, месяц **месяцев дней**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10, Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
«Начальник Чингирлауского РЭС»
Сергалиев Н.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается) – **не требуется;**
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – **не требуется, не предусмотрено проектом**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство водопровода в селе Сегизсай Чингирлауского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО « Курылысгаз»

Директор _____ **Кабенов Даурен Каримуллинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата
М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
нет.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата ***М.П.***

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО»

Руководитель _____ **Тасбулатов Мурат Кайыржанович**

РГП на ПВХ «Чингирлаукомтехсервис»

Директор _____ **Карпаев Арген Жантурлиевич**