Заказчик: ГУ Отдел образования Майского района" управления Павлодарской области БИН 060140009959

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 19 июня 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№22	21.02.2025г				
						(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1				Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	
Капитальный ремонт зданий КГУ"Каратерекская СОШ"по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарского района							
Всего по стройке:	138 224 823,63						
В том числе за месяц	**77 220 180,51**	**68 946 589,74**				**8 273 590,77**	**77 220 180,51**
АВР №3		63 354 472,58				7 602 536,71	70 957 009,29
АВР №4		5 592 117,16				671 054,06	6 263 171,22
Удержание аванса 30%							23 166 054,15
Удержание 5%							3 861 009,03
Итого к оплате							**50 193 117,33**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____Енсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области БИН 060140009959**

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601**

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж.Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование)

Форма КС-2

Договор подряда (контракт) № 22 от 21.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 19 июня 2025г.

за июнь 2025г

Общестроительные работы

Основание: РП, лок.смета № 02-01-01 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фасад													
1.2 Отмостка													
1	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	33,93	10 059,85	-	341 331	-	289 957	71 212	445 546	
						1 514,11	1 400,86	51 374	47 531	-	33 003		
2	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	9,048	38 615,56	-	349 394	-	329 555	17 262	395 988	
						2 192,63	457,13	19 839	4 136	-	29 332		
3	8	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях-поребрик НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	226,2	2 845,87	55,14	643 736	12 473	330 293	220 440	933 310	
						1 330,55	22,97	300 970	5 196	-	69 134		
4	9	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	3,6192	35 733,00	-	129 325	-	129 325	-	139 671	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 346		
Раздел 2 Отделочные внутренние работы													
2.2 1-й этаж													
5	10	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1650	1 469,53	29,47	2 424 725	48 626	546 761	1 329 646	4 054 721	
						1 108,69	10,54	1 829 339	17 391	-	300 350		

6	11	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1650	485,31 399,88	1,38 0,68	800 762 659 802	2 277 1 122	138 683 -	475 865 102 130	1 378 757	
7	12	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1650	242,21 210,05	0,59 0,28	399 647 346 583	974 462	52 091 -	249 872 51 962	701 481	
8	13	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	850	1 182,74 870,59	7,53 2,74	1 005 329 740 002	6 401 2 329	258 927 -	534 478 123 185	1 662 992	
9	14	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	850	562,42 476,99	1,38 0,68	478 057 405 442	1 173 578	71 443 -	292 334 61 631	832 022	
10	15	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	850	294,10 261,94	0,59 0,28	249 985 222 649	502 238	26 835 -	160 479 32 837	443 301	
2.3 2-й этаж													
11	17	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1212,75	1 469,53 1 108,69	29,47 10,54	1 782 173 1 344 564	35 740 12 782	401 869 -	977 289 220 757	2 980 219	
12	18	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1212,75	485,31 399,88	1,38 0,68	588 560 484 954	1 674 825	101 932 -	349 761 75 066	1 013 387	
13	19	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1212,75	242,21 210,05	0,59 0,28	293 740 254 738	716 340	38 287 -	183 656 38 192	515 588	

14	20	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	370,58	1 182,74	7,53	438 300	2 790	112 886	233 019	725 024	
						870,59	2,74	322 623	1 015	-	53 705		
15	21	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	370,58	562,42	1,38	208 422	511	31 147	127 451	362 743	
						476,99	0,68	176 763	252	-	26 870		
16	22	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	370,58	294,10	0,59	108 988	219	11 699	69 965	193 269	
						261,94	0,28	97 070	104	-	14 316		
Раздел 3 Пол 1-й этаж													
3.1 Тип1													
17	23	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	150	7 086,54	0,89	1 062 981	134	58 688	723 038	1 928 901	
						6 694,40	0,40	1 004 160	60	-	142 882		
18	24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	107	16 233,04	3 211,56	1 736 935	343 637	808 839	521 924	2 439 568	
						5 462,24	1 312,48	584 460	140 435	-	180 709		
19	25	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	131,2	568,65	57,59	74 607	7 556	-	50 826	135 468	
						511,06	26,98	67 051	3 540	-	10 035		
20	26	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	13,12	39 864,00	-	523 016	-	523 016	-	564 857	
						-	-	-	-	-	41 841		
3.2 Тип2													
21	33	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	90	7 086,54	0,89	637 789	80	35 213	433 823	1 157 341	
						6 694,40	0,40	602 496	36	-	85 729		
22	34	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	64	16 233,04	3 211,56	1 038 915	205 540	483 791	312 179	1 459 181	
						5 462,24	1 312,48	349 583	83 999	-	108 087		

23	35	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр	м2 изолируемой поверхности	51,55	568,65	57,59	29 314	2 969	-	19 970	53 227	
						511,06	26,98	26 345	1 391	-	3 943		
24	36	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	5,155	39 864,00	-	205 499	-	205 499	-	221 939	
						-	-	-	-	-	16 440		
3.3 Тип3													
25	41	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25	7 086,54	0,89	177 164	22	9 781	120 506	321 484	
						6 694,40	0,40	167 360	10	-	23 814		
26	42	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	17	16 233,04	3 211,56	275 962	54 597	128 507	82 922	387 595	
						5 462,24	1 312,48	92 858	22 312	-	28 711		
27	43	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	29,1	568,65	57,59	16 548	1 676	-	11 273	30 047	
						511,06	26,98	14 872	785	-	2 226		
28	44	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	2,91	39 864,00	-	116 004	-	116 004	-	125 284	
						-	-	-	-	-	9 280		
3.4 Тип4													
29	49	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	180	5 805,23	242,74	1 044 941	43 693	686 633	240 407	1 388 176	
						1 747,86	107,13	314 615	19 283	-	102 828		
30	50	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	162	2 495,00	21,29	404 190	3 449	326 934	54 082	494 934	
						455,60	8,07	73 807	1 307	-	36 662		
3.5 Тип5													
31	51	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25,928	7 086,54	0,89	183 740	23	10 144	124 979	333 416	
						6 694,40	0,40	173 572	10	-	24 697		
32	52	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	18,52	16 233,04	3 211,56	300 636	59 478	139 997	90 337	422 251	
						5 462,24	1 312,48	101 161	24 307	-	31 278		
33	53	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	26,64	568,65	57,59	15 149	1 534	-	10 320	27 507	

						511,06	26,98	13 615	719	-	2 038	
34	54	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	2,664	39 864,00	-	106 198	-	106 198	-	114 694
						-	-	-	-	-	8 496	
35	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	92,6	1 115,29	43,57	103 276	4 035	46 599	39 593	154 299
						568,49	25,36	52 642	2 348	-	11 430	
3.6 Тип6												
36	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	247,4	1 115,29	43,57	275 923	10 779	124 499	105 781	412 240
						568,49	25,36	140 644	6 274	-	30 536	
37	59	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	247,4	280,02	14,91	69 277	3 689	62 110	3 999	79 138
						14,06	8,39	3 478	2 076	-	5 862	
38	60	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	247,4	157,99	45,32	39 087	11 212	-	23 869	67 992
						112,67	21,33	27 875	5 277	-	5 036	
39	61	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	254,822	4 030,00	-	1 026 933	-	1 026 933	-	1 109 088
						-	-	-	-	-	82 155	
3.7 Тип7												
40	66	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	7,6	568,65	57,59	4 322	438	-	2 944	7 847
						511,06	26,98	3 884	205	-	581	
41	67	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	0,76	39 864,00	-	30 297	-	30 297	-	32 721
						-	-	-	-	-	2 424	
Раздел 4 Пол 2-го этажа												
4.1 Тип1												
42	70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	393,6	1 115,29	43,57	438 978	17 149	198 071	168 293	655 853

						568,49	25,36	223 758	9 982	-	48 582	
43	71	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	393,6	504,14	45,32	198 430	17 838	136 245	37 974	255 316
						112,67	21,33	44 347	8 395	-	18 912	
44	72	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	405,408	4 030,00	-	1 633 794	-	1 633 794	-	1 764 498
						-	-	-	-	-	130 704	
4.2 Тип2												
45	75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	135,8	1 115,29	43,57	151 456	5 917	68 339	58 064	226 282
						568,49	25,36	77 201	3 444	-	16 762	
46	76	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	135,8	9 318,45	242,74	1 265 446	32 964	995 122	181 373	1 562 564
						1 747,86	107,13	237 359	14 548	-	115 745	
Раздел 5 Проемы												
5.2 Двери												
47	88	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	12,6	2 379,58	211,57	29 983	2 666	6 187	16 066	49 733
						1 676,96	93,97	21 130	1 184	-	3 684	
48	89	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	47,25	2 754,00	152,82	130 127	7 221	29 956	69 139	215 207
						1 967,19	65,13	92 950	3 077	-	15 941	
49	90	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	12,6	9 065,00	-	114 219	-	114 219	-	123 357
						-	-	-	-	-	9 138	
50	92	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	47,25	7 373,00	-	348 374	-	348 374	-	376 244
						-	-	-	-	-	27 870	
51	94	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	58	527,00	-	30 566	-	30 566	-	33 011
						-	-	-	-	-	2 445	
52	95	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	29	5 075,00	-	147 175	-	147 175	-	158 949
						-	-	-	-	-	11 774	

5.3 Откосы													
53	98	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	200	5 511,76 1 642,47	16,49 5,55	1 102 352 328 494	3 298 1 110	770 560 -	237 315 107 173	1 446 840	
Раздел 9 Кровля													
9.1 Монтаж кровли													
54	173	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	1583,4	7 740,34 1 948,01	42,10 8,10	12 256 054 3 084 479	66 661 12 826	9 104 914 -	2 230 060 1 158 889	15 645 003	
55	176	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м ходов	114,9	316,04 65,40	9,17 3,89	36 313 7 514	1 054 447	27 745 -	5 732 3 364	45 409	
56	188	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м планки	282,2	3 233,38 575,54	16,72 5,58	912 460 162 417	4 718 1 575	745 324 -	118 074 82 443	1 112 977	
57	189	1112-0101-0513	Ендовы и фартуки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м ендовы	24,3	2 840,89 753,70	10,82 1,69	69 034 18 315	263 41	50 456 -	13 216 6 580	88 830	
58	190	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м снегозадержателя	367,8	1 819,34 461,71	6,95 1,69	669 153 169 817	2 556 622	496 780 -	122 716 63 350	855 219	
9.2 Водосточная система													
59	193	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м желобов	377,3	581,09 539,60	22,60 6,84	219 245 203 591	8 527 2 581	7 127 -	148 444 29 415	397 104	
60	194	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	377,3	2 557,00 -	- -	964 756 -	- -	964 756 -	- 77 180	1 041 936	Казахстан
61	195	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	12	5 986,00 -	- -	71 832 -	- -	71 832 -	- 5 747	77 579	Казахстан

62	196	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	4	4 552,00	-	18 208	-	18 208	-	19 665	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 457		
63	197	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	755	1 717,00	-	1 296 335	-	1 296 335	-	1 400 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	103 707		
64	198	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м труб	126	2 472,90	176,50	311 585	22 239	-	212 610	566 131	
						2 296,40	47,18	289 346	5 945	-	41 936		
65	199	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	126	3 310,00	-	417 060	-	417 060	-	450 425	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 365		
66	200	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	54	3 330,00	-	179 820	-	179 820	-	194 206	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 386		
67	201	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	90	1 426,00	-	128 340	-	128 340	-	138 607	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 267		
68	202	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	18	3 680,00	-	66 240	-	66 240	-	71 539	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 299		
9.3 Продухи и ограждеия													
69	203	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м ограждения	120	3 132,09	44,21	375 851	5 305	355 992	11 519	418 360	
						121,28	12,03	14 554	1 444	-	30 990		
70	204	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,1178	576 162,10	201 416,18	67 872	23 727	1 543	33 895	109 908	
						361 649,79	37 991,38	42 602	4 475	-	8 141		
71	205	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,03312	442 465,00	-	14 654	-	14 654	-	15 826	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 172		
72	206	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01472	383 478,00	-	5 645	-	5 645	-	6 097	Казахстан
						-	-	-	-	-	452		
73	207	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,06992	486 132,00	-	33 990	-	33 990	-	36 709	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 719		
9.4 Настил НС-1													
74	208	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	65,685	1 514,04	145,04	99 450	9 527	50 442	31 349	141 263	
						601,06	61,80	39 481	4 059	-	10 464		
75	209	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,938	125 144,00	-	117 385	-	117 385	-	126 776	
						-	-	-	-	-	9 391		
76	210	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,5225	102 092,00	-	53 343	-	53 343	-	57 610	
						-	-	-	-	-	4 267		
77	211	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,25656	380 647,00	-	97 659	-	97 659	-	105 472	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 813		
78	212	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,4943	463 375,00	-	229 046	-	229 046	-	247 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 324		
9.5 Слуховые окна													
79	213	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	слуховое окно	11	14 295,83	1 571,85	157 254	17 290	10 149	98 801	276 539	
						11 801,38	673,44	129 815	7 408	-	20 484		
80	214	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,88	102 092,00	-	89 841	-	89 841	-	97 028	
						-	-	-	-	-	7 187		
81	215	215-202-0403	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	1,914	102 092,00	-	195 404	-	195 404	-	211 036	
						-	-	-	-	-	15 632		
82	216	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	2,002	102 092,00	-	204 388	-	204 388	-	220 739	
						-	-	-	-	-	16 351		
83	217	215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,11	79 039,00	-	8 694	-	8 694	-	9 390	
						-	-	-	-	-	696		
84	218	261-103-0141	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	1 м	50,16	556,00	-	27 889	-	27 889	-	30 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 231		

85	219	1115-0502-0101	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,5	2 569,83	31,50	14 134	173	11 435	1 857	17 270	
						459,26	9,55	2 526	53	-	1 279		
86	220	1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам НР=72%	м	20,8	2 054,15	4,38	42 726	91	39 284	2 450	48 790	
						161,13	2,43	3 352	51	-	3 614		
87	221	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	51,48	567,72	23,54	29 226	1 212	20 808	5 405	37 401	
						139,98	5,84	7 206	301	-	2 770		
88	222	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	22	527,00	-	11 594	-	11 594	-	12 522	
						-	-	-	-	-	928		
89	223	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	11	3 246,00	-	35 706	-	35 706	-	38 562	
						-	-	-	-	-	2 856		
90	224	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	11	538,00	-	5 918	-	5 918	-	6 391	
						-	-	-	-	-	473		
91	225	261-103-0141	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	1 м	50,16	556,00	-	27 889	-	27 889	-	30 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 231		
92	226	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	51,48	5 136,00	-	264 401	-	264 401	-	285 553	
						-	-	-	-	-	21 152		
93	227	1212-0103-0203	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов НР=72%	м2	15,6	692,75	0,46	10 807	7	2 698	5 836	17 974	
						519,35	0,20	8 102	3	-	1 331		

Итого	**61 824 566**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 279 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 119 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 770 715
- накладные расходы, тенге	12 075 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 579 599
Всего	**61 824 566**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		741 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		813 364
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 267 596
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		64 647 421
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**	**63 354 472,58**
НДС		**7 602 536,71**
Итого с НДС		**70 957 009,29**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____Еңсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Инженер конструктор _____Постолатин И.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области БИН 060140009959**

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601**

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж.Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование)

Форма КС-2

Договор подряда (контракт) № 22 от 21.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 19 июня 2025г.

за июнь месяц 2025г

Общестроительные работы-демонтаж

Основание: РП, лок.смета № 01-01-01 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	35,91	1 638,83	202,85	58 850	7 284	-	39 738	106 475	
						1 435,98	100,95	51 566	3 625	-	7 887		
2	2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	218,5	125,12	0,04	27 339	9	-	19 678	50 778	
						125,08	-	27 330	-	-	3 761		
3	3	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72%	м2 облицовки	325,93	131,17	8,70	42 752	2 836	-	29 663	78 208	
						122,47	3,93	39 917	1 281	-	5 793		
4	4	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м	218,5	268,37	5,88	58 639	1 285	-	41 736	108 405	
						262,49	2,80	57 354	612	-	8 030		
5	5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	90,1	1 123,32	81,83	101 211	7 373	-	70 024	184 934	
						1 041,49	37,94	93 838	3 418	-	13 699		
6	6	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры НР=72%	м2 подшивки	128,8	205,67	2,38	26 490	307	-	18 990	49 118	
						203,29	1,48	26 184	191	-	3 638		
7	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	2027,66	105,42	-	213 756	-	-	153 904	397 073	
						105,42	-	213 756	-	-	29 413		
8	9	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	2027,66	484,56	22,73	982 523	46 089	-	694 861	1 811 575	

						461,83	14,13	936 434	28 651	-	134 191	
9	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	234,7	1 185,76	38,06	278 298	8 933	-	197 940	514 337
						1 147,70	23,65	269 365	5 551	-	38 099	
10	11	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	1615,2	51,81	-	83 684	-	-	60 252	155 451
						51,81	-	83 684	-	-	11 515	
11	12	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	75	3 026,08	175,68	226 956	13 176	-	158 130	415 893
						2 850,40	77,93	213 780	5 845	-	30 807	
12	13	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	159,18	518,04	-	82 462	-	-	59 373	153 182
						518,04	-	82 462	-	-	11 347	
13	14	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	3,15	1 398,95	206,04	4 407	649	-	2 935	7 929
						1 192,91	100,95	3 758	318	-	587	
14	15	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 древесины в конструкции	1,37	30 668,70	1 335,90	42 016	1 830	-	29 507	77 245
						29 332,80	580,93	40 186	796	-	5 722	
15	16	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	2,23	30 841,89	11 549,89	68 777	25 756	-	39 201	116 616
						19 292,00	5 123,48	43 021	11 425	-	8 638	
16	17	1203-0101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР=72%	м2 стен	19,47	778,09	149,23	15 149	2 906	-	9 684	26 820
						628,86	61,96	12 244	1 206	-	1 987	
17	18	1146-0401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72%	м3	3,43	126 704,72	72 255,00	434 597	247 835	-	213 625	700 080
						54 449,72	32 052,04	186 763	109 938	-	51 858	
18	19	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	7,56	2 616,78	297,39	19 783	2 248	-	13 343	35 776
						2 319,39	131,92	17 535	997	-	2 650	
19	20	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72%	м3	0,64	27 696,84	12 914,05	17 726	8 265	-	9 451	29 351
						14 782,79	5 728,62	9 461	3 666	-	2 174	
20	21	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	731,32	322,29	-	235 697	-	-	169 702	437 831
						322,29	-	235 697	-	-	32 432	

Итого	**5 457 077**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 644 335
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	376 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 520
- накладные расходы, тенге	2 031 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	404 228
Всего	**5 457 077**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	65 485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	71 793
Непредвиденные работы и затраты (2%)	111 887
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	5 706 242

Итого с понижающим коэффициентом	0,98	**5 592 117,16**
НДС		**671 054,06**
Итого с НДС		**6 263 171,22**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____Еңсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Инженер конструктор _____Постолатин И.А.