Заказчик: ГУ Отдел образования Майского района" управления Павлодарской области БИН 060140009959

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

СПРАВКА №3 от 22 июля 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль месяц 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№22	21.02.2025г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул. Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарского								
Всего по стройке:	216 210 063,17							
В том числе за месяц	**77 985 239,54**	**69 629 678,16**					**8 355 561,38**	**77 985 239,54**
АВР №5		63 349,16					7 601,90	70 951,06
АВР №6		35 061 515,86					4 207 381,90	39 268 897,76
АВР №7		34 504 813,14					4 140 577,58	38 645 390,72
Удержание аванса 30%								23 395 571,86
Удержание 5%								3 899 261,98
Итого к оплате								**50 690 405,70**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель Енсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор Жумадилов Р.Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области БИН 060140009959**

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601**

Форма КС-2

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж.Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 21.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 22 июля 2025г.

за июль месяц 2025г.

Общестроительные работы-демонтаж

Основание: РП, лок.смета № 01-01-01 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72% :К1тпр=0.8:К1тпм=0.8:К1экс=0.8:К1мат=0:	м2	-35,91	1 638,83	202,85	-58 850	-7 284	0	-39 738	-106 475	
						1 435,98	100,95	-51 566	-3 625	-	-7 887		
2	4	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. ДМ НР=72% :К1тпр=0,8;К1тпм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м	-181,7	268,37	5,88	-48 763	-1 068	0	-34 706	-90 147	
						262,49	2,80	-47 694	-509	-	-6 678		
3	7	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	802,5	196,00	-	157 290	-	-	113 249	292 182	
						196,00	-	157 290	-	-	21 643		
4	12	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	-11	3 026,08	175,68	-33 287	-1 932	0	-23 192	-60 998	
						2 850,40	77,93	-31 354	-857	-	-4 518		
5	13	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	-22,89	518,04	-	-11 858	-	-	-8 538	-22 027	
						518,04	-	-11 858	-	-	-1 632		
6	16	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	-2,23	30 841,89	11 549,89	-68 777	-25 756	0	-39 201	-116 617	

						19 292,00	5 123,48	-43 021	-11 425	-	-8 638		
7	17	1203-0101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР=72%	м2 стен	-19,47	778,09	149,23	-15 149	-2 906	0	-9 684	-26 820	
						628,86	61,96	-12 244	-1 206	-	-1 987		
8	26	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	942,24	124,00	-	116 838	-	-	-	126 185	
						-	-	-	-	-	9 347		
9	27	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	362,4	170,00	-	61 608	-	-	-	66 537	
						-	-	-	-	-	4 929		

Итого		**61 820**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-40 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-38 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-17 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге		
- накладные расходы, тенге		-41 811
перевозка грузов, тенге		178 446
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 579
Всего		**61 820**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		813
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 267
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		64 642,00
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**	**63 349,16**
НДС		**7 601,90**
Итого с НДС		**70 951,06**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____ Еңсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Инженер конструктор _____ Постолатин И.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области БИН 060140009959**

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601**

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж.Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование)

Форма КС-2

Договор подряда (контракт) № 22 от 21.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 22 июля 2025г.

за июль 2025г.

Общестроительные работы

Основание: РП, лок.смета № 02-01-01 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Отделочные внутренние работы													
2.2 1-й этаж													
1	10	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1688,84	1 469,53	29,47	2 481 801	49 770	559 631	1 360 944	4 150 165	
						1 108,69	10,54	1 872 400	17 800		307 420		
2	11	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	1688,84	485,31	1,38	819 611	2 331	141 947	487 067	1 411 212	
						399,88	0,68	675 333,34	1 148		104 534		
3	12	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	1688,84	242,21	0,59	409 054	996	53 317	255 754	717 992	
						210,05	0,28	354 740,84	473		53 185		
4	13	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 отделываемой поверхности	771,04	1 182,74	7,53	911 940	5 806	234 874	484 828	1 508 509	
						870,59	2,74	671 259,71	2 113		111 741		
5	14	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	771,04	562,42	1,38	433 648	1 064	64 806	265 178	754 732	
						476,99	0,68	367 778,37	524		55 906		

6	15	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	771,04	294,10	0,59	226 763	455	24 342	145 571	402 121
						261,94	0,28	201 966,22	216		29 787	
7	16	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	148,36	5 403,44	26,44	801 654	3 923	351 210	322 810	1 214 421
						3 009,72	12,30	446 522,06	1 825		89 957	
2.3 2-й этаж												
8	17	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-87,65	1 469,53	29,47	-128 804	-2 583	-29 045	-70 632	-215 392
						1 108,69	10,54	-97 177	-924		-15 955	
9	18	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	-87,65	485,31	1,38	-42 537	-121	-7 367	-25 279	-73 241
						399,88	0,68	-35 049,48	-60		-5 425	
10	19	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	-87,65	242,21	0,59	-21 230	-52	-2 767	-13 274	-37 263
						210,05	0,28	-18 410,88	-25		-2 760	
11	20	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	130,94	1 182,74	7,53	154 868	986	39 887	82 335	256 179
						870,59	2,74	113 995,05	359		18 976	
12	21	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15:К1трм=1,25:К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	130,94	562,42	1,38	73 643	181	11 006	45 033	128 171
						476,99	0,68	62 457,07	89		9 494	
13	22	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15:К1трм=1,25:К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	130,94	294,10	0,59	38 509	77	4 134	24 721	68 289
						261,94	0,28	34 298,42	37		5 058	
Раздел 3 Пол 1-й этаж												
3.1 Тип1												
14	23	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	23,7036	7 086,54	0,89	167 977	21	9 274	114 257	304 813
						6 694,40	0,40	158 681	9		22 579	
15	24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	17,074	16 233,04	3 211,56	277 163	54 834	129 066	83 284	389 282

						5 462,24	1 312,48	93 262,29	22 409		28 836	
16	25	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	84,74	568,65	57,59	48 187	4 880	0	32 827	87 496
						511,06	26,98	43 307,22	2 286		6 481	
17	26	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	8,4744	39 864,00	-	337 823	-	337 823	-	364 849
						-	-	-	-	-	27 026	
18	27	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	36,3912	42 517,13	14,63	1 547 249	532	1 322 172	161 672	1 845 636
						6 170,31	0,00	224 544,99	0		136 714	
19	28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	606,52	1 115,29	43,57	676 446	26 426	305 219	259 331	1 010 639
						568,49	25,36	344 800,55	15 381		74 862	
20	29	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	606,52	157,99	45,32	95 824	27 487	0	58 517	166 688
						112,67	21,33	68 336,61	12 937		12 347	
21	30	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	1 м2	624,7156	4 652,00	-	2 906 177	-	2 906 177	-	3 138 671
						-	-	-	-	-	232 494	
22	31	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	544,48	4 313,63	66,50	2 348 685	36 208	2 046 537	198 628	2 751 098
						488,43	18,24	265 940,37	9 931		203 785	
23	32	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	186,83	320,97	3,81	59 967	712	32 800	19 256	85 561
						141,60	1,55	26 455,13	290		6 338	
3.2 Тип2												
24	33	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	20,2052	7 086,54	0,89	143 185	18	7 905	97 394	259 826
						6 694,40	0,40	135 261,69	8		19 246	
25	34	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	14,718	16 233,04	3 211,56	238 918	47 268	111 257	71 791	335 566
						5 462,24	1 312,48	80 393,25	19 317		24 857	
26	35	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	-0,64	568,65	57,59	-364	-37	0	-248	-661
						511,06	26,98	-327,08	-17		-49	
27	36	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 Коб =1,03	1 м3	-0,09728	39 864,00	-	-3 878		-3 878		-4 188
						-	-				-310	

28	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,41692	42 517,13	14,63	60 243	21	51 480	6 295	71 861	
						6 170,31	0,00	8 742,84	0		5 323		
29	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	393,59	1 115,29	43,57	438 967	17 149	198 066	168 288	655 835	
						568,49	25,36	223 751,98	9 981		48 580		
30	39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	354,23	6 440,01	242,74	2 281 245	85 986	1 576 115	473 107	2 974 700	
						1 747,86	107,13	619 144	37 949	-	220 348		
31	40	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	140	2 495,00	21,29	349 300	2 981	282 535	46 738	427 721	
						455,60	8,07	63 784	1 130	-	31 683		
3.3 Тип3													
32	41	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	14,928	7 086,54	0,89	105 788	13	5 841	71 957	191 964	
						6 694,40	0,40	99 934,00	6		14 220		
33	42	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	11,52	16 233,04	3 211,56	187 005	36 997	87 082	56 192	262 653	
						5 462,24	1 312,48	62 925,00	15 120		19 456		
34	45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,556	42 517,13	14,63	363 777	125	310 858	38 011	433 931	
						6 170,31	0,00	52 793,17	0		32 143		
35	46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	142,6	1 115,29	43,57	159 040	6 213	71 761	60 972	237 613	
						568,49	25,36	81 066,67	3 616		17 601		
3.4 Тип4													
36	49	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	26,01	5 805,23	242,74	150 994	6 314	99 219	34 739	200 592	
						1 747,86	107,13	45 462	2 786	-	14 859		
3.5 Тип5													
37	56	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	92,6	239,27	6,65	22 156	616	1 527	14 558	39 652	
						216,13	2,23	20 013,64	206		2 937		
38	57	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	62,1	272,25	2,11	16 907	131	2 596	10 252	29 331	
						228,33	0,95	14 179,29	59		2 173		
3.6 Тип6													
39	62	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	247,4	4 450,84	74,67	1 101 138	18 473	976 913	81 657	1 277 419	
						427,45	30,97	105 751,13	7 662		94 624		
40	63	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	100	320,97	3,81	32 097	381	17 556	10 307	45 796	
						141,60	1,55	14 160,00	155		3 392		

3.7 Тип7													
41	64	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	13,616	7 086,54	0,89	96 490	12	5 327	65 633	175 093	
						6 694,40	0,40	91 150,95	5		12 970		
42	65	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	12,16	16 233,04	3 211,56	197 394	39 053	91 920	59 314	277 244	
						5 462,24	1 312,48	66 420,84	15 960		20 537		
43	68	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	68,13	1 115,29	43,57	75 985	2 968	34 285	29 130	113 524	
						568,49	25,36	38 731,22	1 728		8 409		
Раздел 4 Пол 2-го этажа													
4.1 Тип1													
44	73	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	354,24	4 313,63	66,50	1 528 060	23 557	1 331 482	129 228	1 789 871	
						488,43	18,24	173 021,44	6 461		132 583		
45	74	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	138	320,97	3,81	44 294	526	24 227	14 223	63 199	
						141,60	1,55	19 540,80	214		4 681		
46	75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	-102,6	1 115,29	43,57	-114 429	-4 470	-51 631	-43 869	-170 961	
						568,49	25,36	-58 327,07	-2 602		-12 664		
47	76	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	-102,6	9 318,45	242,74	-956 073	-24 905	-751 837	-137 032	-1 180 553	
						1 747,86	107,13	-179 330,44	-10 992		-87 448		
4.2 Тип2													
48	77	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	49,09	2 495,00	21,29	122 480	1 045	99 069	16 388	149 977	
						455,60	8,07	22 365	396	-	11 109		
Раздел 5 Проемы													
5.1 Окна													
49	80	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	36,8	4 467,18	9,18	164 392	338	150 168	10 114	188 466	
						377,34	4,37	13 886,11	161		13 960		
5.2 Двери													
50	82	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	6,3	4 382,09	89,73	27 607	565	3 259	17 307	48 507	
						3 775,03	40,38	23 782,69	254		3 593		
51	83	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	3,15	72 945,00	-	229 777		229 777		248 159	
						-	-				18 382		
52	84	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	3,15	70 278,00	-	221 376		221 376		239 086	

						-	-				17 710		
53	85	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2	5,67	4 316,14	84,84	24 473	481	984	16 720	44 488	
						4 057,82	37,90	23 007,84	215		3 295		
54	86	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,78	55 181,00	-	208 584		208 584		225 271	
						-	-				16 687		
55	87	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,89	82 686,00	-	156 277		156 277		168 779	
						-	-				12 502		
56	88	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2	4,2	2 379,58	211,57	9 994	889	2 062	5 355	16 577	
						1 676,96	93,97	7 043	395	-	1 228		
57	89	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2	50,19	2 754,00	152,82	138 223	7 670	31 820	73 441	228 597	
						1 967,19	65,13	98 733	3 269	-	16 933		
58	90	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	6,3	9 065,00	-	57 110	-	57 110	-	61 679	
						-	-	-	-	-	4 569		
59	91	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П. ДГ 24-12П	1 м2	27,72	14 971,00	-	414 996		414 996		448 196	
						-	-				33 200		
60	92	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	17,01	7 373,00	-	125 415		125 415		135 448	
						-	-				10 033		
61	93	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	1,68	9 366,00	-	15 735		15 735		16 994	
						-	-				1 259		
62	94	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	84	527,00	-	44 268		44 268		47 809	
						-	-				3 541		
63	95	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	25	5 075,00	-	126 875		126 875		137 025	
						-	-				10 150		
64	96	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2	13,23	2 036,74	321,92	26 946	4 259	0	17 837	48 366	
						1 714,82	157,73	22 687,07	2 087		3 583		

65	97	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	13,23	40 202,00	-	531 872		531 872		574 422	Казахстан
						-	-				42 550		
5.3 Откосы													
66	98	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 поверхности	125,53	5 511,76	16,49	691 891	2 070	483 642	148 951	908 109	
						1 642,47	5,55	206 179,26	697		67 267		
67	101	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	6,976	3 487,80	56,94	24 331	397	4 316	14 373	41 800	
						2 812,14	49,45	19 617,49	345		3 096		
68	102	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	6,976	485,31	1,38	3 386	10	586	2 012	5 829	
						399,88	0,68	2 789,56	5		432		
69	103	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	6,976	242,21	0,59	1 690	4	220	1 056	2 966	
						210,05	0,28	1 465,31	2		220		
70	105	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	102,1	3 487,80	56,94	356 104	5 814	63 171	210 361	611 783	
						2 812,14	49,45	287 119,49	5 049		45 317		
71	106	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	102,1	485,31	1,38	49 550	141	8 582	29 446	85 316	
						399,88	0,68	40 827,75	69		6 320		
72	107	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 окрашиваемой поверхности	102,1	242,21	0,59	24 730	60	3 223	15 462	43 407	
						210,05	0,28	21 446,11	29		3 215		
Раздел 6 Прочие работы													
6.1 Фундамент Ф-1													
73	108	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м3	0,68	48 205,25	3 868,59	32 780	2 631	25 117	4 008	39 731	
						7 400,33	786,05	5 032,22	535		2 943		
74	109	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01132	349 794,00	-	3 960		3 960		4 276	Казахстан

						-	-				317		
75	110	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00085	376 202,00	-	320		320		345	Казахстан
						-	-				26		
6.2 Усиление проемов													
76	111	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,04222	437 455,47	49 848,09	18 469	2 105	791	11 743	32 629	
						368 867,30	17 431,65	15 573,58	736		2 417		
77	112	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03538	479 350,00	-	16 959		16 959		18 316	Казахстан
						-	-				1 357		
78	113	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00564	403 078,00	-	2 273		2 273		2 455	Казахстан
						-	-				182		
79	114	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	0,44	2 261,00	-	995		995		1 074	Казахстан
						-	-				80		
80	115	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,04	33 461,00	-	1 338		1 338		1 446	Казахстан
						-	-				107		
6.3 Стены													
81	116	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	0,2268	52 940,14	2 725,32	12 007	618	9 364	1 583	14 677	
						8 928,90	765,61	2 025,07	174		1 087		
82	117	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т металлических изделий	0,00594	576 152,55	4 497,00	3 422	27	2 707	502	4 238	
						115 938,55	1 361,55	688,67	8		314		
83	118	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,48	9 449,39	514,80	202 973	11 058	117 227	55 659	279 322	
						3 477,09	121,78	74 687,89	2 616		20 691		
84	119	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,28	2 272,90	132,42	91 552	5 334	22 850	48 833	151 616	
						1 573,19	110,62	63 368,09	4 456		11 231		

Итого	**34 214 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 605 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	518 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16202938
- накладные расходы, тенге	6 352 122
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 534 338
Всего	**34 214 838**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	410 578

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		450 130
Непредвиденные работы и затраты (2%)		701 511
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		35 777 057
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**	**35 061 515,86**
НДС		**4 207 381,90**
Итого с НДС		**39 268 897,76**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____ Еңсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Инженер конструктор _____ Постолатин И.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области БИН 060140009959**

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601**

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж. Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Каратерекская СОШ" по ул.Ж.Жабаева 17/3 в с.Каратерек Майского района Павлодарской области

(наименование)

Форма КС-2

Договор подряда (контракт) № 22 от 21.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №7 от 22 июля 2025г.

за июль 2025г

Общестроительные работы

Основание: Корректировочная смета №1

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включить										
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=84%	м3	10,55	24 549,39	10 276,67	258 996	108 419	-	166 884	459 950	
						14 272,72	4 558,69	150 577	48 094	-	34 070		
	Монтажные работы												
	Раздел 1 Фасад												
	1.1 Фасад												
2	1	1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки П-образного здания НР=72%	м2	614	322,29	-	197 886	-	-	142 478	367 593,15	
						322,29	-	197 886	-	-	27 229		
3	2	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из Г-профиля одним слоем OSB листов-толщ12mm НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	10	2 037,28	25,48	20 373	255	3 289	15 240,00	38 462,00	
						1 682,94	10,41	16 829,00	104	-	2 849,00		
4	3	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,07	1 м2	10,7	4 030,00	-	43 121	-	43 121	-	46 571,00	
						-	-	-	-	-	3 450,00		
5	4	1115-0107-0105	Фасад. Облицовка термопанелями на клее по готовому основанию-прим НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	1307,4	3 174,04	26,44	4 149 740	34 568	180 264	3 160 791	7 895 374	
						3 009,72	12,30	3 934 908	16 081	-	584 842		
6	5	231-301-0301	Плитка фиброцементная термопанели-прим	1 м2	1307,4	5 109,00	-	6 679 507	-	6 679 507	-	7 213 867	
						-	-	-	-	-	534 361		

7	6	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	26,64	34 911,00	-	930 029	-	930 029	-	1 004 432
						-	-	-	-	-	74 402	
8	7	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	235	1 957,00	-	459 895	-	459 895	-	496 687
						-	-	-	-	-	36 792	
9	8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	1 кг	66	10,00	-	660	-	660	-	713
						-	-	-	-	-	53	
10	9	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1307,4	431,83	1,11	564 575	1 451	234 613	263 310	894 116
						251,27	0,48	328 510	628	-	66 231	
	1.2 Отмостка											
11	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=0;	м3	17,08	37 053,49	-	632 874	-	595 423	34 080,00	720 310,00
						2 192,63	-	37 450,00	-	-	53 356,00	
12	11	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	64,1	2 845,87	55,14	182 420	3 534	93 598	93 701	298 212
						1 330,55	22,97	85 288	1 472	-	22 090	
13	12	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	1,03	35 733,00	-	36 805	-	36 805	-	39 750
						-	-	-	-	-	2 944	
	Раздел 3 Пол 1-й этаж											
	3.1 Тип-1											
14	13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	27,56	16 233,04	3 211,56	447 383	88 511	208 333	175 509	672 723
						5 462,24	1 312,48	150 539	36 172	-	49 831	
	3.2 Тип2											
15	14	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	23,14	16 233,04	3 211,56	375 633	74 315	174 921	147 361,00	564 833,00
						5 462,24	1 312,48	126 396,00	30 371	-	41 839,00	
16	15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	23,03	42 517,13	14,63	979 170	337	836 730	133 576,00	1 201 766,00
						6 170,31	-	142 102,00	-	-	89 020,00	
17	16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	13,85	1 115,29	43,57	15 447	603	6 970	7 732,00	25 033,00
						568,49	25,36	7 874,00	351	-	1 854,00	
18	17	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	13,85	5 805,23	242,74	80 402	3 362	52 833	24 150,00	112 916,00
						1 747,86	107,13	24 208,00	1 484	-	8 364,00	

19	18	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м	4,56	2 495,00	21,29	11 377	97	9 203	1 988,00	14 434,00
						455,60	8,07	2 078,00	37	-	1 069,00	
	3.3 Тип-3											
20	19	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	7,13	16 233,04	3 211,56	115 742	22 898	53 897	45 406,00	174 040,00
						5 462,24	1 312,48	38 946,00	9 358	-	12 892,00	
	3.4 Тип-4											
21	20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	40,41	16 233,04	3 211,56	655 977	129 779	305 469	257 340,00	986 382,00
						5 462,24	1 312,48	220 729,00	53 037	-	73 065,00	
22	21	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	9,74	42 517,13	14,63	414 117	142	353 876	56 493,00	508 259,00
						6 170,31	-	60 099,00	-	-	37 649,00	
23	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м2 стяжки	41,12	1 115,29	43,57	45 861	1 792	20 693	22 954,00	74 320,00
						568,49	25,36	23 376,00	1 043	-	5 505,00	
	3.5 Тип-5											
24	23	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	4,63	16 233,04	3 211,56	75 159	14 870	34 999	29 485,00	113 016,00
						5 462,24	1 312,48	25 290,00	6 077	-	8 372,00	
25	24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	61,85	16 233,04	3 211,56	1 004 014	198 635	467 539	393 876,00	1 509 721,00
						5 462,24	1 312,48	337 840,00	81 177	-	111 831,00	
26	25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м3 подстилающего слоя	14,84	42 517,13	14,63	630 954	217	539 170	86 073,00	774 389,00
						6 170,31	-	91 567,00	-	-	57 362,00	
	3.7 Тип7											
27	26	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных 600*600 на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м2 покрытия	68,13	6 778,31	242,74	461 806	16 538	326 187	118 798	627 053
						1 747,86	107,13	119 082	7 299	-	46 448	
	Раздел 4 Пол 2-го этажа											
	4.1 Тип-1											
28	27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25;	м2 стяжки	74,72	1 115,29	43,57	83 334	3 256	37 601	41 711,00	135 049,00
						568,49	25,36	42 478,00	1 895	-	10 004,00	
29	28	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	74,72	504,14	45,32	37 669	3 386	25 864	9 412,00	50 847,00

						112,67	21,33	8 419,00	1 594	-	3 766,00	
30	29	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	76,9616	4 030,00	-	310 155	-	310 155	-	334 967,00
						-	-	-	-	-	24 812,00	
31	30	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 покрытия	66,72	4 313,63	66,50	287 805	4 437	250 780	31 777	345 149
						488,43	18,24	32 588	1 217	-	25 567	
32	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м плинтусов	15	320,97	3,81	4 815	57	2 633	2 018	7 380
						141,60	1,55	2 124	23	-	547	
33	32	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м3 подстилающего слоя	28,1	42 517,13	14,63	1 194 731	411	1 020 935	162 983,00	1 466 331,00
						6 170,31	-	173 386,00	-	-	108 617,00	
	Раздел 5 Откосы											
	5.2 Откосы											
34	36	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м откоса	687,2	1 835,42	9,79	1 261 301	6 728	810 724	402 037,00	1 796 405,00
						645,88	4,16	443 849,00	2 859	-	133 067,00	
35	37	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	35,3	3 487,80	56,94	123 119	2 010	21 841	72 731,00	211 518,00
						2 812,14	49,45	99 269,00	1 746	-	15 668,00	
36	38	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	35,3	485,31	1,38	17 131	49	2 967	11 312,00	30 719,00
						399,88	0,68	14 116,00	24	-	2 276,00	
	Раздел 6 Проемы											
37	40	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ЛГ 21-8П	1 м2	1,68	9 366,00	-	15 735	-	15 735	-	16 994,00
						-	-	-	-	-	1 259,00	
	Раздел 7 Разное											
38	41	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчанным раствором М-100 по камню(в местах закладки проемов) НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,78	1 844,54	54,40	6 972	206	1 696	4 201,00	12 067,00
						1 341,40	47,92	5 070,00	181	-	894,00	

39	42	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-каб 48,55 НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 стен (за вычетом проемов)	41,55	3 334,07	26,52	138 531	1 102	92 125	41 185,00	194 093,00
						1 090,33	11,02	45 303,00	458	-	14 377,00	
40	43	1110-0104-0207	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной прим НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 потолков	130,2	550,81	12,85	71 715	1 673	-	63 717,00	146 267,00
						537,96	5,80	70 042,00	755	-	10 835,00	
41	44	214-204-0401	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.25 мм	1 м2	130,2	1 410,00	-	183 582	-	183 582	-	198 269,00
						-	-	-	-	-	14 687,00	
42	45	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	1 кг	4,3	1 175,00	-	5 053	-	5 053	-	5 456,00
						-	-	-	-	-	404,00	
43	46	1220-0602-0301	Засыпка внутри здания щебнем фракции 40-70мм вручную. НР=72%	м3	51,95	4 351,08	-	226 039	-	-	162 748,00	419 890,00
						4 351,08	-	226 039,00	-	-	31 103,00	
44	47	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	51,95	5 320,00	-	276 374	-	276 374	-	298 484,00
						-	-	-	-	-	22 110,00	
45	48	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах каб №№24,25,54,55 НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 потолка	17	4 379,56	25,51	74 453	434	37 961	32 612,00	115 630,00
						2 121,07	10,41	36 058,00	177	-	8 565,00	
46	49	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм-пом №239спортзал) №19 (холл 50% от объема_) НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,6785	1 919,69	29,47	277 738	4 264	113 071	129 543,00	439 864,00
						1 108,69	10,54	160 404,00	1 525	-	32 583,00	
47	50	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство пом №28 НР=90%ОПр п.3.11:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1экс=1.25:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	7 820,38	94,37	39 102	472	23 765	13 558,00	56 873,00
						2 972,99	39,80	14 865,00	199	-	4 213,00	
48	51	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования-мет.уголки для выведения углов НР=72%	м	1275	203,63	37,04	259 628	47 226	2 270	165 736,00	459 393,00
						164,81	15,73	210 133,00	20 056	-	34 029,00	
49	52	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	1 м	1275	69,00	-	87 975	-	87 975	-	95 013,00
						-	-	-	-	-	7 038,00	

Итого **33 671 578,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 555 140

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		667 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		277 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 971 130
- накладные расходы, тенге		6 557 621
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 460 121
Всего		**33 671 578**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%		404 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		442 983
Непредвиденные работы и затраты (2%)		690 372
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		35 208 993
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**	**34 504 813,14**
НДС		**4 140 577,58**
Итого с НДС		**38 645 390,72**

Принят (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Майского района" БИН 060140009959

Руководитель _____ Еңсебаев Р.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Инженер конструктор _____ Постолатин И.А.