Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан; БИН 990540002276; г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1; Тел.: 91-77-51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."; БИН 080840004779; Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, Микрорайон ДОРОЖНИК, 17; Тел.: 87767028822

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания и устройство основания для антенны АРВК МАРЛ-А; г.Костанай, ул. Высокая 9А

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли здания и устройство основания для антенны АРВК МАРЛ-А

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №188 от 2018-09-11

Акт приемки выполненных работ №1
(локальная смета 2-1-1+корректировка)

за ноябрь 2018 года

на Замену рулонной кровли работы

Составлен в текущих ценах на 2018 год

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разборка старой кровли								
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	147,7	120,4	0,3	17783	45	10483	0,1741	25,71457
		м2 кровли		120,09	–	17738	–	59,1	–	–

2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка. Толщина 50 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	147,7	296,21	31,48	43750	4649	24097	0,34216	50,53703
		м2		264,73	11,33	39101	1673	59,1	0,00992	1,46518
3	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка. Толщина 200 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	147,7	267,2	17,79	39466	2628	21890	0,35184	51,96677
		м2		249,41	1,36	36838	201	59,1	0,00264	0,38993
4	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	147,7	282,72	7,67	41758	1133	4296	0,06385	9,43065
		м2 изолируемой поверхности		49,4	2,17	7297	320	56,4	0,0021	0,31017
5	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	2,26	17564,6	3142,04	39696	7101	21071	21,241	48,00466
		м3 кладки		14422,57	1353,1	32595	3058	59,1	1,535	3,4691
	Раздел 2 Устройство новой кровли									
6 и д	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	6,0895	29318,87	1574,73	178537	9589	13636	5,221	31,7932795
		м3 кладки		3837,09	570,91	23366	3477	50,8	0,5	3,04475
7	11-240301-0307	Установка гильзы из трубы 530х10мм	0,064	25472,51	1359,38	1630	87	976	27,08	1,73312
		т фасонных частей		24109,38	453,13	1543	29	62,1	10,61	0,67904
8	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	0,064	32784,86		2098				
		м								
9	11-070106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	14	3010,58	877,71	42148	12288	15623	1,77	24,78
		шт. сборных конструкций		1489,86	307,07	20858	4299	62,1	0,272	3,808

10	21-040408-0202								
	Плиты для лотков кабельных каналов П 15.5, размерами 1495 мм х 495 мм х 70 мм СТ РК 937-92 (применительно карнизной плиты АК-12.8)	14	7344,43		102822				
	шт.								
11	11-090701-0108								
	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Кровельные костыли) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,041	334974,64	6073,17	13734	249	2679	126,5	5,1865
	т конструкций								
			105195,12	2097,56	4313	86	60,9	3	0,123
12	11-090606-0113								
	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,041	43214,82	7121,95	1772	292	951	41,745	1,71155
	т конструкций								
			35536,59	2536,59	1457	104	60,9	2,8125	0,11531
13	11-120101-1001								
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	81	2367,77	9,44	191789	765	38668	1,1178	90,5418
	м2 покрытия								
			842,83	3,59	68269	291	56,4	0,00338	0,27378
14	11-120101-1501								
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	151	620,11	16,89	93636	2551	12933	0,17825	26,91575
	м2 изолируемой поверхности								
			148,23	2,91	22382	439	56,4	0,0035	0,5285
15	11-120101-1303								
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	147,7	717,19	39,92	105929	5896	33399	0,46345	68,45157
	м2 утепляемого покрытия								
			390,1	10,83	57618	1599	56,4	0,01038	1,53313
16	11-120101-1304								
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	147,7	1142,56	77,35	168756	11424	52122	0,7176	105,98952
	м2 утепляемого покрытия								
			604,04	21,66	89216	3199	56,4	0,02075	3,06478

17	21-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	32,279	19561,56		631428				
		м3								
18	11-260301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	147,7	109,66	12,55	16197	1853	8419	0,1288	19,02376
		м2 изолируемой поверхности								
				97,12	5,96	14344	880	55,3	0,007	1,0339
19	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,5	216338,01		108169				
		т								
20	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	147,7	550,28	84,71	81277	12511	17983	0,27945	41,27477
		м2 стяжки								
				192,76	23,11	28471	3413	56,4	0,02425	3,58173
21	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=15; ктрм3=15; кэкс3=15; кмат3=15;	147,7	241,82	18,65	35717	2754	1336	0,01553	2,29378
		м2 стяжки								
				10,71	5,34	1582	788	56,4	0,00563	0,83155
22	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	147,7	518,62	34,75	76600	5132	21341	0,243	35,8911
		м2 изолируемой поверхности								
				235,13	2,13	34729	314	60,9	0,0025	0,36925
23	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	147,7	199,3	16,43	29437	2426	14814	0,207	30,5739
		м2 кровли								
				172,13	5,71	25424	843	56,4	0,00538	0,79463
24	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	339,71	343,83		116802				

		м2							
25	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	169,86	348,99		59279				
		м2							
26	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком ktрр1=1,15; ktрм1=1,25; kэкс1=1,25;	33,22	1320,47	25,35	43866	842	7519	0,51842	17,22191
		м примыканий		395,85	5,45	13150	181	56,4	0,00563	0,18703
27	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	21,59	343,83		7423				
		м2							
28	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	28,24	348,99		9855				
		м2							
Раздел 3 Устройство кабельканала										
29	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ktрр1=1,15; ktрм1=1,25; kэкс1=1,25;	2	567,42	2,5	1135	5	684	0,644	1,288
		м трубопровода		565	0,5	1130	1	60,4	0,00088	0,00176
30	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	2	802,86		1606				
		м								

31	11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,11	65303,84	554,55	7183	61	2067	51,359	5,64949
		м3 заделки		36736,36	254,55	4041	28	50,8	0,3	0,033
32	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,1	29849,97	1440	2985	144	1073	21,6775	2,16775
		м3 изоляции		18730	680	1873	68	55,3	0,8	0,08
33	21-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	0,154	6132,22		944				
		м3								
34	11-260301-0102	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1,46	178,91	12,33	261	18	132	0,20815	0,3039
		м2 изолируемой поверхности		156,85	6,16	229	9	55,3	0,007	0,01022
35	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	1,46	738,73		1079				
		м2								
36	11-150201-0102	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (Штукатурка по сетке трубы кабельканала) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1,46	3180,71	2,05	4644	3	2309	3,0245	4,41577
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2886,3	–	4214	–	54,8	–	–
37	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция оштукатуренной трубы кабельканала) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1,46	761,22	17,12	1111	25	154	0,2438	0,35595
		м2 поверхности		205,48	2,05	300	3	50,8	0,0025	0,00365
38	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,5	997,01	22	499	11	128	0,5175	0,25875

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			448	18	224	9	54,8	0,02725	0,01363
39 11-150405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке (Восстановление отделки помещения) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,5	971,23	4	486	2	219	0,93495	0,46748
	м2 окрашиваемой поверхности								
			796	2	398	1	54,8	0,00313	0,00157

Раздел 4 Монтаж стремянки СТ-1

40 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,097	59018,99	24030,93	5725	2331	2071	33,235	3,2238
	т конструкций								
			27639,18	7422,68	2681	720	60,9	6,5575	0,63608
41 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,097	299952,62		29095				
	т								
42 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3	73,5	1,33	220	4	52	0,03393	0,10179
	м2								
			32	–	96	–	54,2	0,00025	0,00075
43 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	3	126,66	2	380	6	65	0,04899	0,14697
	м2								
			39,33	0,67	118	2	54,2	0,0005	0,0015

Раздел 5 Монтаж опоры под антенну ОП-1

44 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,436	126413,32	32610,09	55116	14218	26070	104,65	45,6274
	т конструкций								
			89087,16	9096,33	38842	3966	60,9	9,175	4,0003

45	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *т*	0,3106	215580,92		66966			
46	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	0,0718	168830,93		12115			
47	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0686	168393,78		11559			
48	11-090305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *т конструкций*	0,436	47911,36	3199,54	20889	1395	11218	52,21	22,76356
				41922,02	325,69	18278	142	60,9	0,3375	0,14715
49	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2*	17	73,5	1,29	1249	22	296	0,03393	0,57681
				31,94	0,24	543	4	54,2	0,00025	0,00425
50	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2; *м2*	17	126,66	2,06	2153	35	366	0,04899	0,83283
				39,35	0,47	669	8	54,2	0,0005	0,0085
51	11-110101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	6,65	1495,83	12,48	9947	83	2221	0,6279	4,17554
				542,56	5,86	3608	39	60,9	0,01163	0,07734
52	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2*	0,25	2313,39	348	578	87	178	1,4145	0,35363
				1056	132	264	33	59,8	0,1205	0,03013

53	11-100106-0402	Приборы оконные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1	399,6	4	400	4	238	0,51175	0,51175
		комплект		396	1	396	1	59,8	0,00163	0,00163
54	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37		857				
		шт.								
55	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	1	346,67		347				
		шт.								
56	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	14,22	213,21	2,18	3032	31	227	0,03335	0,47424
		м2 обработанной поверхности		25,81	0,91	367	13	59,8	0,00099	0,01408
57	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	14,22	558,74	1,76	7945	25	3030	0,5014	7,12991
		м2 окрашиваемой поверхности		387,9	0,84	5516	12	54,8	0,00125	0,01778
		Всего прямые затраты				**2551860,259**				**787**
										30

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 810 330
Накладные расходы I уровня, тенге	377 034
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 928 894
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	105 440
Итого, тенге	3 034 334
Сметная прибыль (8 %), тенге	242 747
Всего	**3 277 081**

Временные здания и сооружения (1,2 %)	39 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	72 961

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 389 367**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	**3 592 520**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,89073964793	**3 200 000**
Всего по акту	**3 200 000**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А.";
БИН 080840004779;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бурлаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Казгидромет»
Министерства энергетики Республики Казахстан;
БИН 990540002276
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор филиала _____ **Кузьмина Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**
Заместитель директора Товарищество с ограниченной ответственностью "Tender Consulting Company";
Каррамов Азамат Талгатович; ИИН 891117351334; Аттестат №KZ87VJE00028895; _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства**
или эксперт(ы) авторского надзора :
Директор Сыздыков Абзал Галимович
ТОО «СпецтПроекттСервис», лицензия № 15009845 от 26.05.2015 года III категории _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный № аттестата или приказа, подпись)