Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: Наружные тепловые сети производственной базы ТОО"ДСП Центр" расположенной по адресу: мкр. Айнабулак-2, дом 56 "В" в Жетысуском районе г. Алматы"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 Октября 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№35	20.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	70 402 300,00	15 357 142,86							1 842 857,14	17 200 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И.О.зам. руководителя _____ Караласов С.М.

27.10.2017г.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

27.10.2017г.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Сункар»**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр" в Жетысуском районе мкр.Айнабулак-2 дом 56 В**

наименование, адрес

Объект **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр"**

Договор подряда номер **№35** дата **20.06.2017**

Номер документа	Дата составления
3	27.10.2017

Отчетный период с	Отчетный период по
01.10.2017	27.10.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Система ОДК====								
1	73	Ц0108-103-1	Установка приборов контроля	3	3412	380	10236	1140	7106	13	39
				шкаф	2408	85,5	7224	257	95	0,5	1
2	74	СПРАЙС АлмаЗИТ	Терминал для подключения переносного детектора КТ-11	2	3483,91		6968				
				шт							
			Отпускная цена		3484		6968				
			Сметная стоимость оборудования				*6968*				
3	75	СПРАЙС АлмаЗИТ	Терминал для подключения переносного детектора КТ-16	1	3992,24		3992				
				шт							
			Отпускная цена		3992		3992				
			Сметная стоимость оборудования				*3992*				
4	76	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	2	357,8	0	716	0	534	2	4
				шт	281	0	562	0	95	0	0
5	77	С прайс лист	Контрольно-измерительный тестер FLUKE 1587	1	93407,5		93407				
				шт							
			Отпускная цена		93407		93407				
			Сметная стоимость оборудования				*93407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	78	С прайс лист	Импульсный рефлектометр Рейс-105	1	185202,04		185202				
				шт							
			Отпускная цена		185202		185202				
			Сметная стоимость оборудования				*185202*				
7	79	Ц0108-102-1#прим	Шкаф управления и регулирования, для установки приборов	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
				шкаф	2273	110	6819	330	95	0,64	2
8	80	СПРАЙС АлмаЗИТ	Ковер наземный	3	10062,81		30188				
				шт							
			Отпускная цена		10063		30188				
			Сметная стоимость оборудования				*30188*				
9	81	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	0	358	0	267	2	2
				шт	281	0	281	0	95	0	0
10	82	СПРАЙС АлмаЗИТ	Детектор аккумуляторный 9В повреждений "Пиккон" ДПП-АМ	1	14879,68		14880				
				шт							
			Отпускная цена		14880		14880				
			Сметная стоимость оборудования				*14880*				
11	83	Ц0108-158-5#прим	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля	14	110,9	0	1553	0	658	0	0
				шт	49,5	0	693	0	95	0	0
12	84	СПРАЙС АлмаЗИТ	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода NYM 3x1,5	14	167,23		2341				
				м							
13	85	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0,024	62566,88	6788,5	1502	163	1505	253	6
				км	45675	2565	1096	62	130	12,52	0
14	86	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32x2,8 мм	24	230		5520				
				м							
15	87	С130804-29#Прим.	Шланг гофрированный, диаметр до 50 мм	0,024	86200		2069				
				1000м							
			Итого по разделу: #Система ОДК=====				368198				
			Раздел: Временный трубопровод для ГВС ==========								
16	88	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,056	154891,68	66009,8	8674	3697	6926	376	21
				км	70200	24936,75	3931	1396	130	121,79	7
17	89	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	56,224	1623		91252				
				м							
18	90	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	56	8097,13	0	453439	0	584766	51,5	2884
				км	8032,5	0	449820	0	130	0	0
19	91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы, тройники)	0,3488	121294,13	49389,75	42307	17227	36925	312,7	109
				т	62775	18657	21896	6508	130	91,12	32
20	92	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219x7 мм	14	1610		22540				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	93	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	4	2250		9000				
				шт							
22	94	С130810-39	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа. 630х12.5 мм	8	2360		18880				
				шт							
23	95	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1469,92	567,67	11759	4541	9056	3,91	31
				шт	657	213,75	5256	1710	130	1,05	8
24	96	С130904-77 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25. DN 200 ГОСТ 21345-2005	8	85807		686456				
				шт							
25	97	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
				шт	342	11,25	1368	45	130	0,05	0
26	98	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25. DN 80 ГОСТ 21345-2005	4	9960		39840				
				шт							
27	99	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	8	1283,11	394,36	10265	3155	9149	3,64	29
				врезка	731,25	148,5	5850	1188	130	0,73	6
28	100	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	75	437,14	5,38	32785	404	12758	0,94	71
				м2	186,75	2,25	14006	169	90	0,01	1
29	101	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	75	215,48	1,57	16161	118	5012	0,4	30
				м2	74,25	0	5569	0	90	0	0
30	102	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	56	844,8	17,64	47309	988	5229	0,51	29
				м	86,85	6,53	4864	366	100	0,03	2
31	103	Е0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 50 мм	56	312,9	28,97	17522	1622	7888	0,74	41
				м	130,05	10,8	7283	605	100	0,05	3
32	104	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	5,4	3860		20844				
				10м2							
			Итого по разделу: Временный трубопровод для ГВС ==========				1531024				
			Раздел: #УТ-1								
33	147	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,1571	13711,47	5475,87	2154	860	932	28,9	5
				т	5040	1552,87	792	244	90	5,46	1
34	148	С12021-267	Стоимость лестницы	0,1571	133700		21008				
				т							
35	149	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3,143	13400		42110				
				комплект							
36	150	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,015	9850,48	1162,95	148	17	101	46,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	7357,5	108	110	2	90	0,53	0
37	151	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,015	180100		2702				
				т							
38	152	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	40,72	0,04	366	0	67	0,04	0
				м2	8,32	0	75	0	90	0	0
39	153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,331	188,46	9,95	7978	421	2913	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2210	158	123	0,02	1
40	154	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	42,331	323,65	18,42	13700	780	4835	0,42	18
				м2	85,95	6,91	3638	293	123	0,03	1
41	155	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	42,331	215,39	9,05	9118	383	2825	0,25	11
				м2	50,85	3,4	2153	144	123	0,02	1
42	156	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,331	188,46	9,95	7978	421	2913	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2210	158	123	0,02	1
43	157	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,658	14359,66	5522,03	9449	3633	4381	35,9	24
				т	6075	1322,37	3997	870	90	4,73	3
44	158	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления	0,469	43100		20214				
				т							
45	159	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	0,189	124800		23587				
				т							
46	160	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,61	40,72	0,04	1206	1	222	0,04	1
				м2	8,32	0	246	0	90	0	0
			Итого по разделу: #УТ-1				161716				
			Раздел: #УТ-2								
47	161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	4550,71	66,01	6371	92	324	1,35	2
				м3	195,75	24,93	274	35	105	0,12	0
48	162	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,188	5933,45	789,92	90117	11997	35605	8,27	126
				м3	1401,75	272,75	21290	4143	140	1,04	16
49	163	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	3,2	4910		15712				
				м3							
50	164	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	2	2270		4540				
				шт							
51	165	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,44	23300		33552				
				м3							
52	166	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,5	16800		8400				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	167	С143003-480 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78	14	1329		18606				
				шт.							
54	168	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	5	1935		9675				
				шт.							
55	169	С143003-485 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	1849		16641				
				шт.							
56	170	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	2468		14808				
				шт.							
57	171	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	4873		29238				
				шт.							
58	172	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	96,115	83		7978				
				кг							
59	173	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2376	52400		12450				
				т							
60	174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0237	55620		1320				
				т							
61	175	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0407	58600		2385				
				т							
62	176	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,1	13711,47	5475,87	1371	548	593	28,9	3
				т	5040	1552,87	504	155	90	5,46	1
63	177	С12021-267	Стоимость лестницы	0,1	133700		13370				
				т							
64	178	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
				комплект							
65	179	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,015	9850,48	1162,95	148	17	101	46,6	1
				т	7357,5	108	110	2	90	0,53	0
66	180	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,015	180100		2702				
				т							
67	181	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5	40,72	0,04	183	0	34	0,04	0
				м2	8,32	0	37	0	90	0	0
68	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,465	188,46	9,95	1972	104	720	0,36	4
				м2	52,2	3,74	546	39	123	0,02	0
69	183	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,465	323,65	18,42	3387	193	1195	0,42	4
				м2	85,95	6,91	899	72	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	184	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,465	215,39	9,05	2254	95	698	0,25	3
				м2	50,85	3,4	532	36	123	0,02	0
71	185	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,465	188,46	9,95	1972	104	720	0,36	4
				м2	52,2	3,74	546	39	123	0,02	0
			Итого по разделу: #УТ-2				**325953**				
			Раздел: Щитовые опоры								
72	186	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,76	4550,71	66,01	3459	50	176	1,35	1
				м3	195,75	24,93	149	19	105	0,12	0
73	187	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	10,8	8729,77	248,05	94282	2679	21494	7,85	85
				м3	1329,75	91,83	14361	992	140	0,43	5
74	188	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3022	51000		15412				
				т							
75	189	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	98,304	83		8159				
				кг							
76	190	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,38	4550,71	66,01	6280	91	320	1,35	2
				м3	195,75	24,93	270	34	105	0,12	0
77	191	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	7,56	8729,77	248,05	65997	1875	15046	7,85	59
				м3	1329,75	91,83	10053	694	140	0,43	3
78	192	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1322	52400		6929				
				т							
79	193	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	88,344	83		7333				
				кг							
			Итого по разделу: Щитовые опоры				**207850**				
			Раздел: Дренажный колодец ДК1==========								
80	194	Е0108-3-3	Устройство бутового основания под фундаменты	0,314	943,27	100,89	296	32	60	0,85	0
				м3	123,75	38,25	39	12	118	0,18	0
81	195	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах (ДК1)	3,02	8040,06	2308,84	24281	6973	12370	13,87	42
				м3	2286	864,68	6904	2611	130	4,22	13
82	196	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	2270		4540				
				шт							
83	197	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,2	29600		5920				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	198	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1742		6968				
				шт.							
85	199	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	4	2856		11424				
				шт.							
86	200	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	3940		7880				
				шт.							
87	201	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6а	2	2856		5712				
				шт.							
88	202	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,12	20800		2496				
				м3							
89	203	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	8	13400		107200				
				комплект							
90	204	С12021-267	Лестницы	0,076	133700		10161				
				т							
91	205	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	34,892	245,44	3,82	8564	133	1597	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1303	50	118	0,01	0
92	206	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,28	3951,97	66,01	1107	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
			Итого по разделу: Дренажный колодец ДК1==========				196549				
			Раздел: Узлы пересечения с коммуникациями (телефонного кабеля)(2шт)(лист РП-7)								
93	207	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен из бетона М100	1,4	5476,66	86,6	7667	121	769	3,06	4
				м3	490,5	32,72	687	46	105	0,16	0
			Итого по разделу: Узлы пересечения с коммуникациями (телефонного кабеля)(2шт)(лист РП-7)				7667				
			Раздел: Разборка верхнего асфальтового слоя покрытия толщ. 0,05м и восстановление ========								
94	208	Е0127-18-4	Разборка покрытийи оснований асфальтобетонных	287	408,11	169,61	117128	48679	92592	1,55	445
				м3	238,5	4,07	68450	1168	133	0,01	4
95	209	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	373,1	27,1	27,1	10111	10111	7078	0	0
				т	0	18,97	0	7078	100	0,4	149
96	210	С010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30км. класс груза 1	373,1	176,4		65815				
				т							
97	211	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	780	118,16	17,83	92163	13904	11907	0,04	32
				м2	6,41	5,07	5000	3953	133	0,02	14
			Итого по разделу: Разборка верхнего асфальтового слоя покрытия толщ. 0,05м и восстановление ========				285217				
			Раздел: Востановление асф-бетонного покрытия Тип 1								
98	212	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	164	864,08	73,75	141710	12096	7209	0,14	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	21,38	11,67	3506	1914	133	0,04	7
99	213	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2.5 т/м3 - 2.9 т/м3	820	422,65	22,78	346577	18683	14745	0,05	37
				м2	7,7	5,82	6314	4772	133	0,02	16
100	214	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	820	384,35	15,35	315164	12588	11997	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4871	4149	133	0,02	14
101	215	Е0127-54-3#К=12 к об.	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (добавить 6 см)	820	560,4	0	459528	0	131	0	1
				м2	0,12	0	98	0	133	0	0
102	216	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	820	443,77	15,35	363888	12588	11997	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4871	4149	133	0,02	14
103	217	Е0127-54-1#К=2 к об.	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(добавить 1 см)	820	105,07	0	86156	0	22	0	0
				м2	0,02	0	16	0	133	0	0
			Итого по разделу: Востановление асф-бетонного покрытия Тип 1				1713022				
			Раздел: Покрытие тротуаров								
104	218	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2.5 т/м3 - 2.9 т/м3	120	1006,09	22,78	120731	2734	2158	0,05	5
				м2	7,7	5,82	924	698	133	0,02	2
105	219	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,297	362,74	0	8088	0	734	0,14	3
				м2	24,75	0	552	0	133	0	0
106	220	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщиныпокрытия добавлять к норме 27-55-1	22,297	56,49	0	1260	0	118	0,02	1
				м2	3,98	0	89	0	133	0	0
			Итого по разделу: Покрытие тротуаров				130079				
			ИТОГО:				4927278	197683			4382
							705199	51371			331
			- оборудования				334637				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15357				
			На общестроительные работы				946703				
			На металломонтажные работы				6108				
			Всего накладных расходов:				968168				
			Итого с накладными				5895446				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				333648				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6229094				
			Итого с временными, 1,5 %				6317511				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				6457510				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6481441				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6541270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**16728771**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**334575**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17063346**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2047602**				
			Итого с НДС				**19110948**				
			Всего с тендерной скидкой 10%:	0,90			**17 200 000**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Телеубаев Д.Т.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Алпысбай Е.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

расценки соотв