Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: Наружные тепловые сети производственной базы ТОО"ДСП Центр" расположенной по адресу: мкр. Айнабулак-2, дом 56 "В" в Жетысуском районе г. Алматы"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 Сентября 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наимено-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№35	20.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	55 402 300,00	19 912 767,86							2 389 532,14	22 302 300,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Зам. руководителя_____ Рахимов А.Б.

25.09.2017г.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

25.09.2017г.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Сункар»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр" в Жетысуском районе мкр.Айнабулак-2 дом 56 В**
наименование, адрес

Объект **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр"**

Договор подряда номер **№35**
дата **20.06.2017**

Номер документа	Дата составления
2	25.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.25.2017	25.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружные сети теплоснабжения ТС								
1	6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	65,425	1304,2	97,07	85327	6351	11464	0,78	51
				м3	112,5	36	7360	2355	118	0,18	12
2	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	349,777	122,18	0	42736	0	48291	0,89	310
				м3	122,18	0	42736	0	113	0	0
3	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), песком при перемещении до 5 м	3147,989	6,48	6,48	20397	20397	6424	0	0
				м3	0	2,1	0	6622	97	0,01	25
4	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3497,766	21,55	4,52	75363	15796	57780	0,11	378
				м3	17,03	0	59567	0	97	0	0
			Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения ТС				223823				
			Раздел: # Трубопроводы======								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	Е0124-2-14#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0134	643233,53	247391,11	8635	3321	6825	1722	23
				км	326025	65024,41	4377	873	130	276,25	4
6	11	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630Х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12,947	33867		438460				
				м							
7	12	Е0124-2-2#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0112	132440,27	47272,59	1486	530	1427	449,4	5
				км	80797,5	17081,92	906	192	130	88,32	1
8	13	С130806-475 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76Х3-1-ППУ-ПТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм	11,33	1729		19590				
				м							
9	14	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0037	125996,21	46381,71	463	171	445	424	2
				км	76050	17015,25	280	63	130	88,37	0
10	15	С130806-474 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3,715	1435		5331				
				м							
11	16	С130806-544ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	5980		11960				
				шт.							
12	17	С130806-545ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	26	6828		177528				
				шт.							
13	18	С130806-393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 630х10-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	141900		567600				
				шт							
14	19	С прайс	Концевой элемент трубопровода с кабелем ввода с металлической заглушкой изоляции СТ 630х8-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	4	96327,57		385310				
				шт							
15	20	С прайс	Концевой элемент трубопровода с кабелем ввода с металлической заглушкой изоляции СТ 76х3-1-ППУ-ПЭ-140К-Т	4	7562,03		30248				
				шт							
16	21	С прайс	Концевой элемент трубопровода с кабелем ввода с металлической заглушкой изоляции СТ 57х3-1-ППУ-ПЭ-125К-Т	4	6908,12		27632				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	34635		207810				
				шт.							
18	24	С130806-2877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 630-1000Х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	232737		465474				
				шт							
19	25	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
				компл	951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
20	26	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HE, DN 150, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005	2	428603		857206				
				шт.							
21	27	С прайс	Комплект изоляции стыка СРС 630/800-ПЭ-750	26	31577,24		821008				
				шт							
22	28	С прайс	Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750	2	5498,71		10997				
				шт							
23	29	С прайс	Т-образны ключ S 27 мм	1	2991,3		2991				
				шт							
24	31	С прайс	Защитный экран ду 76	2	422,44		845				
				шт							
25	32	С прайс	Защитный экран ду 57	2	387,53		775				
				шт							
26	33	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
				врезка	396	67,5	792	135	130	0,33	1
27	35	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	4	478,53	80,05	1914	320	1486	1,3	5
				врезка	254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1
28	36	Е0124-3-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,033	146466,52	52920,53	4833	1746	4477	478,8	16
				км	85758,75	18604,45	2830	614	130	94,47	3
29	37	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	5,05	56		283				
				м							
30	38	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,02	131		265				
				м							
31	39	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,1	173		1747				
				м							
32	40	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	16,16	250		4040				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	41	Е0124-3-2#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,009	149426,08	53320,69	1345	480	1232	483	4
				км	86703,75	18616,42	780	168	130	94,52	1
34	42	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	9,09	384		3491				
				м							
35	43	Е0124-3-5#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,006	225339,61	83644,19	1352	502	1120	645,75	4
				км	117888,75	25666,31	707	154	130	126,87	1
36	44	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	806		4836				
				м							
37	45	Е0124-3-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,002	269457,19	91317,92	539	183	425	736,05	1
				км	137733,75	25774,04	275	52	130	127,27	0
38	46	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				компл	558	156,6	1116	313	130	0,65	1
39	47	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2	1055		2110				
				м							
40	48	С130904-75 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	2	28573		57146				
				шт							
41	49	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				компл	501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
42	50	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	7475		14950				
				шт							
43	51	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	12	758,61	389,61	9103	4675	6402	1,73	21
				компл	317,25	93,15	3807	1118	130	0,38	5
44	52	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3074		6148				
				шт							
45	53	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	2596		5192				
				шт							
46	54	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	3443		13772				
				шт							
47	55	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	4860		19440				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	56	С прайс	Скользящая опора СТ 630-1-ППУ-ПЭ	22	11738,95		258257				
				шт							
49	57	С прайс	Скользящая опора СТ 76-1-ППУ-ПЭ	112	7659,79		857896				
				шт							
50	58	С прайс	Скользящая опора СТ 57-1-ППУ-ПЭ	28	7645,47		214073				
				шт							
51	59	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	25	437,14	5,38	10928	135	4253	0,94	24
				м2	186,75	2,25	4669	56	90	0,01	0
52	60	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	25	215,48	1,57	5387	39	1671	0,4	10
				м2	74,25	0	1856	0	90	0	0
53	61	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	135,68	14,48	271	29	162	0,45	1
				м	75,6	5,4	151	11	100	0,03	0
54	62	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	128,59	13,56	772	81	455	0,42	3
				м	70,88	4,95	425	30	100	0,03	0
55	63	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	9	109,25	9,39	983	85	567	0,35	3
				м	59,4	3,6	535	32	100	0,02	0
56	64	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	103,03	8,47	1649	136	932	0,33	5
				м	55,13	3,15	882	50	100	0,01	0
57	65	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	96,72	7,62	967	76	540	0,3	3
				м	51,08	2,93	511	29	100	0,01	0
58	66	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	95,34	7,62	191	15	106	0,3	1
				м	49,95	2,93	100	6	100	0,01	0
59	67	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	92,75	7,09	464	35	255	0,29	1
				м	48,38	2,7	242	13	100	0,01	0
60	68	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	1,6	4500		7200				
				м3							
61	69	Е0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	312,9	28,97	626	58	282	0,74	1
				м	130,05	10,8	260	22	100	0,05	0
62	70	Е0126-21-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 50 мм	6	259,09	21,72	1555	130	693	0,61	4
				м	107,33	8,1	644	49	100	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	71	Е0126-21-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 50 мм	42	222,53	16,25	9346	683	4140	0,53	22
				м	92,48	6,08	3884	255	100	0,03	1
64	72	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,8	3860		6948				
				10м2							
			Итого по разделу: # Трубопроводы======				5582408				
			Раздел: Непроходные каналы								
65	105	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	5,832	2691,83	620,62	15699	3619	6022	3,17	18
				м3	522	215,57	3044	1257	140	0,84	5
66	106	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3(Л11-8)	4,237	22000		93215				
				м3							
67	107	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1.0 м3(Л4-8)	1,28	22600		28927				
				м3							
68	108	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-6 и подкладки ПП5 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,3347	20800		6962				
				м3							
69	109	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,457	1986,57	564,43	4881	1387	2623	3,33	8
				м3	567	195,49	1393	480	140	0,75	2
70	110	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	1,418	22600		32044				
				м3							
71	111	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	0,8686	23300		20239				
				м3							
72	112	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-2 и подкладки ПП3 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1704	20800		3545				
				м3							
			Итого по разделу: Непроходные каналы				205510				
			Раздел: Углы поворато УПК 60х45 - 4шт								
73	113	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,52	1986,57	564,43	5006	1422	2690	3,33	8
				м3	567	195,49	1429	493	140	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	114	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	1,24	22600		28024				
				м3							
75	115	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	1,28	23300		29824				
				м3							
76	116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
				1т	33075	114,75	132	0	105	0,56	0
77	117	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,667	886	34,73	2363	93	749	1,43	4
				м2	225	13,01	600	35	118	0,06	0
			Итого по разделу: Углы поворато УПК 60х45 - 4шт				65593				
			Раздел: Компенсаторная ниша НК 60х45 К-1- 1шт								
78	118	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,33	1986,57	564,43	2642	751	1420	3,33	4
				м3	567	195,49	754	260	140	0,75	1
79	119	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	0,89	22600		20114				
				м3							
80	120	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	0,44	23300		10252				
				м3							
81	121	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
				1т	33075	114,75	132	0	105	0,56	0
82	122	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,667	886	34,73	2363	93	749	1,43	4
				м2	225	13,01	600	35	118	0,06	0
			Итого по разделу: Компенсаторная ниша НК 60х45 К-1- 1шт				35747				
			Раздел: Компенсаторная ниша НК 60х45 К-2- 1шт								
83	123	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,095	1986,57	564,43	2175	618	1169	3,33	4
				м3	567	195,49	621	214	140	0,75	1
84	124	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	0,98	22600		22148				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	125	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	0,12	23300		2796				
				м3							
86	126	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
				1т	33075	114,75	132	0	105	0,56	0
87	127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,667	886	34,73	2363	93	749	1,43	4
				м2	225	13,01	600	35	118	0,06	0
			Итого по разделу: Компенсаторная ниша НК 60х45 К-2- 1шт				29858				
			Раздел: Углы поворота								
88	128	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,31	8928,61	1327,03	20625	3065	6291	12,49	29
				м3	2137,5	456,24	4938	1054	105	1,72	4
89	129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198	10
				1т	33075	114,75	1654	6	105	0,56	0
90	130	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	30,417	886	34,73	26949	1056	8543	1,43	43
				м2	225	13,01	6844	396	118	0,06	2
			Итого по разделу: Углы поворота				52274				
			Раздел: Теплофикационные камеры								
91	131	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,8	4550,71	66,01	21843	317	1112	1,35	6
				м3	195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
92	132	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	54,2	5933,45	789,92	321593	42813	127061	8,27	448
				м3	1401,75	272,75	75975	14783	140	1,04	56
93	133	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	9,8	4910		48118				
				м3							
94	134	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	4	2270		9080				
				шт							
95	135	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1742		6968				
				шт.							
96	136	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	6,5	23300		151450				
				м3							
97	137	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1.0 м3	1,42	17100		24282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
98	138	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1.0 до 1.5 м3	9,2	16900		155480				
				м3							
99	139	С143003-481 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	6	1703		10218				
				шт.							
100	140	С143003-486 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 8.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2046		24552				
				шт.							
101	141	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3164		37968				
				шт.							
102	142	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	26	6816		177216				
				шт.							
103	143	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	232,997	83		19339				
				кг							
104	144	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7776	52400		40746				
				т							
105	145	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0425	55620		2366				
				т							
106	146	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0622	58600		3643				
				т							
107	147	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,0429	13711,47	5475,87	588	235	254	28,9	1
				т	5040	1552,87	216	67	90	5,46	0
108	148	С12021-267	Стоимость лестницы	0,0429	133700		5732				
				т							
109	149	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	0,8575	13400		11490				
				комплект							
			Итого по разделу: Теплофикационные камеры				1072672				
			ИТОГО:				7267885	116485			1518
							243621	33325			134
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**331011**				
			На металломонтажные работы				**254**				
			Всего накладных расходов:				**331266**				
			Итого с накладными				**7599150**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**455949**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8055099**				
			Итого с временными, 1,5 %				**8175925**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**8367242**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8399946**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8481705**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**21691277**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**433826**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22125103**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2655012**				
			Итого с НДС				**24780115**				
			Всего с тендерной скидкой 10%:				**22 302 300**				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Телеубаев Д.Т.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Алпысбай Е.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)