Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: Наружные тепловые сети производственной базы ТОО"ДСП Центр" расположенной по адресу: мкр. Айнабулак-2, дом 56 "В" в Жетысуском районе г. Алматы"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 31 Августа 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		№35	20.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	33 100 000,00	29 553 571,43							3 546 428,57	33 100 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Зам. руководителя _____ Рахимов А.Б.

31.08.2017г.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

31.08.2017г.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Сункар»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр" в Жетысуском районе мкр.Айнабулак-2 дом 56 В**
наименование, адрес

Объект **Строительство наружных сетей теплоснабжения к производственной базе ТОО "ДСП Центр"**

Договор подряда номер **№35**
дата **20.06.2017**

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружные сети теплоснабжения ТС								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3252,922	23,36	22,08	75986	71822	21577	0,01	29
				м3	1,28	5,56	4164	18081	97	0,02	63
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	244,844	262,72	0	64324	0	72686	1,85	452
				м3	262,72	0	64324	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	896,012	32,23	30,77	28881	27571	8487	0,01	9
				м3	1,42	8,34	1272	7477	97	0,03	26
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км (вывозка)	1568,021	176,4	176,4	276599	276599	55320	0	0
				т	0	35,28	0	55320	100	0,74	1162
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	896,012	3,07	2,66	2753	2384	1147	0	2
				м3	0,39	0,93	349	833	97	0	3
			Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения ТС				448543				
			Раздел: # Трубопроводы======								
6	10	Е0124-2-14#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,2056	643233,53	247391,11	132233	50858	104507	1722	354
				км	326025	65024,41	67023	13367	130	276,25	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630Х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	198,253	33867		6714250				
				м							
8	12	Е0124-2-2#т.ч. п-1,7 п-3,5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,1718	132440,27	47272,59	22751	8121	21858	449,4	77
				км	80797,5	17081,92	13880	2934	130	88,32	15
9	13	С130806-475 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76Х3-1-ППУ-ПТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	173,5	1729		299981				
				м							
10	14	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0563	125996,21	46381,71	7096	2612	6814	424	24
				км	76050	17015,25	4283	958	130	88,37	5
11	15	С130806-474 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	56,885	1435		81630				
				м							
			Итого по разделу: # Трубопроводы======				7257942				
			Раздел: Непроходные каналы								
12	105	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	89,308	2691,83	620,62	240402	55426	92219	3,17	283
				м3	522	215,57	46619	19252	140	0,84	75
13	106	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3(Л11-8)	64,883	22000		1427425				
				м3							
14	107	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	19,6	22600		442961				
				м3							
15	108	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-6 и подкладки ПП5 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,125	20800		106606				
				м3							
16	109	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,623	1986,57	564,43	74741	21236	40162	3,33	125
				м3	567	195,49	21332	7355	140	0,75	28
17	110	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 1,0 м3(Л4-8)	21,712	22600		490694				
				м3							
18	111	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	13,301	23300		309922				
				м3							
19	112	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-2 и подкладки ПП3 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,61	20800		54279				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Непроходные каналы				3147031				
			ИТОГО:				10853514	516626			1356
							223246	125577			1433
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				424779				
			Всего накладных расходов:				424779				
			Итого с накладными				11278293				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				676698				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11954991				
			Итого с временными, 1,5 %				12134316				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				12418259				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12466796				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12588139				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				32193150				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				643863				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32837013				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3940442				
			Итого с НДС				36777455				
			Итого с тендерной скидкой 10%				33 100 000				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Телеубаев Д.Т.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Алпысбай Е.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)