Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"08" 05 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда мкр.Саулет, 15 квартал 8 дом, БИН 020140003665;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора - Иманова Р.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство электрических сетей в ауле Кызылжарма, сельском округе Кызылжарма, города Кызылорда»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда – Файзуллаев Ж.И.;**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно– монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «МК РеалСтройСервис» БИН:080640007250, ГСЛ №20015425 от 16.10.2020;**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Жусупов Б.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Хозяйственное товарищество полное товарищество «Мекен и компания», Рабочий проект;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Приказ №176-НҚ от 02.06.2023 года;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок по ул.Садакбаева, ул.Абдраимова, ул.Туякбаева					
Протяженность ВЛ-10кВ	м	10	10	10	10

Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	986	986	986	986
Протяженность КЛ-10кВ	м	20	20	20	20
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	75	75	75	75
Трансформаторная подстанция КТПБ-10/0,4кВ мощностью 160кВа	Комп.	1	1	1	1
Участок по ул.14,15					
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	931	931	931	931
Участок по ул.42-46,61					
Протяженность ВЛ-10кВ	м	638	638	638	638
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	8750	8750	8750	8750
Протяженность КЛ-10кВ	м	40	40	40	40
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	80	80	80	80
Трансформаторная подстанция КТПБ-10/0,4кВ мощностью 400кВа	Комп.	2	2	2	2
Участок по ул.Алимова					
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	795	795	795	795
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	50	50	50	50
Участок по ул.Новая-1,2 и Уалиханова					
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	958	958	958	958
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	50	50	50	50
Участок по ул.47-57					
Протяженность ВЛ-10кВ	м	1870	1870	1870	1870
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	14722	14722	14722	14722
Протяженность КЛ-10кВ	м	60	60	60	60
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	515	515	515	515
Трансформаторная подстанция КТПБ-10/0,4кВ мощностью 400кВа	Комп.	1	1	1	1
Трансформаторная подстанция КТПБ-10/0,4кВ мощностью 630кВа	Комп.	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	Этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---

В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Воздушная линия ВЛЗ-10кВ в проекте выполнена сталеалюминевыми изолированными проводами марки СИП-3 расчетного сечения1х50мм2 и 1х70мм2 на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-143 с использованием арматуры ЭНСТО КазСЭП. ВЛ10кВ выполнены исходя из климатических условий (III -ветровой, II-гололедный район). Длина анкерного участка принят не более 1 км. Напряжение в проводах СИП-3 при наибольшей нагрузке или при низшей температуре воздуха не превышает 11,6 даН/мм2,при среднегодовой температуре 8,7 даН/мм2, максимальное натяжение в проводе 7,0 кН. Опоры выполнены с применением стоек СВ 105-3,5, СВ110-3,5, СВ105-5, СВ110-5, СВ164-12. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы SDI-37,применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. Воздушная линия ВЛ-0,4кВ выполнена самонесущими изолированными проводами СИП-4 расчетного сечения 4х(50/70/95)мм2. Подвеска проводов принята одноцепными опорами. Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от проектируемого КТПБ-10/0,4кВ до первый анкерной опор выполнена кабелем марки АВБбШв-1расчетного сечение 4х(70/95/120)мм2. Прокладка питающих кабелей выполнена в траншее на глубине 0.7м от планировочный отметки земли согласно требований типового проекта А11-2011. При пересечении кабеля с автодорогой проектом предусмотрена прокладка ПНД трубы диаметром 110мм. Рабочие чертежи железобетонных опор ВЛ-0,4кВ с защищенными проводами,сооружаемых в населенной и ненаселенной местности приняты на базе стоек СВ95а,СВ105, СВ110**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11 январь 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ **02 мая 2025 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **5 (пять) месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять) месяцев**
фактически, месяц: **16 (шестнадцать) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 78% и фактически применено 77% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____Не предусмотрено_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей в ауле Кызылжарма, сельском округе Кызылжарма, города Кызылорда»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сэт-Сервис»

Иманова Р.С. _____ «_____»_____ **2025 года**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)