Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.**

Акт выполненных работ №36

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20										
1	34	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	815,6	538,84	3,54	439478	2887	125292	250187	744838	
						381,68	1,76	311298	1435		55173		
2	37	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	995,82	483,06	3,54	481041	3526	139823	271556	812805	
						339,11	1,76	337693	1753		60208		
3	39	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	52	483,06	3,54	25119	185	7301	14180	42443	
						339,11	1,76	17634	92		3144		
4	41	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3672	543,68	3,54	1996393	12999	581865	1126393	3372609	
						381,68	1,76	1401529	6463		249823		
5	44	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9307	487,46	3,54	4536790	32946	1347747	2537982	7640754	
						339,11	1,76	3156097	16380		565982		
6	45	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	999	906,74	3,87	905833	3866	203007	560711	1583868	
						699,66	1,93	698960	1928		117324		
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20									14197317	
			Раздел: 2. ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26										
7	69	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,86	4460,16	156,03	8296	290	5596	2393	11544	
						1295,49	73,05	2410	136		855		
8	70	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,6	1577,97	14,58	67222	621	52217	13741	87440	
						337,64	5,5	14383	234		6477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	74	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,88	4460,16 1295,49	156,03 73,05	3925 1140	137 64	2648	1132 405	5462	
10	77	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,615	4460,16 1295,49	156,03 73,05	16123 4683	564 264	10876	4650 1662	22435	
11	78	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,6	1577,97 337,64	14,58 5,5	21460 4592	198 75	16670	4387 2068	27915	
12	82	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,36	4460,16 1295,49	156,03 73,05	1606 466	56 26	1083	463 166	2235	
13	83	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97 337,64	14,58 5,5	19882 4254	183 69	15444	4064 1916	25862	
14	89	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	4,515	3087,26 316,91	49,15 21,12	13939 1431	222 95	12286	1435 1230	16604	
15	90	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	80,8	300,52 104,9	2,6 1,06	24282 8476	210 86	15596	8048 2586	34916	
16	98	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,45	4108,11 1937,14	23,34 9,45	1849 872	10 4	966	823 214	2886	
17	99	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	403,11 378,07	1,97 0,98	7014 6578	34 17	401	6200 1057	14271	
18	100	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,23018	2276		2800		2800	224	3024	
19	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,51	4108,11 1937,14	23,34 9,45	2095 988	12 5	1095	933 242	3270	
20	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	403,11 378,07	1,97 0,98	3386 3176	16 8	194	2993 510	6889	
21	108	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,59388	2276		1352		1352	108	1460	
22	114	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	70,35	3087,26 316,91	49,15 21,12	217189 22295	3458 1486	191436	22354 19163	258706	
23	115	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	165,3	300,52 104,9	2,6 1,06	49676 17340	430 175	31906	16464 5291	71431	
24	123	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,45	4108,11 1937,14	23,34 9,45	1849 872	10 4	966	823 214	2886	
25	124	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	403,11 378,07	1,97 0,98	7014 6578	34 17	401	6200 1057	14271	
26	125	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,23018	2276		2800		2800	224	3024	
27	131	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,51	4108,11 1937,14	23,34 9,45	2095 988	12 5	1095	933 242	3270	
28	132	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	403,11 378,07	1,97 0,98	3386 3176	16 8	194	2993 510	6889	
29	133	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,59388	2276		1352		1352	108	1460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	139	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	197,85	3087,26	49,15	610814	9725	538389	62866	727574	
						316,91	21,12	62701	4179		53894		
31	140	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	810	300,52	2,6	243421	2106	156346	80678	350027	
						104,9	1,06	84969	859		25928		
32	148	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,59	4108,11	23,34	6532	37	3415	2909	10196	
						1937,14	9,45	3080	15		755		
33	149	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,8	403,11	1,97	26122	128	1495	23089	53148	
						378,07	0,98	24499	64		3937		
34	150	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,58136	2276		10427		10427		11261	
											834		
35	156	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,02	4108,11	23,34	4190	24	2191	1866	6541	
						1937,14	9,45	1976	10		485		
36	157	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66	403,11	1,97	26605	130	1523	23516	54131	
						378,07	0,98	24953	65		4010		
37	158	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,6662	2276		10620		10620		11470	
											850		
38	161	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,82	4460,16	156,03	66100	2313	44588	19065	91978	
						1295,49	73,05	19199	1083		6813		
39	162	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	230,4	1577,97	14,58	363564	3359	282413	74316	472910	
						337,64	5,5	77792	1267		35030		
40	166	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,275	4460,16	156,03	45828	1604	30914	13218	63770	
						1295,49	73,05	13311	751		4724		
41	167	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	184,6	1577,97	14,58	291293	2691	226273	59543	378903	
						337,64	5,5	62328	1015		28067		
42	172	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	180,6	3087,26	49,15	557559	8876	491449	57385	664140	
						316,91	21,12	57234	3814		49196		
43	173	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	325	300,52	2,6	97669	844	62732	32371	140443	
						104,9	1,06	34092	344		10403		
44	180	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,8	4108,11	23,34	7395	42	3866	3294	11544	
						1937,14	9,45	3487	17		855		
45	181	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,8	403,11	1,97	28540	139	1633	25227	58068	
						378,07	0,98	26767	69		4301		
46	182	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,00556	2276		11393		11393		12304	
											911		
47	188	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,04	4108,11	23,34	8381	47	4381	3733	13083	
						1937,14	9,45	3952	19		969		
48	189	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	403,11	1,97	13544	66	775	11972	27557	
						378,07	0,98	12703	33		2041		
49	190	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,37552	2276		5407		5407		5840	
											433		
50	195	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	281,4	3087,26	49,15	868755	13831	765746	89414	1034823	
						316,91	21,12	89178	5943		76654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	196	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	661,3	300,52	2,6	198734	1719	127644	65867	285769	
						104,9	1,06	69370	701		21168		
52	203	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,8	4108,11	23,34	7395	42	3866	3294	11544	
						1937,14	9,45	3487	17		855		
53	204	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,5	403,11	1,97	15520	76	888	13718	31577	
						378,07	0,98	14556	38		2339		
54	205	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,72195	2276		6195		6195		6691	
											496		
55	211	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,04	4108,11	23,34	8381	47	4381	3733	13083	
						1937,14	9,45	3952	19		969		
56	212	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	403,11	1,97	13544	66	775	11972	27557	
						378,07	0,98	12703	33		2041		
57	213	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,37552	2276		5407		5407		5840	
											433		
58	218	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	791,4	3087,26	49,15	2443258	38897	2153558	251466	2910302	
						316,91	21,12	250803	16714		215578		
59	219	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1641	300,52	2,6	493153	4266	316746	163448	709129	
						104,9	1,06	172141	1739		52528		
60	222	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(60 мм)	м2 стяжки	0,001	1103,52	34,01	1	0	1	1	2	
						542,25	17,3	1	0		0		
61	226	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,36	4108,11	23,34	26128	148	13659	11637	40786	
						1937,14	9,45	12320	60		3021		
62	227	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	133	403,11	1,97	53614	262	3068	47389	109083	
						378,07	0,98	50283	130		8080		
63	228	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,4031	2276		21401		21401		23113	
											1712		
64	234	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,08	4108,11	23,34	16761	96	8762	7466	26165	
						1937,14	9,45	7904	39		1938		
65	235	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68	403,11	1,97	27411	134	1569	24229	55771	
						378,07	0,98	25709	67		4131		
66	236	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,8076	2276		10942		10942		11817	
											875		
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26									**9096090**	
			Раздел: 3. ОТМОСТКА, АР-44										
67	263	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	23,7	9417,12	1887,12	223186	44724	153300	43324	287831	
						1061,65	903,94	25161	21423		21321		
68	264	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	158	1296,01	3,31	204770	523	169003	38281	262495	
						223,06	1,28	35243	202		19444		
69	265	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	158	792,61	0	125232	0	102518	24531	161744	
						143,76	0	22714	0		11981		
			Итого по разделу: 3. ОТМОСТКА, АР-44									**712070**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Прочее										
70	266	Ц13-030502-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**		3	33451,4	2334,17	100354	7002	0	58853	171944	
				подъемник		31117,23	1043,06	93352	3129		12737		
			Итого по разделу: 4. Прочее									171944	
			ИТОГО:					16170792	206886	8534068	6215709	24177420	
								7429829	94687		1790920		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		217 597					
			Итого с временными									24 395 017	
			Зимние удорожания			1,08 %		263 466					
			Итого с зимними удорожаниями									24 658 483	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		493 170					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 151 653	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									26 410 528,48	
			Итого с тендерной скидкой			5%						25 090 002,06	
			НДС			12 %		3 010 800,25					
			Итого с НДС									28 100 802,31	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.**

Акт выполненных работ №37

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-4 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
1	40	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	80	5925,59 5042,04	54,09 21,62	474047 403363	4328 1730	66357	396991 69683	940721	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									940721	
			Раздел: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
2	111	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	3497,05 3172,65	105,75 53,5	139882 126906	4230 2140	8746	126465 21308	287655	
3	112	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	40	7103		284120		284120	22730	306850	
4	113	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	40	3977		159080		159080	12726	171806	
5	114	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	785		31400		31400	2512	33912	
6	115	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	40	10780		431200		431200	34496	465696	
7	116	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91 420,91	0 0	65433 33673	0 0	31760	32999 7875	106307	
8	117	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	40	4300,59 3556,44	210,08 107,04	172024 142258	8404 4282	21363	143608 25251	340883	
9	118	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	8879		355160		355160	28413	383573	
10	119	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8876		355040		355040	28403	383443	
11	120	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	40	1372		54880		54880	4390	59270	
12	121	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	40	817,91 420,91	0 0	32716 16836	0 0	15880	16500 3937	53153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	122	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	3813,28 3172,65	411,21 203,7	152531 126906	16448 8148	9177	132353 22791	307675	
14	123	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	40	28592		1143680		1143680	91494	1235174	
15	124	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91 420,91	0 0	65433 33673	0 0	31760	32999 7875	106307	
16	125	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	40	1344		53760		53760	4301	58061	
17	126	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	40	1171,72 1138,9	0,15 0	46869 45556	6 0	1307	44645 7321	98835	
18	127	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге . излив с аэратором	шт.	40	8748		349920		349920	27994	377914	
19	128	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	2945,68 2538,12	79,47 40,48	117827 101525	3179 1619	13124	101081 17513	236421	
20	129	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598		183920		183920	14714	198634	
21	130	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	785		31400		31400	2512	33912	
22	131	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91 420,91	0 0	65433 33673	0 0	31760	32999 7875	106307	
23	132	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	8762		350480		350480	28038	378518	
24	133	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ(ГИДРОЗАТВОР)	шт.	40	1344		53760		53760	4301	58061	
			Итого по разделу: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									**5788367**	
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
25	178	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	40	5925,59 5042,04	54,09 21,62	237024 201682	2164 865	33178	198495 34842	470361	
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									**470361**	
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
26	249	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3497,05 3172,65	105,75 53,5	69941 63453	2115 1070	4373	63233 10654	143828	
27	250	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	20	7103		142060		142060	11365	153425	
28	251	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	20	3977		79540		79540	6363	85903	
29	252	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785		15700		15700	1256	16956	
30	253	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	20	10780		215600		215600	17248	232848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	254	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91 420,91	0 0	32716 16836	0 0	15880	16500 3937	53153	
32	255	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	4300,59 3556,44	210,08 107,04	86012 71129	4202 2141	10681	71804 12625	170441	
33	256	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	20	8879		177580		177580	14206	191786	
34	257	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	8876		177520		177520	14202	191722	
35	258	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	20	1372		27440		27440	2195	29635	
36	259	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	20	817,91 420,91	0 0	16358 8418	0 0	7940	8250 1969	26577	
37	260	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	3813,28 3172,65	411,21 203,7	76266 63453	8224 4074	4588	66176 11395	153837	
38	261	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	20	28592		571840		571840	45747	617587	
39	262	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91 420,91	0 0	32716 16836	0 0	15880	16500 3937	53153	
40	263	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	20	1344		26880		26880	2150	29030	
41	264	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	20	1171,72 1138,9	0,15 0	23434 22778	3 0	653	22322 3661	49417	
42	265	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	20	8748		174960		174960	13997	188957	
43	266	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	2945,68 2538,12	79,47 40,48	58914 50762	1590 810	6562	50541 8756	118211	
44	267	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	20	4598		91960		91960	7357	99317	
45	268	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785		15700		15700	1256	16956	
46	269	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91 420,91	0 0	32716 16836	0 0	15880	16500 3937	53153	
47	270	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный. излив с аэратором	шт.	20	8762		175240		175240	14019	189259	
48	271	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ(ГИДРОЗАТВОР)	шт.	20	1344		26880		26880	2150	29030	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									2894181	
			ИТОГО:					7754992 1596552	54893 26879	6103549	1590961 747677	10093630	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			0,9 %		90 843				10 184 473	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		109 992				10 294 465	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		205 889				10 500 354	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									11 025 911,71	
			Итого с тендерной скидкой			5%						10 474 616,12	
			НДС			12 %		1 256 953,93					
			Итого с НДС									11 731 570,06	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Беріков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидаймхатов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №38

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	85	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	10135 / 9825	83 / 8	227	9637 / 1582	21354	
2	86	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2671		64104		64104	5128	69232	
3	93	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	10135 / 9825	83 / 8	227	9637 / 1582	21354	
4	94	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2671		64104		64104	5128	69232	
5	102	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	10135 / 9825	83 / 8	227	9637 / 1582	21354	
6	103	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	24	3170		76080		76080	6086	82166	
7	111	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	48	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	20271 / 19651	167 / 17	454	19274 / 3164	42709	
8	112	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	48	3170		152160		152160	12173	164333	
9	121	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	30	6537,13 / 6235,48	253,02 / 92,74	196114 / 187064	7590 / 2782	1459	186049 / 30573	412736	
10	122	С1246-409-0301	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	6356		190680		190680	15254	205934	
11	128	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	422 / 409	3 / 0	9	402 / 66	890	
12	129	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	
13	136	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	422,31 / 409,4	3,47 / 0,35	422 / 409	3 / 0	9	402 / 66	890	
14	137	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	144	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	422,31 409,4	3,47 0,35	422 409	3 0	9	402 66	890	
16	145	С1246-304-0608	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	5092		5092		5092	407	5499	
			Итого по разделу: 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									**1126101**	
			ИТОГО:					**807246** **237417**	**8015** **2823**	**561811**	**235440** **83415**	**1126101**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**10 135**					
			Итого с временными									**1 136 236**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**12 271**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 148 507**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22 970**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 171 477**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**1 230 111,49**	
			Итого с тендерной скидкой			**5%**						**1 168 605,91**	
			НДС			**12 %**		**140 232,71**					
			Итого с НДС									**1 308 838,62**	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Биданхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №39

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-6 Внутреннее электричество работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Осветительное оборудование										
1	83	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	2302,35 1267,5	900,06 631,22	230235 126750	90006 63122	13479	136708 29355	396298	
2	84	С1247-102-0318	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	9837		442665		442665	35413	478078	
3	85	С1247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	8015		440825		440825	35266	476091	
4	86	ТОО "" поз.44	Светильник переносной	шт	1	4118,25		4118		4118	329	4447	
5	87	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	412	402,51 310,17	0,36 0,18	165834 127790	148 74	37896	92062 20632	278528	
6	88	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	401		94235		94235	7539	101774	
7	89	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	421		74517		74517	5961	80478	
8	90	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	281,86 271,87	0,32 0,15	5073 4894	6 3	174	3525 688	9286	
9	91	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	300		5400		5400	432	5832	
10	92	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	270	1545,58 1249	0 0	417307 337230	0 0	80077	205710 49841	672858	
11	93	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	270	1673		451710		451710	36137	487847	
12	94	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	150	513,74 477,85	13,34 5,93	77061 71678	2001 890	3382	52248 10345	139654	
13	95	С1247-213-0403	Патрон-переходник Е27-Е14	шт.	150	347		52050		52050	4164	56214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	100	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования		60	3474,54	94,54	208472	5673	0	147723	384691	
				шт.		3380	39,51	202800	2371		28496		
15	101	ТОО Белый Ветер поз.47	Плита электрическая 4-х комфорочная, духовка 52л, GefestЭПНД 6140-01		60	100178,57		6010714				6010714	
				шт						6010714			
			Отпускная цена			100179		6010714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		72129					
			Сметная стоимость оборудования					*6082843*					
			Итого по разделу: 1. Осветительное оборудование									**9654919**	
			Раздел: 2. Трубы										
16	102	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		4504,466	239,23	3,02	1077603	13603	22522	750188	1974014	
				м		231,21	0,1	1041478	450		146223		
			Итого по разделу: 2. Трубы									**1974014**	
			ИТОГО:					**9 829 948**	**111 438**	**1 723 050**	**1 388 164**	**11 628 933**	
								1 912 620	**66 910**	**6 010 714**	**410 821**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**6 082 843**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**49 915**					
			Итого с временными									**11 678 848**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**60 437**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11 739 285**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**113 129**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 852 413**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**12 445 643,38**	
			Итого с тендерной скидкой			**5%**						**11 823 361,21**	
			НДС			**12 %**		**1 418 803,35**					
			Итого с НДС									**13 242 164,56**	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №40

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-7 Слаботочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Домофон										
1	1	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	7290,9 / 7283,75	7,15 / 1,46	21873 / 21851	21 / 4	0	13332 / 2816	38021	
2	2	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670		65010		65010	5201	70211	
3	3	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	855,58 / 854,66	0,92 / 0	51335 / 51280	55 / 0	0	31281 / 6609	89225	
4	4	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	3185		191100		191100	15288	206388	
5	5	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	2028,41 / 1627	362,56 / 158,04	40568 / 32540	7251 / 3161	777	25705 / 5302	71575	
6	6	С1248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV (БК 100М), встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	5	7803		39015		39015	3121	42136	
7	7	С1248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	15	3243		48645		48645	3892	52537	
8	8	С1248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	277		138500		138500	11080	149580	
9	9	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	3	1618,39 / 1495	0 / 0	4855 / 4485	0 / 0	370	2736 / 607	8198	
10	10	ТОО Arx Security поз.19	Кнопка выхода прямоугольная металлическая EXIT 300	шт	3	3067,28		9202		9202	736	9938	
11	11	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое /ибп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	8898,88 / 8765	1,95 / 0	26697 / 26295	6 / 0	396	16040 / 3419	46156	
12	12	С1248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А /БПД18/12-1-1/	шт.	3	5742		17226		17226	1378	18604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	117	3856	10736	
						1627	158,04	4881	474		795		
14	14	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	14239		42717		42717		46134	
											3417		
15	15	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	0	3200	8473	
						1545,82	0	4637	0		628		
16	16	С1223-502-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	13151		39453		39453		42609	
											3156		
17	17	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	239,23	3,02	157892	1993	3300	109919	289236	
						231,21	0,1	152599	66		21425		
18	18	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	27		17998		17998		19438	
											1440		
19	19	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический /гильза/ наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	657,53	58,42	13151	1169	2847	6702	21441	
						456,75	8,69	9135	174		1588		
20	20	С1241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	20	875		17500		17500		18900	Казахстан
											1400		
21	21	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	660	129,01	1,45	85147	957	9656	53712	149968	
						112,93	0,1	74534	66		11109		
22	22	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	433,57	2,91	43357	291	3762	28326	77418	
						393,04	0,38	39304	38		5735		
23	23	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	73786		7600		7600		8208	Казахстан
											608		
24	24	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,6798	102442		69640		69640		75211	Казахстан
											5571		
			Итого по разделу: 1. Домофон									1570341	
			Раздел: 2. Телефонизация/телевидение										
25	25	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8882,88	0	8883	0	748	4962	14953	
						8135	0	8135	0		1108		
26	26	ТОО Almaty It Telecom поз.16	Шкаф напольный 19", 12U 600х600х600 мм	шт	1	44625		44625		44625		48195	
											3570		
27	27	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	839,95	0	12599	0	164	7585	21799	
						829	0	12435	0		1615		
28	28	ТОО Альянс поз.14	Коробка распределительная (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC) КРЗ-16	шт	15	13660,72		204911		204911		221304	
											16393		
29	29	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	325,36	0	4880	0	0	2977	8486	
						325,36	0	4880	0		629		
30	30	ТОО Альянс поз.22	Сплиттер 1х16	шт	15	12713,58		190704		190704		205960	
											15256		
31	31	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	3	325,36	0	976	0	0	595	1697	
						325,36	0	976	0		126		
32	32	ТОО Альянс поз.23	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1111,08		3333		3333		3600	
											267		
33	33	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		690	239,23	3,02	165069	2084	3450	114915	302383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		231,21	0,1	159535	69		22399		
34	34	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		696,9	32		22301		22301		24085	
				м							1784		
35	35	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		75	257,67	3,17	19325	238	338	13511	35463	
				м		250	0,21	18750	16		2627		
36	36	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		75,75	66		5000		5000		5400	
				м							400		
37	37	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		75	547,89	5,3	41092	397	6904	24371	70700	
				м		450,53	0,78	33790	58		5237		
38	38	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		75,75	351		26588		26588		28715	
				м							2127		
39	39	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		855	129,01	1,45	110304	1239	12509	69581	194276	
				м		112,93	0,1	96555	85		14391		
40	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		20	433,57	2,91	8671	59	752	5665	15483	
				м		393,04	0,38	7861	8		1147		
41	41	С1243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7.0-3203		0,7107	300309		213430		213430		230504	Казахстан
				км							17074		
42	42	С1243-501-0129	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7.0-3006		0,19055	449310		85616		85616		92465	Казахстан
				км							6849		
43	43	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		60	839,95	0	50397	0	657	30341	87197	
				шт.		829	0	49740	0		6459		
44	44	ТОО Альянс поз.15	Коробка распредел. с крышкой 7 вводов IP54 ОП 80х80х50		60	1584,64		95078		95078		102684	
				шт							7606		
45	45	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		15	657,53	58,42	9863	876	2135	5027	16081	
				м		456,75	8,69	6851	130		1191		
46	46	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		15	188		2820		2820		3046	
				м							226		
			Итого по разделу: 2. Телефонизация/телевидение									**1734475**	
			Раздел: 3. Видеонаблюдение										
47	47	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое /ибп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386	
				шт.		8765	0	8765	0		1140		
48	48	ТОО Arx Security поз.20	Источник бесперебойного питания APC-UPS-1000VA		1	43539,42		43539		43539		47022	
				шт							3483		
49	49	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		22	5950,9	10,8	130920	238	0	79716	227487	
				камера		5940,1	0	130682	0		16851		
50	50	ТОО Arx Security поз.17	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD2042WD-I		7	53943,42		377604		377604		407812	
				шт							30208		
51	51	ТОО Arx Security поз.18	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD2142WD-I		15	53943,42		809151		809151		873883	
				шт							64732		
52	52	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353	
				шт.		1362	260,32	1362	260		248		
53	53	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"		1	89262		89262		89262		96403	
				шт.							7141		
54	54	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3940,48	52,48	3940	52	0	2382	6828	
				шт.		3888	16,27	3888	16		506		
55	55	С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		1	119015		119015		119015		128536	
				шт.							9521		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1420,85 1388	32,85 16,27	5683 5552	131 65	0	4213 792	10688	
57	57	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46083		184332		184332	14747	199079	
58	58	Ц13-100302-0108 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	14826,57 13016	1757,07 536,91	14827 13016	1757 537	54	8267 1848	24942	
59	59	С1248-102-0401	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	130346		130346		130346	10428	140774	
60	60	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8882,88 8135	0 0	8883 8135	0 0	748	4962 1108	14953	
61	61	ТОО Almaty It Telecom поз.16	Шкаф настенный 19", 12U 600х600х600 мм	шт	1	44625		44625		44625	3570	48195	
62	62	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85 1388	32,85 16,27	1421 1388	33 16	0	1053 198	2672	
63	63	ТОО «КорНЕТ Казахстан» поз.12	Панель коммутационная 19", 24хRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	69271,66		69272		69272	5542	74814	
64	64	Ц13-080305-0112 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	1079,57 1047,8	6,34 2,77	1080 1048	7 3	25	756 147	1983	
65	65	ТОО Euroelectric Kazakhstan поз.4	19" Блок розеток, 9 розеток 2К+3	шт	1	23450,89		23451		23451	1876	25327	
66	81	Ц13-100205-0201	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение	перемычка	22	374,21 374,21	0 0	8233 8233	0 0	0	5022 1060	14315	
67	82	ТОО Euroelectric Kazakhstan поз.5	Патч-корд коммутационный шнур 6 cat UTP, 1 м	шт	22	3745,77		82407		82407	6593	89000	
68	83	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	657,53 456,75	58,42 8,69	9863 6851	876 130	2135	5027 1191	16081	
69	84	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	188		2820		2820	226	3046	
			Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									2472579	
			ИТОГО:					4657137 1009969	21354 5377	3625812	692301 427958	5777395	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		51 997					
			Итого с временными									5 829 392	
			Зимние удорожания			1,08 %		62 957					
			Итого с зимними удорожаниями									5 892 349	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117 847					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 010 196	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									6 311 014,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой			5%						5 995 463,95	
			НДС			12 %		719 455,67					
			Итого с НДС									6 714 919,63	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхатов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г., №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №41

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-2-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16										
1	20	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	546,84	2032,94	91,09	1111693	49812	307215	699885	1956504	
						1380,05	42,83	754667	22984		144926		
2	23	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	582	520		302640		302640	24211	326851	
3	24	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1470	312		458640		458640	36691	495331	
4	25	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	3481		313290		313290	25063	338353	
5	26	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	198	3663		725274		725274	58022	783296	
6	27	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,19	3181,03	57,77	26053	473	3890	15113	44459	
						2648,31	26,06	21690	213		3293		
7	29	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	176,88	3487,71	54,74	616906	9682	103699	350418	1044710	
						2846,7	24,47	503524	4328		77386		
			Итого по разделу: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16									4989504	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20										
8	34	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	815,6	538,84	3,54	439478	2887	125292	250187	744838	
						381,68	1,76	311298	1435		55173		
9	37	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	995,82	483,06	3,54	481041	3526	139823	271556	812805	
						339,11	1,76	337693	1753		-60208		
10	39	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	52	483,06	3,54	25119	185	7301	14180	42443	
						339,11	1,76	17634	92		3144		
11	41	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3672	543,68	3,54	1996393	12999	581865	1126393	3372609	
						381,68	1,76	1401529	6463		249823		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	44	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9307	487,46	3,54	4536790	32946	1347747	2537982	7640754	
						339,11	1,76	3156097	16380		565982		
13	45	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	999	906,74	3,87	905833	3866	203007	560711	1583868	
						699,66	1,93	698960	1928		117324		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20									14197317	
			Раздел: 3. ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26										
14	69	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,02	4460,16	156,03	58071	2031	39172	16749	80806	
						1295,49	73,05	16867	951		5986		
15	70	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,6	1577,97	14,58	67222	621	52217	13741	87440	
						337,64	5,5	14383	234		6477		
16	74	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,16	4460,16	156,03	27475	961	18533	7924	38231	
						1295,49	73,05	7980	450		2832		
17	77	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,305	4460,16	156,03	112864	3949	76134	32553	157050	
						1295,49	73,05	32782	1849		11633		
18	78	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,6	1577,97	14,58	21460	198	16670	4387	27915	
						337,64	5,5	4592	75		2068		
19	82	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,52	4460,16	156,03	11240	393	7582	3242	15641	
						1295,49	73,05	3265	184		1159		
20	83	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15444	4064	25862	
						337,64	5,5	4254	69		1916		
21	89	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	90,3	3087,26	49,15	278780	4438	245724	28693	332071	
						316,91	21,12	28617	1907		24598		
22	90	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	80,8	300,52	2,6	24282	210	15596	8048	34916	
						104,9	1,06	8476	86		2586		
23	98	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,15	4108,11	23,34	12941	74	6765	5764	20201	
						1937,14	9,45	6102	30		1496		
24	99	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	403,11	1,97	7014	34	401	6200	14271	
						378,07	0,98	6578	17		1057		
25	100	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,23018	2276		2800		2800		3024	
											224		
26	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,57	4108,11	23,34	14666	84	7667	6532	22894	
						1937,14	9,45	6916	34		1696		
27	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	403,11	1,97	3386	16	194	2993	6889	
						378,07	0,98	3176	8		510		
28	108	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,59388	2276		1352		1352		1460	
											108		
29	114	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	140,7	3087,26	49,15	434377	6916	382873	44707	517411	
						316,91	21,12	44589	2972		38327		
30	115	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	165,3	300,52	2,6	49676	430	31906	16464	71431	
						104,9	1,06	17340	175		5291		
31	123	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,15	4108,11	23,34	12941	74	6765	5764	20201	
						1937,14	9,45	6102	30		1496		
32	124	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	403,11	1,97	7014	34	401	6200	14271	
						378,07	0,98	6578	17		1057		
33	125	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,23018	2276		2800		2800		3024	
											224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	131	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,57	4108,11	23,34	14666	84	7667	6532	22894	
						1937,14	9,45	6916	34		1696		
35	132	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	403,11	1,97	3386	16	194	2993	6889	
						378,07	0,98	3176	8		510		
36	133	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,59388	2276		1352		1352		1460	
											108		
37	139	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	395,7	3087,26	49,15	1221629	19448	1076779	125733	1455151	
						316,91	21,12	125401	8357		107789		
38	140	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	810	300,52	2,6	243421	2106	156346	80678	350027	
						104,9	1,06	84969	859		25928		
39	148	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,13	4108,11	23,34	45723	260	23903	20366	71376	
						1937,14	9,45	21560	105		5287		
40	149	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,8	403,11	1,97	26122	128	1495	23089	53148	
						378,07	0,98	24499	64		3937		
41	150	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,58136	2276		10427		10427		11261	
											834		
42	156	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,14	4108,11	23,34	29332	166	15334	13065	45789	
						1937,14	9,45	13831	67		3392		
43	157	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66	403,11	1,97	26605	130	1523	23516	54131	
						378,07	0,98	24953	65		4010		
44	158	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,6662	2276		10620		10620		11470	
											850		
45	161	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,74	4460,16	156,03	462697	16186	312116	133454	643843	
						1295,49	73,05	134394	7578		47692		
46	162	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	230,4	1577,97	14,58	363564	3359	282413	74316	472910	
						337,64	5,5	77792	1267		35030		
47	166	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,925	4460,16	156,03	320797	11222	216396	92526	446389	
						1295,49	73,05	93178	5254		33066		
48	167	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	184,6	1577,97	14,58	291293	2691	226273	59543	378903	
						337,64	5,5	62328	1015		28067		
49	172	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	361,2	3087,26	49,15	1115118	17753	982897	114771	1328280	
						316,91	21,12	114468	7629		98391		
50	173	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	325	300,52	2,6	97669	844	62732	32371	140443	
						104,9	1,06	34092	344		10403		
51	174	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,24	1791,61	88,37	102552	5058	50299	45165	159534	
						824,51	14,91	47195	853		11817		
52	175	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,24	1098,14	44,16	62858	2528	31854	27225	97290	
						497,48	8,5	28476	487		7207		
53	176	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(60 мм)	м2 стяжки	36	1103,52	34,01	39727	1225	18981	18935	63355	
						542,25	17,3	19521	623		4693		
54	177	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	36	1140,99	46,03	41076	1657	37892	2209	46748	
						42,4	22,88	1526	824		3463		
55	178	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36	786,29	33,95	28306	1222	11923	14837	46594	
						421,15	17,3	15161	623		3451		
56	179	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	м2 стяжки	36	93,51	5,75	3366	207	2972	273	3930	
						5,21	2,86	188	103		291		
57	180	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		12,6	4108,11	23,34	51762	294	27060	23055	80802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	181	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия		1937,14	9,45	24408	119		5985		
					70,8	403,11	1,97	28540	139	1633	25227	58068	
				м плинтусов		378,07	0,98	26767	69		4301		
59	181	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		5,00556	2276		11393		11393		12304	
				м2							911		
60	188	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		14,28	4108,11	23,34	58664	333	30668	26129	91576	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	27662	135		6783		
61	189	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		33,6	403,11	1,97	13544	66	775	11972	27557	
				м плинтусов		378,07	0,98	12703	33		2041		
62	190	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		2,37552	2276		5407		5407		5840	
				м2							433		
63	195	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		562,8	3087,26	49,15	1737510	27661	1531491	178829	2069646	
				м2 покрытия		316,91	21,12	178357	11886		153307		
64	196	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		661,3	300,52	2,6	198734	1719	127644	65867	285769	
				м плинтусов		104,9	1,06	69370	701		21168		
65	203	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		12,6	4108,11	23,34	51762	294	27060	23055	80802	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	24408	119		5985		
66	204	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		38,5	403,11	1,97	15520	76	888	13718	31577	
				м плинтусов		378,07	0,98	14556	38		2339		
67	205	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		2,72195	2276		6195		6195		6691	
				м2							496		
68	211	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		16,32	4108,11	23,34	67044	381	35049	29862	104659	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	31614	154		7753		
69	212	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		33,6	403,11	1,97	13544	66	775	11972	27557	
				м плинтусов		378,07	0,98	12703	33		2041		
70	213	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		2,37552	2276		5407		5407		5840	
				м2							433		
71	218	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		1582,8	3087,26	49,15	4886515	77795	4307115	502932	5820603	
				м2 покрытия		316,91	21,12	501605	33429		431156		
72	216	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		1641	300,52	2,6	493153	4266	316746	163448	709129	
				м плинтусов		104,9	1,06	172141	1739		52528		
73	226	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		44,52	4108,11	23,34	182893	1039	95612	81462	285503	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	86241	421		21148		
74	227	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		133	403,11	1,97	53614	262	3068	47389	109083	
				м плинтусов		378,07	0,98	50283	130		8080		
75	228	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		9,4031	2276		21401		21401		23113	
				м2							1712		
76	234	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		28,56	4108,11	23,34	117328	667	61336	52259	183154	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	55325	270		13567		
77	235	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		68	403,11	1,97	27411	134	1569	24229	55771	
				м плинтусов		378,07	0,98	25709	67		4131		
78	236	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		4,8076	2276		10942		10942		11817	
				м2							875		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ. АР-20,21,22,23,24,25,26									17493685	
			Раздел: 4. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41										
79	240	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,02	84,85	1,94	2	0	1	0	2	
				м2		31,84	0,33	1	0		0		
			Итого по разделу: 4. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41									2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ОТМОСТКА, АР-44										
80	263	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	23,7	9417,12	1887,12	223186	44724	153300	43324	287831	
						1061,65	903,94	25161	21423		21321		
81	264	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	158	1296,01	3,31	204770	523	169003	38281	262495	
						223,06	1,28	35243	202		19444		
82	265	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	158	792,61	0	125232	0	102518	24531	161744	
						143,76	0	22714	0		11981		
			Итого по разделу: 5. ОТМОСТКА, АР-44									712070	
			Раздел: 6. Прочее										
83	266	Ц13-030502-0101 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	33451,4	2334,17	100354	7002	0	58853	171944	
						31117,23	1043,06	93352	3129		12737		
			Итого по разделу: 6. Прочее									171944	
			ИТОГО:					26383526	390753	16147123	8398441	37564520	
								9845636	174920		2782555		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		338 081					
			Итого с временными									37 902 601	
			Зимние удорожания			1,08 %		409 348					
			Итого с зимними удорожаниями									38 311 949	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		766 239					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 078 188	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									41 034 105,75	
			Итого с тендерной скидкой			5%						38 982 400,46	
			НДС			12 %		4 677 888,06					
			Итого с НДС									43 660 288,52	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №42

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-2-4 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
1	40	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	80	5925,59	54,09	474047	4328	66357	396991	940721	
						5042,04	21,62	403363	1730		69683		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									940721	
			Раздел: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
2	111	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	3497,05	105,75	139882	4230	8746	126465	287655	
						3172,65	53,5	126906	2140		21308		
3	112	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	40	7103		284120		284120		306850	
											22730		
4	113	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	40	3977		159080		159080		171806	
											12726		
5	114	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	785		31400		31400		33912	
											2512		
6	115	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	40	10780		431200		431200		465696	
											34496		
7	116	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91	0	65433	0	31760	32999	106307	
						420,91	0	33673	0		7875		
8	117	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	40	4300,59	210,08	172024	8404	21363	143608	340883	
						3556,44	107,04	142258	4282		25251		
9	118	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	8879		355160		355160		383573	
											28413		
10	119	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8876		355040		355040		383443	
											28403		
11	120	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	40	1372		54880		54880		59270	
											4390		
12	121	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	40	817,91	0	32716	0	15880	16500	53153	
						420,91	0	16836	0		3937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	122	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	3813,28	411,21	152531	16448	9177	132353	307675	
						3172,65	203,7	126906	8148		22791		
14	123	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	40	28592		1143680		1143680		1235174	
											91494		
15	124	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91	0	65433	0	31760	32999	106307	
						420,91	0	33673	0		7875		
16	125	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	40	1344		53760		53760		58061	
											4301		
17	126	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	40	1171,72	0,15	46869	6	1307	44645	98835	
						1138,9	0	45556	0		7321		
18	127	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	40	8748		349920		349920		377914	
											27994		
19	128	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	2945,68	79,47	117827	3179	13124	101081	236421	
						2538,12	40,48	101525	1619		17513		
20	129	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598		183920		183920		198634	
											14714		
21	130	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	785		31400		31400		33912	
											2512		
22	131	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	80	817,91	0	65433	0	31760	32999	106307	
						420,91	0	33673	0		7875		
23	132	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	8762		350480		350480		378518	
											28038		
24	133	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ\ГИДРОЗАТВОР)	шт.	40	1344		53760		53760		58061	
											4301		
			Итого по разделу: 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									**5788367**	
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
25	178	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	40	5925,59	54,09	237024	2164	33178	198495	470361	
						5042,04	21,62	201682	865		34842		
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									**470361**	
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
26	249	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3497,05	105,75	69941	2115	4373	63233	143828	
						3172,65	53,5	63453	1070		10654		
27	250	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	20	7103		142060		142060		153425	
											11365		
28	251	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	20	3977		79540		79540		85903	
											6363		
29	252	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785		15700		15700		16956	
											1256		
30	253	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	20	10780		215600		215600		232848	
											17248		
31	254	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91	0	32716	0	15880	16500	53153	
						420,91	0	16836	0		3937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	255	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	4300,59	210,08	86012	4202	10681	71804	170441	
						3556,44	107,04	71129	2141		12625		
33	256	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	20	8879		177580		177580		191786	
											14206		
34	257	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	8876		177520		177520		191722	
											14202		
35	258	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	20	1372		27440		27440		29635	
											2195		
36	259	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	20	817,91	0	16358	0	7940	8250	26577	
						420,91	0	8418	0		1969		
37	260	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	3813,28	411,21	76266	8224	4588	66176	153837	
						3172,65	203,7	63453	4074		11395		
38	261	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	20	28592		571840		571840		617587	
											45747		
39	262	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91	0	32716	0	15880	16500	53153	
						420,91	0	16836	0		3937		
40	263	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	20	1344		26880		26880		29030	
											2150		
41	264	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	20	1171,72	0,15	23434	3	653	22322	49417	
						1138,9	0	22778	0		3661		
42	265	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге . излив с аэратором	шт.	20	8748		174960		174960		188957	
											13997		
43	266	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	2945,68	79,47	58914	1590	6562	50541	118211	
						2538,12	40,48	50762	810		8756		
44	267	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	20	4598		91960		91960		99317	
											7357		
45	268	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785		15700		15700		16956	
											1256		
46	269	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	40	817,91	0	32716	0	15880	16500	53153	
						420,91	0	16836	0		3937		
47	270	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	8762		175240		175240		189259	
											14019		
48	271	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ(ГИДРОЗАТВОР)	шт.	20	1344		26880		26880		29030	
											2150		
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									2894181	
			ИТОГО:					7754992	54893	6103549	1590961	10093630	
								1596552	26879		747677		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		90 843					
			Итого с временными									10 184 473	
			Зимние удорожания			1,08 %		109 992					
			Итого с зимними удорожаниями									10 294 465	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		205 889					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 500 354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									11 025 911,71	
			Итого с тендерной скидкой			5%						10 474 616,12	
			НДС			12 %		1 256 953,93					
			Итого с НДС									11 731 570,06	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.**

Акт выполненных работ №43

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-2-5 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	85	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 409,4	3,47 0,35	10135 9825	83 8	227	9637 1582	21354	
2	86	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2671		64104		64104	5128	69232	
3	93	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 409,4	3,47 0,35	10135 9825	83 8	227	9637 1582	21354	
4	94	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2671		64104		64104	5128	69232	
5	102	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	24	422,31 409,4	3,47 0,35	10135 9825	83 8	227	9637 1582	21354	
6	103	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	24	3170		76080		76080	6086	82166	
7	111	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	48	422,31 409,4	3,47 0,35	20271 19651	167 17	454	19274 3164	42709	
8	112	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	48	3170		152160		152160	12173	164333	
9	121	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	30	6537,13 6235,48	253,02 92,74	196114 187064	7590 2782	1459	186049 30573	412736	
10	122	С1246-409-0301	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	6356		190680		190680	15254	205934	
11	128	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	422,31 409,4	3,47 0,35	422 409	3 0	9	402 66	890	
12	129	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	
13	136	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	422,31 409,4	3,47 0,35	422 409	3 0	9	402 66	890	
14	137	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	144	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		1	422,31	3,47	422	3	9	402	890	
				решетка		409,4	0,35	409	0		66		
16	145	С1246-304-0608	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм		1	5092		5092		5092		5499	
				шт.							407		
			Итого по разделу: 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									1126101	
			ИТОГО:					807246	8015	561811	235440	1126101	
								237417	2823		83415		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		10 135				1 136 236	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		12 271				1 148 507	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 970				1 171 477	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1 230 111,49	
			Итого с тендерной скидкой			5%						1 168 605,91	
			НДС			12 %		140 232,71					
			Итого с НДС									1 308 838,62	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.**

Акт выполненных работ №44

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-2-6 Внутреннее электричество** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24510,09 / 9532,37	736,51 / 325,96	24510 / 9532	737 / 326	14241	7098 / 2529	34137	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186		603186		603186		603186	
			Отпускная цена			603186		603186					
			Сметная стоимость оборудования					*603186*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1587,85 / 1470,3	90,64 / 39,51	3176 / 2941	181 / 79	54	2174 / 428	5778	
4	4	С1247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ 1Р П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	31603		63206		63206	5056	68262	
5	5	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24510,09 / 9532,37	736,51 / 325,96	24510 / 9532	737 / 326	14241	7098 / 2529	34137	
6	6	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801		495801		495801		495801	
			Отпускная цена			495801		495801					
			Сметная стоимость оборудования					*495801*					
7	7	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	34644,52 / 5070	3262,02 / 1303,83	34645 / 5070	3262 / 1304	26312	4589 / 3139	42373	
8	8	С1247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28726		28726		28726	2298	31024	
9	9	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06 / 3204	124,34 / 39,51	6052 / 3204	125 / 40	2724	2335 / 671	9058	
10	10	515-401-0701 РСНБ РК 2015	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2 /АВР 32А/	шт.	1	50618		50618		50618		50618	
			Отпускная цена			50618		50618					
			Сметная стоимость оборудования					*50618*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,9	32437	279	16138	11534	47489	
						1602	0	16020	0		3518		
12	12	С1247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220		18598	
											1378		
13	13	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
14	14	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635		2846	
											211		
15	15	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
16	16	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5503,19	126,15	5503	126	1731	2664	8820	
						3645,65	53,73	3646	54		653		
17	17	С1245-601-0502	Блок дистанционного управления /освещением/	шт.	1	51637		51637		51637		55768	
											4131		
18	18	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	15	29840,75	2870,06	447611	43051	328510	67131	555921	
						5070	1145,79	76050	17187		41179		
19	19	С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	33639		504585		504585		544952	
											40367		
20	20	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1587,85	90,64	95271	5439	1615	65224	173335	
						1470,3	39,51	88218	2371		12840		
21	21	С1247-301-0225	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала. СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	60	22286		1337160		1337160		1444133	
											106973		
22	22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	6052,06	124,34	363124	7461	163423	140120	543503	
						3204	39,51	192240	2371		40259		
23	23	С1247-204-0783	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	60	3253		195180		195180		210794	
											15614		
24	24	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	4968,36	1490	74525	22350	1475	43357	127313	
						3380	634,51	50700	9518		9431		
25	25	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5230		78450		78450		84726	
											6276		
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	6052,06	124,34	90781	1865	40856	35030	135876	
						3204	39,51	48060	593		10065		
27	27	С1247-204-0228	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 /32/ 300 мА	шт.	15	8688		130320		130320		140746	
											10426		
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	3243,74	27,9	291937	2511	145246	103810	427407	
						1602	0	144180	0		31660		
29	29	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	6496		97440		97440		105235	
											7795		
30	30	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	60	4609		276540		276540		298663	
											22123		
31	31	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	527		7905		7905		8537	
											632		
32	32	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	4968,36	1490	74525	22350	1475	43357	127313	
						3380	634,51	50700	9518		9431		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5230		78450		78450	6276	84726	
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	6052,06 3204	124,34 39,51	90781 48060	1865 593	40856	35030 10065	135876	
35	35	С1247-204-0228	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 /32/ 300 мА	шт.	15	8688		130320		130320	10426	140746	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	105	3243,74 1602	27,9 0	340593 168210	2930 0	169453	121111 36936	498640	
37	37	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	6496		97440		97440	7795	105235	
38	38	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	75	4609		345675		345675	27654	373329	
39	39	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	527		7905		7905	632	8537	
40	40	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	30	4968,36 3380	1490 634,51	149051 101400	44700 19035	2951	86713 18861	254625	
41	41	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	30	5230		156900		156900	12552	169452	
42	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	6052,06 3204	124,34 39,51	181562 96120	3730 1185	81712	70060 20130	271752	
43	43	С1247-204-0228	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 /32/ 300 мА	шт.	30	8688		260640		260640	20851	281491	
44	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	270	3243,74 1602	27,9 0	875810 432540	7533 0	435737	311429 94979	1282218	
45	45	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	30	6496		194880		194880	15590	210470	
46	46	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	210	4609		967890		967890	77431	1045321	
47	47	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	30	527		15810		15810	1265	17075	
48	48	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
49	49	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18352		18352	1468	19820	
50	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3243,74 1602	27,9 0	42169 20826	363 0	20980	14995 4573	61737	
51	51	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
52	52	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	527		4743		4743	379	5122	
53	53	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
54	54	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
55	55	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54 /54з-0/		1	20390		20390		20390		22021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1631		
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	3243,74	27,9	42169	363	20980	14995	61737	
				шт.		1602	0	20826	0		4573		
57	57	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	1691		1691		1691		1826	
				шт.							135		
58	58	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		1	527		527		527		569	
				шт.							42		
59	59	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		11	5358		58938		58938		63653	
				шт.							4715		
60	60	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		3	14039,82	127,64	42119	383	26527	11037	57408	
				шт.		5070	39,51	15210	119		4252		
61	61	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC		3	10334		31002		31002		33482	
				шт.							2480		
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									11681084	
			Раздел: 2. Электромонтажные и электроустановочные изделия										
62	62	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		1143	402,51	0,36	460069	412	105133	255406	772713	
				шт.		310,17	0,18	354524	206		57238		
63	63	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		945	476		449820		449820		485806	
				шт.							35986		
64	64	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		15	358		5370		5370		5800	
				шт.							430		
65	65	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		123	1202		147846		147846		159674	
				шт.							11828		
66	66	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		60	1310		78600		78600		84888	
				шт.							6288		
67	67	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		4	1893,18	185,18	7573	741	72	5095	13681	
				шт.		1690	79,02	6760	316		1013		
68	68	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		4	14535		58140		58140		62791	
				шт.							4651		
69	69	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	879,48	0	879	0	34	634	1634	
				шт.		845	0	845	0		121		
70	70	С1245-704-0102	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В		1	16156		16156		16156		17448	
				шт.							1292		
71	71	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	879,48	0	1759	0	69	1268	3269	
				шт.		845	0	1690	0		242		
72	72	ТОО "" поз.39	Датчик осадков TSP-01		1	8105,36		8105		8105		8753	
				шт							648		
73	73	С1245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10		1	19618		19618		19618		21187	
				шт.							1569		
74	74	ТОО "" поз.38	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков		165	273,22		45081		45081		48687	
				м							3606		
75	75	Ц13-080205-1501 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм		432	261,39	0,33	112920	142	30240	59477	186189	
				м		191,06	0,16	82538	69		13792		
76	76	С1243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м		440,64	4315		1901362		1901362		2053471	
				м							152109		
77	77	ТОО "" поз.33	Термоусаживающий набор CCE-03-CR		12	7741,08		92893		92893		100324	
				компл							7431		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	12	10743		128916		128916	10313	139229	
79	79	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1128	107		120696		120696	9656	130352	
80	80	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 23	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1056,64 1034,28	5,46 2,37	63398 62057	327 142	1014	44783 8655	116836	
81	81	ТОО "" поз.37	Звонок электрический с кнопкой на 220В ЗП20	шт	60	1229,47		73768		73768	5901	79669	
82	82	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	60	443		26580		26580	2126	28706	
			Итого по разделу: 2. Электромонтажные и электроустановочные изделия									4521107	
			Раздел: 3. Осветительное оборудование										
83	83	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	2302,35 1267,5	900,06 631,22	230235 126750	90006 63122	13479	136708 29355	396298	
84	84	С1247-102-0318	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	9837		442665		442665	35413	478078	
85	85	С1247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	8015		440825		440825	35266	476091	
86	86	ТОО "" поз.44	Светильник переносной	шт	1	4118,25		4118		4118	329	4447	
87	87	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	412	402,51 310,17	0,36 0,18	165834 127790	148 74	37896	92062 20632	278528	
88	88	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	401		94235		94235	7539	101774	
89	89	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	421		74517		74517	5961	80478	
90	90	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	281,86 271,87	0,32 0,15	5073 4894	6 3	174	3525 688	9286	
91	91	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	300		5400		5400	432	5832	
92	92	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	270	1545,58 1249	0 0	417307 337230	0 0	80077	205710 49841	672858	
93	93	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	270	1673		451710		451710	36137	487847	
94	94	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	150	513,74 477,85	13,34 5,93	77061 71678	2001 890	3382	52248 10345	139654	
95	95	С1247-213-0403	Патрон-переходник Е27-Е14	шт.	150	347		52050		52050	4164	56214	
96	96	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	446	107		47722		47722	3818	51540	
97	97	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	747,5 747,5	0 0	748 748	0 0	0	456 96	1300	
98	98	ТОО "" поз.40	Фотореле для наружной установки ФР -601 2200 ВА IP44 серый	шт	1	1397,95		1398		1398	112	1510	
99	99	ТОО "" поз.41	Лампа светодиодная мощностью 20 Вт	шт	420	576,48		242123		242123	19370	261493	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	60	3474,54	94,54	208472	5673	0	147723	384691	
						3380	39,51	202800	2371		28496		
101	101	ТОО Белый Ветер поз.47	Плита электрическая 4-х комфорочная, духовка 52л, GefestЭПНД 6140-01	шт	60	100178,57		6010714				6010714	
										6010714			
			Отпускная цена			100179		6010714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		72129					
			Сметная стоимость оборудования					*6082843*					
			Итого по разделу: 3. Осветительное оборудование									**9970761**	
			Раздел: 4. Кабели и провода										
102	111	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6925	129,01	1,45	893394	10041	101313	563568	1573519	
						112,93	0,1	782040	692		116557		
103	112	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	9750	155,13	2	1512518	19500	194512	937381	2645891	
						133,18	0,35	1298505	3412		195992		
104	113	Е11-210201-0109 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	994	328,58	2,68	326609	2664	105503	157743	523100	
						219,76	0,65	218441	646		38748		
105	114	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,96357	233523		1159108		1159108		1251837	
											92729		
106	115	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,10108	364508		3317416		3317416		3582809	
											265393		
107	116	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,97335	314487		306106		306106		330594	
											24488		
108	117	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,90434	611828		553301		553301		597565	
											44264		
109	118	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,8652	2268189		1962437		1962437		2119432	
											156995		
110	119	С1243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00515	5557581		28622		28622		30912	
											2290		
111	120	С1243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,14832	15306111		2270202		2270202		2451818	
											181616		
112	121	С1243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00515	32422308		166975		166975		180333	
											13358		
113	122	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,44805	380886		170656		170656		184308	
											13652		
114	123	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	541492		10039		10039		10842	
											803		
115	124	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	862509		15991		15991		17270	
											1279		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	125	ТОО ""	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75	м	18,54	3046,02		56473		56473	4518	60991	
117	126	ТОО ""	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75	м	18,54	3359,07		62277		62277	4982	67259	
118	127	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,7107	158098		112360		112360	8989	121349	
			Итого по разделу: 4. Кабели и провода									15749829	
			Раздел: 5. Молниезащита и уравнивание потенциалов										
119	119	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	330	893,2 220,5	26,51 8,69	294756 72765	8749 2868	213243	54456 27937	377149	
120	120	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	6752,55 1417,5	208,97 75,07	94536 19845	2926 1051	71765	15045 8766	118347	
121	121	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	760	456,57 236,25	57,7 18,57	346993 179550	43852 14113	123591	139438 38914	525345	
122	122	ТОО "" поз.45	Держатель полосы для контура заземления NE1002	шт	190	2474,41		470137		470137	37611	507748	
123	123	ТОО "" поз.34	Держатель провода на плоской крыше пластиковый	шт	180	1006,34		181142		181142	14491	195633	
124	124	ТОО "" поз.25	Универсальный соединитель NG3103	шт	110	785,03		86354		86354	6908	93262	
125	125	ТОО "" поз.26	Контрольный соединитель NG3203	шт	14	1423,45		19928		19928	1594	21522	
126	126	ТОО "" поз.27	Скоба-держатель полосы ND2311	шт	100	877,02		87702		87702	7016	94718	
127	127	ТОО "" поз.35	Соединитель круглого проводника NG3202	шт	20	2704,83		54097		54097	4328	58425	
128	128	ТОО "" поз.28	Угловой коньковый зажим , 100 мм , ND2202	шт	150	932,58		139886		139886	11191	151077	
129	129	ТОО "" поз.46	Пластиковый держатель на черепицу, ND2213	шт	550	1160,25		638138		638138	51051	689189	
130	130	ТОО "" поз.29	Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308	шт	14	1381,55		19342		19342	1547	20889	
131	131	ТОО "" поз.30	Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002	шт	50	4202,95		210148		210148	16812	226960	
132	132	ТОО "" поз.31	Хомут на металл. трубы , D80-160 мм , NG3001	шт	5	4647,38		23237		23237	1859	25096	
133	133	ТОО "" поз.36	Точка земления М 10	шт	28	8041,61		225165		225165	18013	243178	
134	134	ТОО "" поз.32	Арматурный зажим ND2003	шт	28	2535,42		70992		70992	5679	76671	
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и уравнивание потенциалов									3425208	
			ИТОГО:					38445227 5561495	362510 155864	25288778 7160319	4079397 2823367	45347989	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7232448			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		343 040					
			Итого с временными									45 691 029	
			Зимние удорожания			1,08 %		415 353					
			Итого с зимними удорожаниями									46 106 382	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		777 479					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 883 860	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									49 230 463,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой			5%						46 768 939,90	
			НДС			12 %		5 612 272,79					
			Итого с НДС									52 381 212,69	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхетов Д. _____

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Саркандского района», Саркандский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство 2-х 5-ти этажных 60ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Саркандского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 12.10.2022г., №2 от 29.11.2022г., №3 от 16.01.2023г., №4 от 09.10.2023г., №5 от 17.01.2024г., №6 от 30.05.2024г., №7 от 19.06.2024г., №8 от 17.12.2024г, №9 от 20.12.2024г., №10 от 25.12.2024г., №11 от 01.04.2025г. к основному договору №30 от 31.08.2022г.

Акт выполненных работ №45

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-2-7 Слаботочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Домофон										
1	1	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	7290,9 7283,75	7,15 1,46	21873 21851	21 4	0	13332 2816	38021	
2	2	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670		65010		65010	5201	70211	
3	3	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	855,58 854,66	0,92 0	51335 51280	55 0	0	31281 6609	89225	
4	4	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	3185		191100		191100	15288	206388	
5	5	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	2028,41 1627	362,56 158,04	40568 32540	7251 3161	777	25705 5302	71575	
6	6	С1248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV (БК 100М), встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	5	7803		39015		39015	3121	42136	
7	7	С1248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	15	3243		48645		48645	3892	52537	
8	8	С1248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	277		138500		138500	11080	149580	
9	9	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	3	1618,39 1495	0 0	4855 4485	0 0	370	2736 607	8198	
10	10	ТОО Arx Security поз.19	Кнопка выхода прямоугольная металлическая EXIT 300	шт	3	3067,28		9202		9202	736	9938	
11	11	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое /обн/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	8898,88 8765	1,95 0	26697 26295	6 0	396	16040 3419	46156	
12	12	С1248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А /БП18/12-1-1/	шт.	3	5742		17226		17226	1378	18604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	117	3856	10736	
						1627	158,04	4881	474		795		
14	14	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	14239		42717		42717		46134	
											3417		
15	15	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	0	3200	8473	
						1545,82	0	4637	0		628		
16	16	С1223-502-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	13151		39453		39453		42609	
											3156		
17	17	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	239,23	3,02	157892	1993	3300	109919	289236	
						231,21	0,1	152599	66		21425		
18	18	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	27		17998		17998		19438	
											1440		
19	19	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический /гильза/ наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	657,53	58,42	13151	1169	2847	6702	21441	
						456,75	8,69	9135	174		1588		
20	20	С1241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	20	875		17500		17500		18900	Казахстан
											1400		
21	21	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	660	129,01	1,45	85147	957	9656	53712	149968	
						112,93	0,1	74534	66		11109		
22	22	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	433,57	2,91	43357	291	3762	28326	77418	
						393,04	0,38	39304	38		5735		
23	23	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	73786		7600		7600		8208	Казахстан
											608		
24	24	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,6798	102442		69640		69640		75211	Казахстан
											5571		
			Итого по разделу: 1. Домофон									1570341	
			Раздел: 2. Телефонизация/телевидение										
25	25	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8882,88	0	8883	0	748	4962	14953	
						8135	0	8135	0		1108		
26	26	ТОО Almaty It Telecom поз.16	Шкаф напольный 19", 12U 600х600х600 мм	шт	1	44625		44625		44625		48195	
											3570		
27	27	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	839,95	0	12599	0	164	7585	21799	
						829	0	12435	0		1615		
28	28	ТОО Альянс поз.14	Коробка распределительная (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC) КРЗ-16	шт	15	13660,72		204911		204911		221304	
											16393		
29	29	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	325,36	0	4880	0	0	2977	8486	
						325,36	0	4880	0		629		
30	30	ТОО Альянс поз.22	Сплиттер 1х16	шт	15	12713,58		190704		190704		205960	
											15256		
31	31	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	3	325,36	0	976	0	0	595	1697	
						325,36	0	976	0		126		
32	32	ТОО Альянс поз.23	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1111,08		3333		3333		3600	
											267		
33	33	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		690	239,23	3,02	165069	2084	3450	114915	302383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		231,21	0,1	159535	69		22399		
34	34	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	696,9	32		22301		22301	1784	24085	
35	35	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	257,67 250	3,17 0,21	19325 18750	238 16	338	13511 2627	35463	
36	36	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	75,75	66		5000		5000	400	5400	
37	37	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	75	547,89 450,53	5,3 0,78	41092 33790	397 58	6904	24371 5237	70700	
38	38	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	351		26588		26588	2127	28715	
39	39	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	855	129,01 112,93	1,45 0,1	110304 96555	1239 85	12509	69581 14391	194276	
40	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	433,57 393,04	2,91 0,38	8671 7861	59 8	752	5665 1147	15483	
41	41	С1243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,7107	300309		213430		213430	17074	230504	Казахстан
42	42	С1243-501-0129	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,19055	449310		85616		85616	6849	92465	Казахстан
43	43	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	839,95 829	0 0	50397 49740	0 0	657	30341 6459	87197	
44	44	ТОО Альянс поз.15	Коробка распредел. с крышкой 7 вводов IP54 ОП 80х80х50	шт	60	1584,64		95078		95078	7606	102684	
45	45	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	657,53 456,75	58,42 8,69	9863 6851	876 130	2135	5027 1191	16081	
46	46	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	188		2820		2820	226	3046	
			Итого по разделу: 2. Телефонизация/телевидение									1734475	
			Раздел: 3. Видеонаблюдение										
47	47	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое /ибп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88 8765	1,95 0	8899 8765	2 0	132	5347 1140	15386	
48	48	ТОО Arz Security поз.20	Источник бесперебойного питания APC-UPS-1000VA	шт	1	43539,42		43539		43539	3483	47022	
49	49	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22	5950,9 5940,1	10,8 0	130920 130682	238 0	0	79716 16851	227487	
50	50	ТОО Arz Security поз.17	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD2042WD-I	шт	7	53943,42		377604		377604	30208	407812	
51	51	ТОО Arz Security поз.18	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD2142WD-I	шт	15	53943,42		809151		809151	64732	873883	
52	52	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353	
53	53	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	89262		89262		89262	7141	96403	
54	54	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3940,48 3888	52,48 16,27	3940 3888	52 16	0	2382 506	6828	
55	55	С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	119015		119015		119015	9521	128536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1420,85 1388	32,85 16,27	5683 5552	131 65	0	4213 792	10688	
57	57	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46083		184332		184332	14747	199079	
58	58	Ц13-100302-0108 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	14826,57 13016	1757,07 536,91	14827 13016	1757 537	54	8267 1848	24942	
59	59	С1248-102-0401	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	130346		130346		130346	10428	140774	
60	60	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8882,88 8135	0 0	8883 8135	0 0	748	4962 1108	14953	
61	61	ТОО Almaty It Telecom поз.16	Шкаф настенный 19", 12U 600х600х600 мм	шт	1	44625		44625		44625	3570	48195	
62	62	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85 1388	32,85 16,27	1421 1388	33 16	0	1053 198	2672	
63	63	ТОО «КорНЕТ Казахстан» поз.12	Панель коммутационная 19", 24хRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	69271,66		69272		69272	5542	74814	
64	64	Ц13-080305-0112 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	1079,57 1047,8	6,34 2,77	1080 1048	7 3	25	756 147	1983	
65	65	ТОО Euroelectric Kazakhstan поз.4	19" Блок розеток, 9 розеток 2К+З	шт	1	23450,89		23451		23451	1876	25327	
66	66	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	314,51 295,61	3,85 0,05	31451 29561	385 5	1505	21288 4219	56953	
67	79	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	15	4608,59 3380	1068,1 395,1	69129 50700	16021 5926	2407	40771 8792	118692	
68	80	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	15	16414		246210		246210	19697	265907	
69	81	Ц13-100205-0201	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение	перемычка	22	374,21 374,21	0 0	8233 8233	0 0	0	5022 1060	14315	
70	82	ТОО Euroelectric Kazakhstan поз.5	Патч-корд коммутационный шнур 6 cat UTP, 1 м	шт	22	3745,77		82407		82407	6593	89000	
71	83	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	657,53 456,75	58,42 8,69	9863 6851	876 130	2135	5027 1191	16081	
72	84	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	188		2820		2820	226	3046	
			Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									2914136	
			Раздел: 4. Кабельные конструкции										
73	86	С1243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	2,44	3017		7361		7361	589	7950	Казахстан
74	99	С1243-907-5003	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,06	100888		6053		6053	484	6537	
75	100	С1243-907-5106	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75	1000 шт.	0,06	128142		7689		7689	615	8304	
76	101	С1243-907-4222	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	3	4150		12450		12450	996	13446	
			Итого по разделу: 4. Кабельные конструкции									36237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					5037480	37760	3909487	754360	6255189	
								1090230	11308		463350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		56 297				6 311 486	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		68 164				6 379 650	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127 593				6 507 243	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									6 832 939,35	
			Итого с тендерной скидкой			5%						6 491 292,38	
			НДС			12 %		778 955,09					
			Итого с НДС									7 270 247,47	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.Қ. _____

Технический надзор

ТОО «Қабылан эксперт»
Эксперт
Бериков С.С. _____

Авторский надзор

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Эксперт
Бидамхатов Д.Н. _____