Форма № КС - 3

Заказчик: **КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик: **ТОО "ИнПромСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Октябрь 2025 год

код Подрядчика	код Субподрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансиров: наименование	Источник финансиров: код
		167	15.05.2025 г.		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: СМР в базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудов	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные: на приобрет материалов	другие дополнит расходы	Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №2 за Октябрь	8 859 415,94	7 910 192,80							949 223,14	8 859 415,94
Всего	**8 859 415,94**	**7 910 192,80**							*949 223,14*	
к оплате:										**8 859 415,94**

Заказчик:

И.о. КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области **Варфоломева Т.А.**

(наименование организации)

Поставщик:

Руководитель ТОО "ИнПромСтрой" **Жанибеков С.Т.**

(наименование организации)

Заказчик : **КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "ИнПромСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.**

Договор подряда (контракт) **№ 167 от 15.05.2025г.**

Акт выполненных работ №2 (по корректировочной смете №1)

за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 887 741**
	Раздел 1.	**Палата интенсивной терапии**				**1 097 602**
		Стены				
6	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	49,58	925	45 862
7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	3,6	2 860	10 296
8	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на всю высоту на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	53,18	10 909	580 141
9	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы и трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	3,9	2 951	11 509
		Потолки				
10	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	20,2	925	18 685
11	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	20,2	2 374	47 955
12	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	20,2	1 184	23 917
		ПОЛЫ				
15	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	20,2	3 006	60 721
16	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	20,2	2 504	50 581
17	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,2	2 635	53 227

18	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600х10мм на клее из сухих смесей	$м^2$	20,2	9 639	194 708
						1 097 602
	Раздел 2.	**Операционный блок**				**1 097 581**
		Потолки во всех кабинетах оперблока				
30	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	91,1	925	84 268
31	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	91,1	2 374	216 271
32	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	91,1	1 184	107 862
		Стены				
33	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	170,0	925	157 250
34	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску	$м^2$	170,0	1 606	273 020
35	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стена	$м^2$	232,415	1 114	258 910
	Раздел 3.	**Помещения №13,14,22,26,27,28,31,32,37**				**6 196 415**
		Стены				
52	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	271,245	925	250 902
53	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	152,68	2 860	436 665
54	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	260,925	1 994	520 284
55	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на всю высоту на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	317,0	10 909	3 458 153
		Потолки				
62	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	81,4	925	75 295
63	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	81,4	2 374	193 244
64	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	81,4	1 184	96 378
		ПОЛЫ				
67	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	58,9	3 006	177 053
68	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	81,4	2 504	203 826
69	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600х10мм на клее из сухих смесей	$м^2$	81,4	9 639	784 615
	Раздел 4.	**Коридор**				**1 496 143**
		Стены				

81	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	270,0	925	249 750
82	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина 5 мм	$м^2$	150,0	3 189	478 350
83	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску	$м^2$	270,0	1 606	433 620
84	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стена	$м^2$	300,2	1 114	334 423
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 887 741,00**
		Итого с учетом договорной скидки				**7 910 192,80**
		НДС				**949 223,14**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ НДС				**8 859 415,94**

Заказчик:

КГП "Денисовская районная больница" Управления здравохранения акимат Костанайской области и.о. главного врача _____ **Варфоломева Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "ИнПромСтрой" _____ **Жанибеков С.Т.**