Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ПРОСПЕКТ МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",050040, Республика Казахстан, район Медеуский, г. Алматы, Проспект Жибек Жолы, дом № 76** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №299/8 от 25.06.2025г. к Договору № 299 от 17.08.2023

Номер документа	Дата составления
116	08.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь			Услуга	1	102 893 449,86	102 893 449,86	11 024 298,20
				Итого	1	x	102 893 449,86	11 024 298,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Садырбай Қ.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2025

М.П.

Наименование объекта: "Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"

Форма КС-3

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119: Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансфертаиз Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Специфика 461: Расходование средств Специального государственного фонда

Подрячик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
РК, г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН 070340007367
ИИК KZ18070G000315N00957
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость - 11 556 310 745,84
Лимит финансирования на 2025 год - 8 975 997 206,77

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту - 2 518 474 662,28

а) с начала года	611 868 810,94	тенге в т.ч. НДС	65 557 372,60
б) за отчетный месяц	102 893 449,86	тенге в т.ч. НДС	11 024 298,20

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				№299	17.08.2023	№299/7	24.02.2025				
						№299/8	25.06.2025				
Спецификация	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"		3 406 697 000,00	1 211 314 781,37		1 211 314 781,37					611 868 810,94
461			3 407 576 000,00	980 723 724,20	30 868 034,96	949 855 689,24	2 526 551 120,79	102 893 449,86	0,00	72 025 414,90	
	ИТОГО		**6 814 273 000,00**	**2 192 038 505,57**	**30 868 034,96**	**2 161 170 470,61**	**2 526 551 120,79**	**102 893 449,86**	**0,00**	**72 025 414,90**	**611 868 810,94**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Абдыгапов А.Б.

Руководитель управления развития групповых водопроводов "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Турлыбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздоринновация"

Кожахметов Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта

Садырбай К.К.

Форма 4

Заказчик: **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект: **Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, Контрольно-пропускной пункт, Наружные сети электроснабжения, Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 /2 шт/, Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /2шт/, Станция очистки воды, Автомобильная дорога(трасса 2,3,4,6,7,9,10,15,16,17,19,26,27,28,29,30,110), Автомобильная дорога ПВС, Автомобильная дорога площадка пруда-испарителя**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ №13 за октябрь 2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-10-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 15. Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³	116,9175	259,29	259,29	30316	30315	--	5344	38513
						--	63,49	--	7423		2853	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	2,0825	3090,15	--	6435	--	--	4633	11954
						3090,15	--	6435	--		885	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	119	69,04	69,04	8216	8215	--	1724	10735
						--	20,13	--	2395		795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	119	46,45	46,45	5528	5527	--	1160	7224
						--	13,54	--	1611		536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50495	44057	--	12861	68426
								6435	11429	--	5069	
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
5	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,1	31582,60	1774,65	66323	3727	58487	4456	76441
						1956,53	375,25	4109	788		5662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	17,6	38436,19	2715,95	676477	47801	574091	59352	794695
						3101,43	604,36	54585	10637		58866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02803	383478,00	--	394227	--	394227	--	425765
						--	--	--	--		31538	
8	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11481	399352,00	--	45850	--	45850	--	49518
						--	--	--	--		3668	
9	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1408203,18	2024,70	11266	16	8238	2748	15135
						376548,48	878,00	3012	7		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	38,016	1218,86	29,66	46336	1127	28790	15417	66693
						431,91	4,14	16419	157		4940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1240479	52671	1109683	81973	1428247
								78125	11589	--	105795	
			РАЗДЕЛ 3.Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	17,45568	53789,12	4533,60	938926	79137	685559	180044	1208487
						9981,29	1109,39	174230	19365		89518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перемычки									
12	20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	917,15	389,10	2751	1168	785	1234	4304
						266,01	82,58	798	248		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	21	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	0,093	156591,00	--	14563	--	14563	--	15728
						--	--	--	--		1165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				956240	80305	700907	181278	1228519
								175028	19613	--	91002	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2725192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259588				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177033			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42631			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1810589		
			- Накладные расходы	Тенге							276112	
			- Сметная прибыль	Тенге							201866	
Локальная смета 02-12-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 17. Архитектурно-строительные решения												
РАЗДЕЛ 2.Фундамент												
1	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	17,6	38436,19	2715,95	676477	47801	574091	59352	794695
						3101,43	604,36	54585	10637		58866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02803	383478,00	--	394227	--	394227	--	425765
						--	--	--	--		31538	
3	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11481	399352,00	--	45850	--	45850	--	49518
						--	--	--	--		3668	
4	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1408203,18	2024,70	11266	16	8238	2748	15135
						376548,48	878,00	3012	7		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	38,016	1218,86	29,66	46336	1127	28790	15417	66693
						431,91	4,14	16419	157		4940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1174156**	**48944**	**1051196**	**77517**	**1351806**
								74016	**10801**	**--**	**100133**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1351806**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**74016**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48944**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10801**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1051194**		
			- Накладные расходы	Тенге							**77517**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**100133**	
Локальная смета 02-15-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 26. Архитектурно-строительные решения												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³	116,9175	259,29	259,29	30316	30315	--	5344	38513
						--	63,49	--	7423		2853	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	2,0825	3090,15	--	6435	--	--	4633	11954
						3090,15	--	6435	--		885	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	119	69,04	69,04	8216	8215	--	1724	10735
						--	20,13	--	2395		795	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	119	46,45	46,45	5528	5527	--	1160	7224
						--	13,54	--	1611		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**50495**	**44057**	**--**	**12861**	**68426**
								6435	**11429**	**--**	**5069**	
	РАЗДЕЛ 2.Фундамент											
5	**9**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**2,1**	**31582,60**	**1774,65**	**66323**	**3727**	**58487**	**4456**	**76441**
						1956,53	**375,25**	**4109**	**788**		**5662**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**10**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**17,6**	**38436,19**	**2715,95**	**676477**	**47801**	**574091**	**59352**	**794695**
						3101,43	**604,36**	**54585**	**10637**		**58866**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**11**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,02803**	**383478,00**	**--**	**394227**	**--**	**394227**	**--**	**425765**
						--	**--**	**--**	**--**		**31538**	
8	**12**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11481**	**399352,00**	**--**	**45850**	**--**	**45850**	**--**	**49518**
						--	**--**	**--**	**--**		**3668**	
9	**13**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,008**	**1408203,18**	**2024,70**	**11266**	**16**	**8238**	**2748**	**15135**
						376548,48	**878,00**	**3012**	**7**		**1121**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**14**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**38,016**	**1218,86**	**29,66**	**46336**	**1127**	**28790**	**15417**	**66693**
						431,91	**4,14**	**16419**	**157**		**4940**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1240479**	**52671**	**1109683**	**81973**	**1428247**
								78125	**11589**	**--**	**105795**	
	РАЗДЕЛ 3.Стены											
11	**17**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**17,45568**	**53789,12**	**4533,60**	**938926**	**79137**	**685559**	**180044**	**1208487**
						9981,29	**1109,39**	**174230**	**19365**		**89518**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перемычки									
12	**20**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**917,15**	**389,10**	**2751**	**1168**	**785**	**1234**	**4304**
						266,01	**82,58**	**798**	**248**		**319**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	21	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	0,093	156591,00	--	14563	--	14563	--	15728
						--	--	--	--		1165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				956240	80305	700907	181278	1228519
								175028	19613	--	91002	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2725192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259588				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177033			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42631			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1810589		
			- Накладные расходы	Тенге							276112	
			- Сметная прибыль	Тенге							201866	
Локальная смета 02-16-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 27. Архитектурно-строительные решения												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³	116,9175	259,29	259,29	30316	30315	--	5344	38513
						--	63,49	--	7423		2853	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	2,0825	3090,15	--	6435	--	--	4633	11954
						3090,15	--	6435	--		885	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	119	69,04	69,04	8216	8215	--	1724	10735
						--	20,13	--	2395		795	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	119	46,45	46,45	5528	5527	--	1160	7224
						--	13,54	--	1611		536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50495	44057	--	12861	68426
								6435	11429	--	5069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
5	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,1	31582,60	1774,65	66323	3727	58487	4456	76441
						1956,53	375,25	4109	788		5662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	17,6	38436,19	2715,95	676477	47801	574091	59352	794695
						3101,43	604,36	54585	10637		58866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02803	383478,00	--	394227	--	394227	--	425765
						--	--	--	--		31538	
8	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11481	399352,00	--	45850	--	45850	--	49518
						--	--	--	--		3668	
9	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1408203,18	2024,70	11266	16	8238	2748	15135
						376548,48	878,00	3012	7		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	38,016	1218,86	29,66	46336	1127	28790	15417	66693
						431,91	4,14	16419	157		4940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1240479	52671	1109683	81973	1428247
								78125	11589	--	105795	
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
11	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	17,45568	53789,12	4533,60	938926	79137	685559	180044	1208487
						9981,29	1109,39	174230	19365		89518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перемычки									
12	20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	917,15	389,10	2751	1168	785	1234	4304
						266,01	82,58	798	248		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	21	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	0,093	156591,00	--	14563	--	14563	--	15728
						--	--	--	--		1165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**956240**	**80305**	**700907**	**181278**	**1228519**
								175028	**19613**	--	**91002**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2725192**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**259588**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177033**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42631**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1810589**		
			- Накладные расходы	Тенге							**276112**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**201866**	
			Локальная смета 02-17-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 28. Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
1	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	17,6	38436,19	2715,95	676477	47801	574091	59352	794695
						3101,43	604,36	54585	10637		58866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02803	383478,00	--	394227	--	394227	--	425765
						--	--	--	--		31538	
3	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11481	399352,00	--	45850	--	45850	--	49518
						--	--	--	--		3668	
4	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1408203,18	2024,70	11266	16	8238	2748	15135
						376548,48	878,00	3012	7		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	38,016	1218,86	29,66	46336	1127	28790	15417	66693
						431,91	4,14	16419	157		4940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1174156**	**48944**	**1051196**	**77517**	**1351806**
								74016	**10801**	--	**100133**	
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
6	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	17,45568	53789,12	4533,60	938926	79137	685559	180044	1208487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						9981,29	1109,39	174230	19365		89518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перемычки									
7	20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	917,15	389,10	2751	1168	785	1234	4304
						266,01	82,58	798	248		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	21	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	0,093	156591,00	--	14563	--	14563	--	15728
						--	--	--	--		1165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				956240	80305	700907	181278	1228519
								175028	19613	--	91002	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2580326
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				249044				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30414			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1752101		
			- Накладные расходы	Тенге							258795	
			- Сметная прибыль	Тенге							191135	
Локальная смета 02-18-01 Надземная насосная станция 1 подъема на скважине 29. Архитектурно-строительные решения												
РАЗДЕЛ 2.Фундамент												
1	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	17,6	38436,19	2715,95	676477	47801	574091	59352	794695
						3101,43	604,36	54585	10637		58866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02803	383478,00	--	394227	--	394227	--	425765
						--	--	--	--		31538	
3	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11481	399352,00	--	45850	--	45850	--	49518
						--	--	--	--		3668	
4	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1408203,18	2024,70	11266	16	8238	2748	15135
						376548,48	878,00	3012	7		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	38,016	1218,86	29,66	46336	1127	28790	15417	66693
						431,91	4,14	16419	157		4940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1174156**	**48944**	**1051196**	**77517**	**1351806**
								74016	**10801**	**--**	**100133**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1351806**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**74016**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48944**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10801**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1051194**		
			- Накладные расходы	Тенге							**77517**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**100133**	
			Локальная смета 03-01-01 Контрольно-пропускной пункт. Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³**	**71,7225**	**259,29**	**259,29**	**18597**	**18597**	**--**	**3278**	**23625**
						--	**63,49**	**--**	**4554**		**1750**	
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³**	**1,2775**	**3090,15**	**--**	**3948**	**--**	**--**	**2842**	**7334**
						3090,15	**--**	**3948**	**--**		**543**	
3	**3**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м³**	**73**	**69,04**	**69,04**	**5040**	**5039**	**--**	**1058**	**6585**
						--	**20,13**	**--**	**1469**		**488**	
4	**4**	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/**	**м³**	**73**	**46,45**	**46,45**	**3391**	**3390**	**--**	**712**	**4431**
						--	**13,54**	**--**	**988**		**329**	
5	**5**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м³ грунта**	**64,55025**	**38,53**	**38,53**	**2487**	**2487**	**--**	**522**	**3250**
						--	**11,23**	**--**	**725**		**241**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20 м из временного отвала/	м³	64,55025	51,10	51,10	3299	3299	--	693	4311
						--	14,90	--	962		320	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1,14975	1344,47	--	1546	--	--	1113	2872
						1344,47	--	1546	--		213	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	64,55025	252,63	121,63	16307	7851	--	8614	26915
						131,00	54,33	8456	3507		1994	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54615	40663	--	18832	79323
								13950	12205	--	5878	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания под фундаменты /АС9/	м³	1,55	9865,25	2718,76	15291	4214	8983	3605	20408
						1350,89	1149,93	2094	1782		1512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	4	7208,09	3918,92	28832	15675	6472	12023	44124
						1671,25	876,06	6685	3504		3268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14	3435,53	1754,03	48097	24557	13446	18388	71804
						720,98	392,11	10094	5490		5319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	8	4410,89	2234,41	35287	17875	8635	15072	54388
						1097,17	499,49	8777	3996		4029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	16	3043,76	1788,80	48700	28621	10112	19310	73451
						622,92	399,88	9967	6398		5441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 W6	м³	13,836	62222,54	--	860911	--	860911	--	929784
						--	--	--	--		68873	
15	15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0284032	481766,00	--	13684	--	13684	--	14779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1095	
16	16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,42	51078,86	7533,54	21453	3164	11816	6465	30152
						15412,32	1504,09	6473	632		2233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05187	373303,00	--	19363	--	19363	--	20912
						--	--	--	--		1549	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00483	399352,00	--	1929	--	1929	--	2083
						--	--	--	--		154	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	54,528	1218,86	29,66	66462	1618	41293	22113	95661
						431,91	4,14	23551	226		7086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	9,088	4596,89	10,89	41777	99	38609	2878	48227
						337,70	2,80	3069	25		3572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1201786**	**95823**	**1035253**	**99854**	**1405773**
								70710	**22053**	**--**	**104131**	
	РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки											
21	24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	20,25	53932,40	4533,60	1092131	91805	798205	208865	1405076
						9981,29	1109,39	202121	22465		104080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	25	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м²	8,25	8962,95	417,24	73944	3442	44897	24579	106405
						3103,58	99,97	25605	825		7882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/	м³	1,49	42282,75	3188,64	63001	4751	48409	9830	78657
						6604,42	645,25	9841	961		5826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0657	383478,00	--	25195	--	25195	--	27211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		2016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1254271**	**99998**	**916706**	**243274**	**1617349**
								237567	**24251**	--	**119804**	
			РАЗДЕЛ 5.Перемычки									
25	**28**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**943,95**	**389,10**	**14159**	**5837**	**4332**	**6170**	**21955**
						266,01	**82,58**	**3990**	**1239**		**1626**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**29**	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,517**	**156591,00**	--	**80958**	--	**80958**	--	**87435**
						--	--	--	--		**6477**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**95117**	**5837**	**85290**	**6170**	**109390**
								3990	**1239**	--	**8103**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3211835**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**326217**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**242321**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59748**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2037254**		
			- Накладные расходы	Тенге							**368130**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**237916**	
			Локальная смета 04-01-01 Наружные сети электроснабжения									
			РАЗДЕЛ 2.КЛ-10 кВ /переходы под дорогой/									
			Прокладка кабеля									
1	**135**	**1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**59**	**26097,52**	**12081,54**	**1539754**	**712811**	**700872**	**250965**	**1933976**
						2136,80	**2159,81**	**126071**	**127429**		**143257**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**136**	**241-102-0233 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**м**	**59,236**	**18227,00**	--	**1079695**	--	**1079695**	--	**1166071**
						--	--	--	--		**86376**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2619449**	**712811**	**1780567**	**250965**	**3100047**
								126071	**127429**	--	**229633**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3100047**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126071**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**712811**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**127429**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1780567**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							250965	
			- Сметная прибыль	Тенге							229633	
Локальная смета 06-04-01 Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 /2 шт/												
РАЗДЕЛ 2.Резервуар												
			Стена СТм-1									
1	15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	155	52317,95	4430,14	8109282	686672	5400796	2081714	11006275
						13043,96	1714,73	2021814	265783		815280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48	399352,00	--	191689	--	191689	--	207024
						--	--	--	--		15335	
3	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,0862	345200,00	--	4517356	--	4517356	--	4878744
						--	--	--	--		361388	
4	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2808	1141956,78	2024,70	320661	569	289119	28410	376996
						110302,08	878,00	30973	247		27926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0624	1408203,18	2024,70	87872	127	64248	21432	118048
						376548,48	878,00	23497	55		8744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13226860	687368	10463208	2131556	16587087
								2076284	266085	--	1228673	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16587089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2076284				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687368			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266085			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10463211		
			- Накладные расходы	Тенге							2131556	
			- Сметная прибыль	Тенге							1228673	
Локальная смета 06-05-01 Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /1шт/												
РАЗДЕЛ 2.Резервуар												
			Днище									
1	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	397	52317,95	4430,14	20770226	1758766	13833008	5331873	28190267
						13043,96	1714,73	5178452	680748		2088168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5896	30574,11	1777,82	79175	4604	995	68348	159324
						28412,29	591,14	73576	1531		11802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	36,1987	345200,00	--	12495791	--	12495791	--	13495454
						--	--	--	--		999663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**33345192**	**1763370**	**26329794**	**5400221**	**41845045**
								5252028	**682279**	**--**	**3099633**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41845046**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5252028**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1763370**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**682279**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26329793**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5400221**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3099633**	
			Локальная смета 06-06-01 Станция очистки воды. Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
			ФМ1 8 шт									
1	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	13,6	39889,94	907,98	542503	12349	436509	89648	682723
						6885,65	358,07	93645	4870		50572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4832	331233,00	--	160052	--	160052	--	172856
						--	--	--	--		12804	
3	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05888	372799,00	--	21950	--	21950	--	23706
						--	--	--	--		1756	
4	14	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,27808	66689,59	7367,21	18545	2048	156	15573	36848
						58764,38	2776,93	16341	772		2729	
5	15	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,20192	694126,00	--	140158	--	140158	--	151371
						--	--	--	--		11213	
			ФМ2 4 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,8	39889,94	907,98	271252	6174	218256	44824	341362
						6885,65	358,07	46822	2435		25286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	23	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2416	331233,00	--	80026	--	80026	--	86428
						--	--	--	--		6402	
8	24	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,13904	66689,59	7367,21	9273	1024	78	7787	18424
						58764,38	2776,93	8171	386		1365	
9	25	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,10096	694126,00	--	70079	--	70079	--	75685
						--	--	--	--		5606	
			ФМ3 1 шт									
10	31	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,7	39889,94	907,98	67813	1544	54563	11206	85341
						6885,65	358,07	11706	609		6322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	331233,00	--	22656	--	22656	--	24469
						--	--	--	--		1813	
12	33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00736	372799,00	--	2744	--	2744	--	2964
						--	--	--	--		220	
13	34	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,03476	66689,59	7367,21	2318	257	18	1947	4606
						58764,38	2776,93	2043	97		341	
14	35	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02524	694126,00	--	17520	--	17520	--	18922
						--	--	--	--		1402	
			ФМ4 2 шт									
15	42	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,4	39889,94	907,98	135626	3087	109128	22412	170681
						6885,65	358,07	23411	1217		12643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	43	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	331233,00	--	45313	--	45313	--	48938
						--	--	--	--		3625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01472	372799,00	--	5488	--	5488	--	5927
						--	--	--	--		439	
18	45	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,06952	66689,59	7367,21	4636	512	39	3893	9212
						58764,38	2776,93	4085	193		682	
19	46	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05048	694126,00	--	35039	--	35039	--	37842
						--	--	--	--		2803	
			ФМ5 2 шт									
20	53	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,4	39889,94	907,98	135626	3087	109128	22412	170681
						6885,65	358,07	23411	1217		12643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	54	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	331233,00	--	45313	--	45313	--	48938
						--	--	--	--		3625	
22	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01472	372799,00	--	5488	--	5488	--	5927
						--	--	--	--		439	
23	56	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,06952	66689,59	7367,21	4636	512	39	3893	9212
						58764,38	2776,93	4085	193		682	
24	57	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05048	694126,00	--	35039	--	35039	--	37842
						--	--	--	--		2803	
			ФМ6 3 шт									
25	64	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	5,1	39889,94	907,98	203439	4631	163691	33618	256022
						6885,65	358,07	35117	1826		18965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	65	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2052	331233,00	--	67969	--	67969	--	73407
						--	--	--	--		5438	
27	66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03312	372799,00	--	12347	--	12347	--	13335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		988	
28	67	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,10428	66689,59	7367,21	6954	769	57	5840	13817
						58764,38	2776,93	6128	290		1024	
29	68	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07572	694126,00	--	52559	--	52559	--	56764
						--	--	--	--		4205	
			ФМ7 1 шт									
30	75	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,7	39889,94	907,98	67813	1544	54563	11206	85341
						6885,65	358,07	11706	609		6322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	76	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	331233,00	--	22656	--	22656	--	24469
						--	--	--	--		1813	
32	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01104	372799,00	--	4116	--	4116	--	4445
						--	--	--	--		329	
33	78	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании/Кд-1/	т	0,03476	66689,59	7367,21	2318	257	18	1947	4606
						58764,38	2776,93	2043	97		341	
34	79	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02524	694126,00	--	17520	--	17520	--	18922
						--	--	--	--		1402	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2336784**	**37795**	**2010275**	**276206**	**2822033**
								288714	**14811**	**--**	**209042**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2822032**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**288714**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37795**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14811**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2010277**		
			- Накладные расходы	Тенге							**276206**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**209042**	
Локальная смета 06-06-03 Станция очистки воды. Архитектурно-строительные решения												
РАЗДЕЛ 6.Внутренние отделочные работы/АС1 10/												
			Стены									
1	81	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	271,44	1672,99	104,86	454116	28463	108090	272995	785281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1169,92	87,24	317563	23680		58170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	82	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	270,18	2026,23	110,67	547447	29901	138405	322949	940027
						1403,29	90,85	379141	24546		69631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1001563**	**58364**	**246495**	**595944**	**1725308**
								696704	**48226**	**--**	**127801**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1725308**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**696704**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58364**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**48226**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**246495**		
			- Накладные расходы	Тенге							**595944**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**127801**	
			Локальная смета 06-06-06 Станция очистки воды. Силовое оборудование и освещение									
			Кабельные изделия									
1	55	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	847	110,79	0,93	93839	788	8241	61128	167367
						100,13	0,10	84810	85		12400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	65	243-107-1502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,33864	628243,00	--	212748	--	212748	--	229768
						--	--	--	--		17020	
3	66	243-107-1501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4743	429683,00	--	203799	--	203799	--	220103
						--	--	--	--		16304	
4	67	243-107-1301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	272976,00	--	13922	--	13922	--	15036
						--	--	--	--		1114	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**632274**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**84810**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**788**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**85**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**438710**		
			- Накладные расходы	Тенге							**61128**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**46838**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту выполненных работ									**83 383 145,00**
			Временные здания и сооружения	3,7%								3 085 176,37
			Итого с временными:									**86 468 321,37**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								1 634 251,27
			Итого с дополнительными затратами:									**88 102 572,64**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 762 051,45
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**89 864 624,09**
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								35 687 082,83
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								55 938 748,06
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								5 078 539,27
			Итого в сметных ценах:									**96 704 370,17**
			НДС 2023 г. - 12%	12%								4 282 449,94
			НДС 2024 г. - 12%	12%								6 712 649,77
			НДС 2025 г. - 12%	12%								609 424,71
			Итого налог на добавленную стоимость:									**11 604 524,42**
			Всего с НДС:									**108 308 894,59**
			Итого с учетом скидки 5%	**К=0,95**	*0,95*							**102 893 449,86**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Председателя
_____ **Аубакиров А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
_____ **Кожахметов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
_____ **Садырбай К.К.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов
_____ **Турлыбеков Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
_____ **Дарменбаев Б.К.**